

ЗВІТ

управління капітального будівництва Кропивницької міської ради про стан виконання бюджету за бюджетними програмами у 2024 році.

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (далі — Управління) є виконавчим органом Кропивницької міської ради.

Діяльність Управління регламентується “Положенням про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради”, затверджене Рішенням Кропивницької міської ради 02 лютого 2021 року № 62.

Управління виконує функції замовника на проектування та проведення будівельно-монтажних робіт щодо будівництва нових, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів освіти, охорони здоров’я, транспорту, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького (із змінами) на 2024 рік (далі по тексту – Програма) по Управлінню заплановано виконання робіт на загальну суму 387 212,597тис.грн.

Фактично виконано будівельних робіт, придбано обладнання, розроблено проектно-кошторисних документацій по об’єктах на загальну суму – 294 182,924тис.грн, в тому числі кошти субвенції з державного бюджету – 21 198,838тис.грн.

Освоєння капітальних вкладень по Програмі у 2024 році склало 76 відсотків.

Зокрема, виконання бюджету за бюджетними програмами характеризується наступним:

1) 1511142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (заплановано 177 059,4тис.грн, освоєно 132 499,991тис.грн, відсоток освоєння коштів 74,8%).

Відповідно до Програми у 2024 році виконувалися будівельні роботи з капітального ремонту:

- приміщень під облаштування тимчасових укриттів по 22 закладам освіти, в тому числі: 7 - дошкільних навчальних закладів (26 635,392тис.грн), 15 – загальноосвітніх шкіл (78 699,012тис.грн);

- будівлі ДНЗ №16 смт Нове (546,838тис.грн), санвузлів «Фортечної гімназії» (3 173,145тис.грн), вхідної групи та ганку ЗОШ №32 (2 745,233тис.грн) та харчоблоків ЗОШ №4 і № 22 (відповідно на суму 1 006,140тис.грн та 987,193тис.грн);

- завершено розробку ПКД на ремонт покрівель по 14 об’єктах закладів освіти, завершено виконання робіт з ремонту покрівель ДНЗ №70, ліцею Науковий, вул. Ю. Коваленка, 9а, Куцівській гімназії, школі естетичного виконання «В гостях у казки» та розпочато роботи з ремонту покрівель гімназій Ерудит та Академічна (18 707,038тис.грн).

2) 1512152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (заплановано 73 404,500тис.грн, освоєно 68 037,474тис.грн, відсоток освоєння коштів 92,7%):

Виконувалися роботи з капітального ремонту приміщень та харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 та відповідно освоєно 60 325,894тис.грн та 7 711,580тис.грн.

3) 1513242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (заплановано 20 300,20тис.грн, освоєно 17 708,921тис.грн, відсоток освоєння коштів 87,2%):

Завершено виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72 та частини покрівлі КУ "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", вул. Кропивницького, 106. Відповідно освоєно кошти 60 325,894тис.грн та 276,779тис.грн. Готується пакет документів, щодо введення двох зазначених об'єктів в експлуатацію.

4) 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (заплановано 1 354,10тис.грн, освоєно 1 336,566тис.грн, відсоток освоєння коштів 98,7%):

Завершено роботи з будівництва зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна (освоєно 1 332,127тис.грн) та отримано технічні умови по об'єкту «Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 (освоєно 4,439тис.грн). Готується пакет документів, щодо введення об'єкту нового будівництва в експлуатацію.

5) 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» (заплановано 500,0тис.грн, освоєно 398,679тис.грн, відсоток освоєння 79,7%);

Розроблено проектно-кошторисну документацію по будівництву захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шувальгиних, 34 (освоєно 398,679тис.грн).

6) 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів» (заплановано 34 677,200тис.грн, освоєно 29 615,414тис.грн, відсоток освоєння 85,4%);

Завершено виконання робіт з реконструкції операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (освоєно 21 772,562тис.грн) та розпочато виконання робіт з будівництва відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 (освоєно 7 842,852тис.грн). Готується пакет документів, щодо введення в експлуатацію операційного блоку.

7) 1517340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (заплановано 2 000,0тис.грн, освоєно 1 597,716тис.грн, відсоток освоєння 79,9%);

Розроблено проектно-кошторисну документацію по трьом об'єктам пам'ятками архітектури, а саме: «Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125» - 700,0тис.грн, «Реставрація (аварійні роботи) II корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а» - 498,716тис.грн, «Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25» - 399,0тис.грн.

8) 1517381 «Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України» (заплановано 17 972,451тис.грн, освоєно 0,00тис.грн);

Кошти субвенції не надходили тому, що в електронній системі ПРОЗОРРО, по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36», відкриті торги з особливостями відмінялися з причини відсутності пропозицій від підрядних організацій. Проектно-кошторисна документація підлягає коригуванню у зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних ресурсів (заробітної плати, цін на матеріали).

8) 1517384 «Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку» (заплановано 25 631,964тис.грн, освоєно 21 198,838тис.грн, відсоток освоєння 82,7%);

По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 вул. Героїв-рятувальників, 2 та №40275 вул. Героїв України, 6/13 у 2024 році було виконано робіт та придбано обладнання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету відповідно на суму 10 688,586тис.грн та 10 510,252тис.грн). Роботи будуть завершені у 2025 році.

9) 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (заплановано 5 068,682тис.грн, освоєно 46,069тис.грн, відсоток освоєння 0,9%);

Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна на суму 46,069тис.грн. Будівельні роботи не було розпочато через брак робочої сили у постачальників залізобетонних конструкцій для даної штучної споруди та погодних умов. Виконання робіт планується у 2025 році з настанням погодних умов.

10) 1517640 «Заходи з енергозбереження» (заплановано 9 652,30тис.грн, освоєно 9 386 249тис.грн, відсоток освоєння 97,2%);

Завершено роботи з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) по 13 закладам освіти (ДНЗ №43, 60, ліцей ім. Т. Шевченка

ЗОШ №10, 32, гімназії Лелеківська, Ерудит, Козацька, Балашівська, Іноваційна, ліцеї НУШ та Сокіл (освоєно 7 170,174тис.грн)

По Новомиколаївській гімназії та музичній школі №3 в ході виконання робіт з заміни вікон на енергозберігаючі з причини необхідності виконання додаткових робіт виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації (освоєно 2 216,075тис.грн). Завершення робіт планується у 2024 році з настанням погодних умов

11) 1517693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (заплановано 19 591,800тис.грн, освоєно 12 357,006тис.грн, відсоток освоєння коштів 63,1%):

По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 вул. Героїв-рятувальників, 2 та №40275 вул. Героїв України, 6/13 у 2024 році було виконано робіт та придбано обладнання відповідно на суму 4 023,145тис.грн та 2 590,320тис.грн). Роботи будуть завершені у 2025 році.

По капітальному ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 виконано робіт на суму 5 555,225тис.грн та розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт покрівлі даної будівлі (освоєно 188,316тис.грн).
