











# Звіт про стан реалізації проектів – переможців громадського бюджету станом на 01 жовтня 2017 року


## 1. Головне управління житлово-комунального господарства

№ з/п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. для довідок	Заходи щодо реалізації проектів	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Дата завершення проведення заходів	Фото об'єкту до початку реалізації проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустрій скверу «Покровський»	Головний спеціаліст відділу будівництва та благоустрою Криворучко Т. В. 24 85 93	Реалізовано 15.09.2017	740 500	740 500	серпень	вересень	
2	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства, Шпильова Т. В. 22 86 87	Замовлено проектну-кошторисну документацію	100 000	-	вересень	жовтень	
3	Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів будинку № 29 та 101 мікрорайону	Заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства, Шпильова Т. В. 22 86 87	Укладений договір підряду	95 200	-	вересень	жовтень	
4	Сімейний відпочинок	Заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства, Шпильова Т. В. 22 86 87	Оформлюється авансовий платіж	99 859	-	вересень	жовтень	

## 2. Управління освіти Кіровоградської міської ради



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Зігріємо наших дітей та покращимо обличчя нашого мікрорайону (НВО № 8)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Розробляється робочий проект	795 000	-	липень	жовтень	
2.	Заміна вікон (Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	99 820	88000 (встановлено 26 вікон)-	липень	вересень	
3.	Заміна вікон в навчальному закладі на металопластикові (СЗОШ № 14)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	100 000	Встановлено 18 вікон на суму 98 873 грн	липень	серпень	
4.	Навчально-виховне об'єднання ЗОШ I-III ступенів № 24 – ЦДЮТ «Оберіг» - тепла та затишна школа	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	89 481	Встановлено 10 вікон на суму 89480 грн	липень	серпень	
5.	Створення вільної wi-fi зони в КЗ «НВО «ЗОШ I-II ступенів – лицей № 19 позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Оголошено процедуру допорогових закупівель	37 650	-	липень	жовтень	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Встановлення спортивного майданчика на території НВО № 35	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Оголошено процедуру допорогових закупівель	90 000	-	серпень	жовтень	
7.	Шкільний марафон роздільного збору відходів Let's do it, Ukraine-school recycling!	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Оголошено процедуру допорогових закупівель	51 980,4	-	липень	жовтень	
8.	Освітлення території ясла-садочка комбінованого типу № 54	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	100 000	-99100	липень	вересень	
9.	Здорові діти – наше майбутнє (Центр соціальної реабілітації дітей, Ор-Авнер)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Підписаний договір на виготовлення та встановлення дитячого майданчику	80 000	-	серпень	жовтень	
10.	Сучасній школі – сучасний вигляд (ЗОШ «Мрія»)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконується робочий проект	77 000	-	липень	жовтень	


1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Встановлення огорожі навколо подвір'я навчального закладу	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконуються роботи	100 000	-	липень	жовтень	
12	Проведення енергетичного аудиту (КЗ «НВО «СЗОШ № 1-ДНЗ»)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	33 400	серпень	вересень	-
13.	Проведення енергетичного аудиту в КЗ НВО ЗНЗ I-III ступенів № 1 ДЮЦ «Перлінка», корпус 1	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	35 800	серпень	вересень	-
14.	Проведення енергетичного аудиту в КЗ «НВО ліцей-школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія – П»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	38 400	серпень	вересень	-
15.	Проведення енергетичного аудиту в НВО № 20	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	39 960	серпень	вересень	-
16.	Проведення енергетичного аудиту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок № 74 «Золотий півник»)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Замовлено енергетичний аудит	50 000	-	вересень	жовтень	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Проведення енергетичного аудиту в ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Незабудка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	34800-	вересень	жовтень	-

### 3. Відділ фізичної культури та спорту

1	Здоровий спосіб життя – успішна нація України (вул. Віктора Чміленка, 71, 73)	Начальник відділу фізичної культури та спорту, Колодяжний Сергій Олександрович тел. 24 38 52	Проведено процедуру закупівлі спортивного обладнання. Укладено угоду на виконання робіт	96 815	-	вересень	жовтень	
2	Реконструкція спортивного майданчика в центрі міста (перехрестя вул. Архітектора Пауценка та вул. Архангельської)	Начальник відділу фізичної культури та спорту, Колодяжний Сергій Олександрович тел. 24 38 52	Здійснено перерозподіл бюджетних призначень. Укладено угоду на виконання робіт	100 000	-	вересень	жовтень	

### 4. Відділ культури і туризму

1	Кінотеатр під відкритим небом (Парк культури та відпочинку «Ковалівський»)	Головний спеціаліст відділу культури і туризму, Петринська В. В. тел. 24-25-70	Виконано	100 000	100000-	серпень	вересень	
---	--	---	----------	---------	---------	---------	----------	---