





	середня вартість робіт	0	5 426 547	5 426 547	0	1 988 833	1 988 833	0	-3 437 714	-3 437 714
Розбіжності щодо середньої вартості робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	27,5	27,5	0	-72,5	-72,5
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0	0		0	0		0	0
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		0	0		0	0		0	0
1.	затрат		0	0		0	0		0	0
2.	продукту		0	0		0	0		0	0
3.	ефективності		0	0		0	0		0	0
4.	якості		0	0		0	0		0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності (3 об'єкти)		21 706 186	5 966 498	-15 739 688		
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, у загальній сумі 15739688грн виникло у розрізі об'єктів: 1) По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 у сумі 5926677грн та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у сумі 7102418грн, з причини того, що Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) Управлінню було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по зазначеним об'єктам, з обґрунтуванням відмови - подання заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт особою, яка не є замовником згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності». Кропивницька міська рада прийняла рішення від 19.12.2023 р. № 1779 «Про делегування функцій замовника будівництва», яке надасть повноваження та можливість Управлінню отримувати необхідні дозволи на виконання будівельних робіт та документи, що підтверджують готовність об'єктів до експлуатації через єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) в Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Роботи будуть виконуватися у 2024 році. 2) По капітальному ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 у сумі 2510593грн та розробці ПКД на капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19 у сумі 200000грн. виникло з причини обмеження умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої реалізації у створення умов для забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю в частині проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрями щодо забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю в частині проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста, з метою утримання їх в належному стані, що діє в рамках КТПКВК 1517693, є актуальним для подальшої реалізації даної програми.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР