

Звіт

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради про стан виконання бюджету за бюджетними програмами у 2023 році.

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (далі — Управління) є виконавчим органом Кропивницької міської ради.

Діяльність Управління регламентується “Положенням про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради”, затверджене Рішенням Кропивницької міської ради 02 лютого 2021 року № 62.

Управління виконує функції замовника на проектування та проведення будівельно-монтажних робіт щодо будівництва нових, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів освіти, охорони здоров’я, транспорту, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького (із змінами) на 2023 рік по Управлінню передбачалося виконання робіт на загальну суму 382 217,312тис.грн, використано – 212 264,178тис.грн., в тому числі кошти субвенції з державного бюджету – 6 477,262тис.грн.

Освоєння капітальних вкладень по Програмі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів у 2023 році склало 55,7 відсотка.

Слід відмітити, що у 2023 році оплата за фактично виконані роботи проводилася із урахуванням обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (далі по тексту обмежені умови Постанови №590).

Зокрема, виконання бюджету за бюджетними програмами характеризується наступним:

1) 1511142 Інші програми та заходи у сфері освіти (заплановано 57 257,2тис.грн, освоєно 39 624,584тис.грн, відсоток освоєння коштів 48,2%), в тому числі в розрізі об’єктів:

Будівельні роботи з проведення капітальних ремонтів виконувались по 4 дошкільних, 5 загальноосвітніх закладах та 1 позашкільному закладі освіти по таким основним напрямкам:

- ремонт покрівель ДНЗ №70, 74, ЗОШ №10, ліцей «Науковий», «Кущівська гімназія», «гімназія Сучасник», школа «В гостях у казки» на суму 27 277,057тис.грн;

- ремонт санвузлів та внутрішніх приміщень ЗОШ №26 на суму 4 351,261тис. грн;

- ремонт системи опалення ДНЗ №47 на суму 3 036,303тис.грн;

По ДНЗ № 16 завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації на суму 51,458тис.грн.

Крім цього, проводилися роботи з обстеження та розробки проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів закладів освіти по 7-ми дошкільним навчальним закладам на суму 1 345,677грн та 18-ти загальноосвітнім школам на суму 3 562,828тис.грн.

Роботи по ремонту ДНЗ №47, 74 ЗОШ №10, 26, «Гімназія «Сучасник» завершено в повному обсязі. Готуються пакети документів для введення об'єктів в експлуатацію.

По ремонту ДНЗ № 70, КЗ «Лицей «Науковий», КЗ «Кущівська гімназія» та школі естетичного виховання «В гостях у казки» у ході виконання робіт виникла потреба у додаткових роботах, що призвело до потреби у коригуванні проектно-кошторисної документації та не дало змогу завершити роботи. Роботи будуть продовжені у 2024 році.

По ремонту будівлі ДНЗ №16 з причини відмови Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) у наданні дозволу на початок виконання будівельних робіт з обґрунтуванням відмови - подання заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт особою, яка не є замовником згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності». Кропивницька міська рада прийняла рішення від 19.12.2023 р. № 1779 «Про делегування функцій замовника будівництва», яке надасть повноваження та можливість Управлінню отримувати необхідні дозволи на виконання будівельних робіт. Роботи будуть виконуватися у 2024 році.

2) 1512152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (заплановано 67 532,500тис.грн, освоєно 51 319,211тис.грн, відсоток освоєння коштів 76,0%):

Завершено виконання робіт по ремонту поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а (освоєно 8 880,589тис.грн). Роботи завершено, готується пакет документів для введення в експлуатацію.

Виконано роботи з капітального ремонту КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салгані піски, 14, а саме: відремонтовано зовнішні каналізаційні мережі, систему опалення, внутрішні приміщення та утеплено фасад (освоєно 42 188,623тис.грн).

По капітальному ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салгані піски, 14 розроблено проектно-кошторисну документацію (освоєно 250,00тис.грн)

Роботи по капітальному ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 не було розпочато у 2023 році тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні.

Роботи із виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №5 та №6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 ", вул. Руслана Слободянюка, 136 не виконувалися з причини обмежених умов Постанови №590.

3) 1513230 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (заплановано 2 915,110тис.грн, освоєно 2 915,106,0тис.грн, відсоток освоєння коштів 100%):

Завершено роботи з капітального ремонту приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60 (освоєно 2 915,106 тис.грн). Об'єкт введено в експлуатацію

4) 1513242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (заплановано 26 395,0тис.грн, освоєно 8 251,30тис.грн, відсоток освоєння коштів 31,3%):

З причини обмежених умов Постанови №590 роботи по капітальному ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72 виконувалися із затримкою оплати, що призвело до затримки у виконанні робіт.

5) 1517310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (заплановано 15 233,100тис.грн, освоєно 2 446,973тис.грн, відсоток освоєння коштів 16,1%):

З причини обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 будівельні роботи по новому будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, поз. 16 та газорегуляторного пункту, 102 мкр, поз. 36 не проводилися.

По новому будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр проведено коригування проектно-кошторисної документації (освоєно 456,751тис.грн).

Завершено розробку ПКД по об'єктам «Нове будівництво вулиці Дона Амінадо» (освоєно 788,471тис.грн), «Реконструкція площі Героїв Майдану» (освоєно 10,0тис.грн) та «Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове» (освоєно 1 191,752тис.грн).

6) 1517322 Будівництво медичних установ та закладів (заплановано 35 858,390тис.грн, освоєно 19 948,648тис.грн, відсоток освоєння коштів 55,6%):

Виконувалися роботи з реконструкції операційного блоку КЗ Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги, вул. Короленка, 56 (освоєно 17 995,948 тис.грн).

Завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації та отримано позитивний експертний звіт по новому будівництву відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14 (освоєно 180,00тис.грн) та реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 (освоєно

Роботи з проведення експертизи проектно-кошторисної документації по реконструкції будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а, розробленої у попередні роки, не було розпочато з причини того, що до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено пакет документів для розгляду та прийняття відповідного рішення щодо не занесення даного об'єкта до реєстру нерухомих пам'яток архітектури.

7) 1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (заплановано 200,0тис.грн, освоєно 137,194тис.грн, відсоток освоєння 68,6%);

Виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11, отримано позитивний експертний звіт (освоєно 137,194тис.грн).

8) 1517381 Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України (заплановано 25 000,0тис.грн, освоєно 0,0тис.грн, відсоток освоєння 0%);

Кошти субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України на капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 не надходили тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні.

9) 1517384 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку (заплановано 32 109,226тис.грн, освоєно 6 477,262тис.грн, відсоток освоєння 20,2%);

По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у 2023 році було придбано обладнання (освоєно кошти субвенції з державного бюджету відповідно 2 755,165тис.грн та 3 702,097тис.грн). Будівельні роботи у 2023 році не було розпочато з причини того, що Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) Управлінню було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по зазначеним об'єктам, з обґрунтуванням відмови - подання заяви про видачу дозволу на

виконання будівельних робіт особою, яка не є замовником згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності». Кропивницька міська рада прийняла рішення від 19.12.2023 р. № 1779 «Про делегування функцій замовника будівництва», яке надасть повноваження та можливість Управлінню отримувати необхідні дозволи на виконання будівельних робіт та документи, що підтверджують готовність об'єктів до експлуатації через єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) в Державній інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Роботи будуть виконуватися у 2024 році.

10) 1517640 Заходи з енергозбереження (заплановано 95 010,60тис.грн, освоєно 72 569,706тис.грн, відсоток освоєння 76,4%):

Завершено роботи з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) по 12 дошкільним навчальним закладам та («Дитячому будинку Барвінок», ДНЗ №3, 17, 22, 28, 31, 42, 48, 60, 67, 68, 74) та 10 загальноосвітнім школам (ЗОШ №1 вул. Преображенська, 103, №1 вул. Таврійська, 29/32, «Ліцей природничих наук», «Ліцей «Лідер», «Фортечна гімназія», «Академічна гімназія», «Ліцей «Європейська освіта», «Ліцей «Вікторія-П» вул. Євгена Тельнова, 20, «Вікторія-П» вул. Шатіла, 16 та «Спеціальна школа №1» (освоєно 29 529,027тис.грн)

По 1 дошкільному навчальному закладу (№43) та 12 загальноосвітнім школам («Ліцей ім. Тараса Шевченка», ЗОШ №10, «Лелеківська гімназія», «Гімназія «Ерудит», «Козацька гімназія», «Балашівська гімназія», «Ліцей «Нова українська школа», «Новомиколаївська гімназія», ЗОШ №32 вул. Глинка, 1, ЗОШ №32 вул. Курортна, 1, «Іноваційна гімназія», «Ліцей «Сокіл» в ході виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) із-за додаткових робіт виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу завершити роботи в повному обсязі у 2023 році (освоєно 43 040,68тис.грн). Завершення робіт планується у 2024 році з настанням погодних умов

11) 1517693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (заплановано 21 706,186тис.грн, освоєно 5 966,498тис.грн, відсоток освоєння коштів 27,5%):

По капітальному ремонту захисних споруд цивільного захисту №40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 та №40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 у 2023 році було розроблено проектно-кошторисну документацію та частково оплачено обладнання (освоєно відповідно 1 399,436тис.грн та 1 627,655тис.грн). Будівельні роботи у 2023 році не було розпочато з причини відмови Державною інспекцією архітектури та містобудування України у видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Кропивницька міська рада прийняла рішення від 19.12.2023 р. № 1779 «Про делегування функцій замовника будівництва», яке надасть повноваження та можливість Управлінню отримувати необхідні дозволи на виконання будівельних. Роботи будуть виконуватися у 2024 році.

З причини обмежених умов Постанови №590 роботи по капітальному ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 (освоєно 2 939,407тис.грн) виконувалися із затримкою, а розробка ПКД на капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19 не була розпочата (освоєно 0,0тис.грн).

Слід відмітити, станом на 01.01.2024 р. по спеціальному фонду КПКВК 1517693 КЕКВ 3132 рахується дебіторська заборгованість у сумі 1416,0735тис.грн. Заборгованість є попередньою оплатою на придбання будівельних матеріалів, конструкції, виробів згідно п.4.4 договору підряду від 31.08.2023р. №27-23 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47». Термін погашення попередньої оплати встановлено до 24.01.2024р. згідно наказу начальника управління капітального будівництва Кропивницької міської ради від 24.11.2023р. №23-Ф відповідно до постанови КМУ від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови КМУ від 01.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами).

12) 1518110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (заплановано 3 000,0тис.грн, освоєно 2 607,696тис.грн, відсоток освоєння коштів 86,9%):

Роботи по капітальному ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виконано в повному обсязі.

Крім вищезазначеного, відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 31.01.2023 року № 60 в рамках КПКВК **1518741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»** у 2023 році передбачалися кошти резервного фонду в сумі 548,993тис.грн на виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, корп.2.

Для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб завершено виконання робіт по закладанню віконних прорізів та розчищенню прилеглої території до недобудови. Фактично використано кошти в сумі 462,63тис грн.

Також, відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 28.09.2023 року № 1681 «Про передачу коштів у вигляді субвенції з бюджету Кропивницької міської територіальної громади бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області» Управлінням у вигляді субвенції з бюджету Кропивницької міської

територіальної громади бюджету передано кошти Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області за КПКВК **1519770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** в сумі 1 000,000 гривень на заходи з відновлення соціальної інфраструктури селищної територіальної громади, а саме Малоолександрівського будинку культури, пошкодженого унаслідок військової агресії російської федерації.
