

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках
за січень-вересень 2022 року**

№ з/п	Назва проєкту, його місце-знаходження	Термін реалізації проєкту	Джерела фінансування*	Загальна вартість, тис. грн	Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2022 року, тис. грн	Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн	Фактично профінансовано, тис.грн		Стан виконання
							з початку реалізації	у звітному періоді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету									
Дороги та транспортні споруди									
1	Капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Сенчева (від вул. Родникової до будинку № 67 по вул. Сергія Сенчева) у м.Кропивницький	2020-2022	ДБ	0	0	0	0	0	Укладено угоду з ТОВ "Арака". У 2021 році виконано робіт на суму 354,5 тис. грн. Об'єкт є перехідним на 2022 рік. З введенням в Україні воєнного стану та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) не здійснюється фінансування по
			ОБ	0	0	0	0	0	
			МБ	2819,899	2318,696	2318,696	558,715	204,203	
			МТД	0	0	0	0	0	
			МФО	0	0	0	0	0	
			Інші	0	0	0	0	0	
Усього	2819,899	2318,696	2318,696	558,715	204,203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									зазначених капітальних видатках.
2	Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (Коригування)	2020-2022	ДБ	50000,000	0	0	0	0	Укладено угоду з ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП". У 2021 році виконано робіт на суму 53,1 млн грн, з них 50 млн грн - субвенція). Об'єкт є перехідним на 2022 рік. З введенням в Україні воєнного стану та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами) фінансування по зазначених капітальних видатках не здійснюється
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4172,884	1091,410	1091,410	1091,410	23,102	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	54172,884	1091,410	1091,410	1091,410	1091,410	
Транспорт									
3	Придбання нових автобусів середньої пасажиромісткості, 10 од. на умовах фінансового лізингу	2021-2024	ДБ	-	-	-	-	-	На умовах фінансового лізингу КП "Електротранс" Кропивницької міської ради з ПАТ АБ "Укрзасбанк" (договір від 04.02.2021 №132/2021/КОД-МСБ-ФЛ) у 2021 році придбано 10 автобусів середньої місткості МАЗ
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	43 680,3	32269,9	13313,4	24036,8	12626,4	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	43 680,3	32269,9	13313,4	24036,8	12626,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									206086. Термін лізингових платежів складає 36 міс.
4	Придбання тролейбусів з автономним ходом "Дніпро-Т203" – 10 од. на умовах фінансового лізингу	2020-2023	ДБ	-	-	-	-	-	На умовах фінансового лізингу КП "Електротранс" Кропивницької міської ради з ПАТ АБ "Укрзазбанк" (договір від 06.10.2020 №1477/2020/КОД-МСБ-ФЛ) придбано у 2020 році 10 тролейбусів з автономним ходом "Дніпро-Т203". Термін лізингових платежів складає 36 міс.
			МБ	108086,2	51385,8	29495,7	85278,2	15187,8	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			ВК	-	-	-	-	-	
			Інші джерела	-	-	-	-	-	
			Усього	108086,2	51385,8	29495,7	85278,2	15187,8	
Житловий фонд									
5	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків	2021-2022	ДБ	-	-	-	-	-	Передбачено ремонт 15 покрівель на суму 5,8 млн грн. Виконуються роботи на 4 об'єктах, з них 3-перехідні
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5821,367	1292,569	5821,367	708,928	708,928	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	5821,367	1292,569	5821,367	708,928	708,928	
6	Капітальний ремонт ліфтів	2022	ДБ	-	-	-	-	-	Передбачено ремонт 137 ліфтів на суму 10,0 млн грн. Виготовлена ПКД на 8 ліфтів, ремонтні роботи – на 6 та
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	10000,000		10000,000	784,218	784,218	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього	10000,000		10000,000	784,218	784,218	технічне діагностування - на 4.
7	Капітальний ремонт внутрішньо-дворових доріг	2021-2022	ДБ	-	-	-	-	-	Передбачено ремонт 10 об'єктів на суму 7,3 млн грн. Скоригована ПКД по 1 об'єкту на 14,8 тис. грн
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	7303,976	1455,478	7303,976	14,803	14,803	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	7303,976	1455,478	7303,976	14,803	14,803	
8	Капітальний ремонт віконних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1)	2022	ДБ	-	-	-	-	-	Виконуються ремонтні роботи. Використано - 2,0 млн грн.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	3835,000		3835,000	2008,396	1022,460	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	3835,000		3835,000	2008,396	1022,460	
9	Капітальний ремонт житлових будинків	2022	ДБ	-	-	-	-	-	Передбачено ремонт 2 житлових будинків на суму 4,5 млн грн. Виконуються капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4477,833	455,807	4477,833	2712,842	2354,629	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	4477,833	455,807	4477,833	2712,842	2354,629	
10	Капітальний ремонт приміщень та квартир житлового фонду для тимчасового перебування внутрішньо переміщених	2022	ДБ	-	-	-	-	-	Передбачено ремонт 5 об'єктів на суму 1,0 млн грн. Виконано капітальний ремонт по вул. Васнецова, 3, кв. 93. Виконуються роботи за адресами: вул. Пацаєва, 8, корп.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	1000,000		1000,000	277,605	277,605	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	1000,000		1000,000	277,605	277,605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(евакуйованих) осіб								1, кв. 83, вул. Євгена Тельнова, 5, кв.76. Проводиться закупівля робіт на кап ремонт квартири № 523 по просп. Університетському, 17/2
Будівництво									
11	Реконструкція системи киснепостачання стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Ушакова, 3-а (виготовлення ПКД)	2022	ДБ	-	-	-	-	-	На виготовлення ПКД використано коштів на суму 155,6 тис. грн. 05.09.2022 р. з підрядною організацією ТОВ "АВАНГАРД-ЛІДЕР" укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	1700,000	-	1700,00	155,560	155,560	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	1700,000	-	1700,00	155,560	155,560				
12	Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м.Кропивницький, вул. Короленка, 56	2022	ДБ	-	-	-	-	-	Виконано робіт на суму 2,1 млн грн. Підрядною організацією ТОВ "АФІНАЦЕНТР" відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконуються будівельно-монтажні роботи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	16114,900	-	16114,900	2143,25	2108,15	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	16114,900	-	16114,900	2143,25	2108,15				
13	Реконструкція мережі киснепостачання КНП "Міська	2022	ДБ	-	-	-	-	-	Розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	2800,0	-	2800,0	217,33	217,33	
			МТД	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56		МФО	-	-	-	-	-	проекту на суму 217,3 тис. грн. 05.09.2022 р. з підрядною організацією ТОВ "АВАНГАРД-ЛІДЕР" укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	2800,0	-	2800,0	217,33	217,33	
