

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках
за січень-вересень 2021 року**

№ з/п	Назва проєкту, його місце-знаходження	Термін реалізації проєкту	Джерела фінансування*	Загальна вартість, тис. грн	Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2021 року, тис. грн	Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн	Фактично профінансовано, тис.грн		Стан виконання
							з початку реалізації	у звітному періоді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету									
Дороги та транспортні споруди									
1	Капітальний ремонт вул. Василя Никітіна	2020-2021	ДБ	10000,000	10000,000	10000,000	3600,00	3600,00	Виготовлено ПКД, Філією ДП Укрдержбудекспертиза у Кіровоградській області проведено експертизу від 21.11. 2019 № 12-0377-19-П; укладено угоду на виконання робіт з ПП "Тек Центр" від 22.05.2020 № 124. Продовжується виконання робіт
			ОБ	0	0	0	-	-	
			МБ	4279,980	2175,360	2175,360	143,62	-	
			МТД	0	0	0	-	-	
			МФО	0	0	0	-	-	
			Інші	0	0	0	-	-	
			Усього	14279,980	12175,360	12175,360	3743,62	3600,00	
2	Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній	2020-2021	ДБ	50000,000	50000,000	50000,000	27464,00	27464,00	Виготовлено ПКД, Філією ДП Укрдержбудекспертиза у Кіровоградській області проведено експертизу від 08.01.2020
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5008,151	4952,748	4952,748	195,25	195,25	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	55008,151	54952,748	54952,748	27659,25	27659,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									№ 12-0672ЕО-19; укладено угоду на виконання робіт з ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" від 18.06.2021 № 194. Продовжується виконання робіт.
3	Капітальний ремонт пров. Алтайський	2020-2021	ДБ	0	0	0	0	0	Укладено угоду на проведення ремонтних робіт з МПП "Тарон" на суму 315 млн грн. Вартість виконаних робіт майже 2,9 млн грн. Завершуються роботи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	3712,235	3 662,236	3 662,236	2946,173	2896,174	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	3712,235	3 662,236	3 662,236	2946,173	2896,174	
4	Капітальний ремонт вул. Чернишевського (від вул. Водоп'янова до пров. Алтайського)	2020-2021	ДБ	0	0	0	0	0	Укладено угоду на проведення ремонтних робіт з ПП "МАМ-Сервіс" на суму 2,6 млн грн. Вартість виконаних робіт 2,5 млн.грн. Завершуються роботи.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	2 809,686	2764,182	2764,182	2531,889	2486,386	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	2809,686	2764,182	2764,182	2531,889	2486,386	
5	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській	2021-2022	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 1000,0 тис. грн на виготовлення ПКД та проведення експертизи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	25000,000	25000,000	10000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	25000,000	25000,000	10000,000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Капітальний ремонт дороги по вул. Холодно-ярській		ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік об'єкт не передбачено
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	105000,000	105000,000	105000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	105000,000	105000,000	105000,000	0	0	
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Металургів	2021-2023	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 10 млн грн. Проведено тендер на виготовлення ПКД та проведення експертизи. Виготовлено ПКД та проведено експертизу. Вартість цих робіт 373,3 тис. грн.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	105000,000	105000,000	105000,000	373,314	373,314	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	122000,000	122000,000	122000,000	373,314	373,314	
8	Капітальний ремонт дороги по вул. Руслана Слободянюка	2021-2023	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 500,0 тис. грн на виготовлення ПКД та проведення експертизи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	125000,000	125000,000	125000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	125000,000	125000,000	125000,000	0	0	
9	Капітальний ремонт дороги по пр. Промисловому	2021-2023	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	75 000,000	75 000,000	75 000,000	150,574	150,574	
			МТД	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			МФО	-	-	-	-	-	передбачено в сумі 9,9 млн грн. Укладено угоду на виготовлення ПКД, проведення експертизи. Виготовлено ПКД. Вартість робіт 150,6 тис. грн.
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	75 000,000	75 000,000	75 000,000	150,574	150,574	
Транспорт									
10	Придбання нових автобусів середньої пасажиромісткості, 10 од. на умовах фінансового лізингу	2021-2024	ДБ	-	-	-	-	-	На умовах фінансового лізингу КП "Електротранс" Кропивницької міської ради з ПАТ АБ "Укрзазбанк" (договір від 04.02.2021 №132/2021/КОД-МСБ-ФЛ) придбало 10 автобусів середньої місткості МАЗ 206086. Термін лізингових платежів складає 36 міс. Автобуси урочисто презентовано з нагоди Дня міста
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	43 877,800	-	13 210,900	7 815,300	7 815,333	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	43 877,800		13 210,900	7 815,300	7 815,333	
11	Придбання тролейбусів з автономним ходом "Дніпро-Т203" – 10 од. на умовах фінансового лізингу	2020-2023	ДБ	-	-	-	-	-	На умовах фінансового лізингу КП "Електро-транс" Кропивницької міської ради з ПАТ АБ "Укрзазбанк" (договір від 06.10.2020 №1477/2020/КОД-МСБ-ФЛ) придбало 10 тролейбусів з автономним ходом
			МБ	105 658,3	23 708,1	33 010,9	42 068,1	32962,883	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			ВК	-	-	-	-	-	
			Інші джерела	-	-	-	-	-	
			Усього	105 658,3	23 708,1	33 010,9	42 068,1	32962,883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									"Дніпро-Т203". Термін лізингових платежів складає 36 міс.
