

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках
за січень-березень 2023 року**

№ з/п	Назва проєкту, його місце-знаходження	Термін реалізації проєкту	Джерела фінансування*	Загальна вартість, тис. грн	Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2023 року, тис. грн	Потреба в коштах на 2023 рік, тис. грн	Фактично профінансовано, тис. грн		Стан виконання
							з початку реалізації	у звітному періоді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Промисловість									
1.	Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони із створенням індустріального парку "Ростагропром", за адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ	-	-	9 860,0-	-	-	ПП "Компанія Росток-Агро" готується пакет документів для подальшого подання їх Міністерству економіки України з метою включення індустріального парку "Ростагропром" до реєстру індустріальних парків
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	-	1 095,6	-	-	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	340 000,0	333 000,0	14 832,3	7 000,0		
Усього	340 000,0	333 000,0	25 788,3	7 000,0					
2.	Створення та облаштування індустріального парку "Радій", за адресою: вул. Академіка Тамма, 29, м. Кропивницький	2022-2030	ДБ	-	-	-	-	-	На даний час Міністерством економіки України проводиться перевірка поданих ПАТ "НВО "Радій" документів щодо відповідності до вимог Закону України "Про індустріальні парки"
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	-	-	-	-	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	620 000,0	620 000,0	20 000,0			
Усього	620 000,0	620 000,0	20 000,0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Охорона здоров'я									
3	Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36	2021-2025	ДБ (Відновлення)	125 600,00	125 600,00	-	-	-	Виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації на суму 577,51 тис.грн. Роботи не профінансовано
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	32 400,00	31 600,00	1 400,00	800,00	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	158 000,00	157 200,00	1 400,00	800,00	0,00	
4	Реконструкція операційного блоку КНП Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	2022-2024	ДБ	-	-	-	-	-	Проведено роботи з коригування проектно-кошторисної документації
			ОБ	11 890,96	0,00	0,00	11 890,96	-	
			МБ	42 761,80	35 753,66	24 587,40	7 068,16	60,02	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	54 652,76	35 753,66	24 587,40	18 959,12	60,02	
5	Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14		ДБ (ДФРР)	87 500,00	87 500,00	-	-	-	Виконуються роботи з капітального ремонту приміщень
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	37 220,53	28 980,24	50 000,00	11 371,07	3 130,78	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	124 720,53	116 480,24	50 000,00	11 370,07	3 130,78	
6	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №5 та №6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кропивницький" Кропивницької міської ради", вул. Руслана Слободянюка, 136, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ	-	-	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	27 049,70	26 884,95	5 449,70	164,75	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	27 049,70	26 884,95	5 449,70	164,75	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36, м. Кропивницький	2021-2024	ДБ	34 648,70	34 648,70	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	8 951,30	8 720,00	8 720,0	231,30	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	43 600,00	43 368,70	8 720,00	231,30	0,00	
8	Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а"	2021-2026	ДБ (Відновлення)	31 476,76	31 476,76	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	8 637,94	8 022,95	100,0	614,99	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	40 114,70	39 499,70	100,00	614,99	0,00	
9	Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо	2022-2023	ДБ	-	-	-	-	-	Перераховано попередню оплату та розпочато виконання будівельних робіт з капітального ремонту приміщень
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	8 312,65	8 017,30	8 017,30	2 251,11	1 955,76	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	8 312,65	8 017,30	8 017,30	2 251,11	1 955,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а								
III. Освіта									
10	Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО № 33 "Загальноосвітня школа I-III ступенів, ДНЗ", вул. Микитенка, 35/21	2020-2024	ДБ (Відн+ДФРР)	21 816,60	21 816,60	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5 864,87	5 536,29	5 147,2	328,58	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	27 681,47	27 352,89	5 147,2	328,58	0,00	
11	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 "Дружба" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а	2022-2025	ДБ (Відновлення)	-	-	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	25 985,00	25 685,00	5 185,00	300,00	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	25 985,00	25 685,00	5 185,00	300,00	0,00	
IV. Благоустрій території									
12	Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	2020-2024	ДБ (ДФРР)	81 000,00	81 000,00	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	9 816,09	9 014,45	9 015,00	801,64	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	90 816,09	90 014,45	9 015,00	801,64	0,00	
VII. Житлове будівництво									
13	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	ДБ (Відновлення)	94 669,10	94 669,10	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	24 979,93	23 929,73	11 284,8	1 049,57	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	119 648,40	118 598,83	11 284,8	1 049,57	0,00	
14	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2024	ДБ (Відновлення)	98 387,30	98 387,30	-	-	-	Розпочато роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	24 732,70	24624,00	2 000,00	306,01	197,31	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	123 120,00	123 011,30	2 000,00	306,01	197,31	
Додатковий проєкт									
15	Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60	2022-2024	ДБ	-	-	-	-	-	Проводяться ремонтні роботи приміщень по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 696,14	3 296,14	3 296,14	2 000,0	1 994,8	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	4 696,14	3 296,14	3 296,14	2 000,0	1 994,8	
ІХ. Дорожня інфраструктура									
16	Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна, м. Кропивницький. Коригування	2021-2023	ДБ	10 000,000	-	-	10 000,000	-	Відповідно до технічної необхідності проведено коригування ПКД по об'єкту та виконано експертизу. Об'єкт є перехідним
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 306,783	4 208,473	4 208,483	449,483	54,174	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	14 306,783	4 208,473	4 208,473	10 449,483	54,174	
17	Капітальний ремонт вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв	2023	ДБ	-	-	-	-	-	За кошти міського бюджету - виготовлення ПКД та проведення
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	726,924	726,924	726,924	135,660	
			МТД	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рятувальників), м. Кропивницький		МФО	-	-	-	-	-	експертизи ПКД по об'єкту
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	60 000,0	726,924	726,924	726,924	135,660	
18	Капітальний ремонт вул. Героїв України (від вул. Героїв рятувальників до вул. Генерала Жадова), м. Кропивницький	2023	ДБ	-	-	-	-	-	За кошти міського бюджету - виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	1 141,560	1 141,560	1141,560	275,160	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	60 000,0	1 141,560	1 141,560	1 141,560	275,160	
Цивільний захист (додаткові проєкти)									
19	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв рятувальників, 2 м. Кропивницький	2023-2024	ДБ	19 200,0	19 200,0	19 200,0	-	-	За кошти міського бюджету - виготовлення ПКД
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5 660,0	5 660,0	5 660,0	860,0	341,8	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	24 860,0	24 860,0	24 860,0	860,0	341,8	
20	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький	2023-2024	ДБ	14 400,0	14 400,0	14 400,0	-	-	За кошти міського бюджету - виготовлення ПКД
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 620,0	4 620,0	4 620,0	1 020,0	350,0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	19 020,0	19 020,0	19 020,0	1 020,0	350,0	