

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках
за січень-червень 2023 року**

№ з/п	Назва проєкту, його місцезнаходження	Термін реалізації проєкту	Джерела фінансування*	Загальна вартість, тис. грн	Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2023 року, тис. грн	Потреба в коштах на 2023 рік, тис. грн	Фактично профінансовано, тис. грн		Стан виконання
							з початку реалізації	у звітному періоді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Промисловість									
1.	Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони із створенням індустріального парку "Ростагропром", за адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ ОБ МБ МТД МФО Інші Усього	- - - - - 340 000,0 340 000,0	- - - - - 333 000,0 333 000,0	9 860,0 - 1 095,6 - - 14 832,3 25 788,3	- - - - - 7 000,0 7 000,0	- - - - - - -	ГП "Компанія Росток-Агро" готується пакет документів для подальшого подання їх Міністерству економіки України з метою включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків України
2.	Створення та облаштування індустріального парку "Радій", за адресою: вул. Академіка Тамма, 29, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ ОБ МБ МТД МФО Інші Усього	- - - - - 620 000,0 620 000,0	- - - - - 620 000,0 620 000,0	- - - - - 20 000,0 20 000,0	- - - - - - -	- - - - - - -	На даний час Міністерством економіки України проводиться перевірка по даних ПАТ "НВО "Радій" документів щодо відповідності до вимог Закону України "Про індустріальні парки"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Охорона здоров'я									
3	Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня " Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36	2021-2025	ДБ (відновлення)	187 198,80	187 198,80	-	-	-	Завершено роботи з розробки ПКД, отримано позитивний експертний звіт
			ОБ	46 800,05	46 000,05	1 400,00	2 200,00	1 400,00	
			МБ	-	-	-	-	-	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	233 998,85	233 198,85	1 400,00	2 200,00	1 400,00	
4	Реконструкція операційного блоку КНП Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	2022-2024	ДБ	-	-	-	-	-	Завершено роботи з коригування проектно-кошторисної документації. Продовжується виконання будівельних робіт по даному об'єкту
			ОБ	11 890,96	0,00	0,00	11 890,96	-	
			МБ	42 761,80	35 753,66	24 587,40	8 867,56	1 859,42	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	54 652,76	35 753, 66	24 587,40	20 758,52	1 859,42	
5	Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14	2021-2024	ДБ (ДФРР)	87 500,00	87 500,00	-	-	-	Виконуються роботи з капітального ремонту приміщень
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	37 220,53	28 980,24	50 000,00	11 371,07	3 130,78	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	124 720,53	116 480,24	50 000,00	11 370,07	3 130,78	
6	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 5 та № 6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницький" Кропивницької міської ради", вул. Руслана Слободянюка, 136, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ	-	-	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	27 049,70	26 884,95	5 449,70	164,75	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	27 049,70	26 884,95	5 449,70	164,75	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка,36, м. Кропивницький	2021-2024	ДБ	45 500,00	45 500,00	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	9 188,40	8 957,10	8 720,0	231,30	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	54 688,40	54 457,10	8 720,00	231,30	0,00	
8	Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення № 2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а"	2021-2026	ДБ (Відновлення)	31 476,76	31 476,76	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	8 637,94	8 022,95	100,0	614,99	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	40 114,70	39 499,70	100,00	614,99	0,00	
9	Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо	2022-2023	ДБ	-	-	-	-	-	Продовжується виконання будівельних робіт
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	8 312,65	8 017,30	8 017,30	5 357,55	5 062,20	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	8 312,65	8 017,30	8 017,30	5 357,55	5 062,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а								
III. Освіта									
10	Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО № 33 "Загальноосвітня школа I-III ступенів, ДНЗ", вул. Микитенка, 35/21	2020-2024	ДБ (Відн+ДФРР)	21 816,60	21 816,60	-	-	-	Рішенням Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року №1537, даний об'єкт виключено з плану на 2023 рік.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5 864,87	5 536,29	5 147,2	328,58	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	27 681,47	27 352,89	5 147,2	328,58	0,00				
11	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 "Дружба" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а	2022-2025	ДБ (Відновлення)	-	-	-	-	-	Розроблено проектно- кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	7 300,46	7 300,46	5 185,00	351,46	51,46	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	7 300,46	7 300,46	5 185,00	351,46	51,46				
IV. Благоустрій території									
12	Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	2020-2024	ДБ (ДФРР)	81 000,00	81 000,00	-	-	-	Остаточний розрахунок за розробку проектної документації
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	9 816,09	9 014,45	115,00	811,64	10,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	90 816,09	90 014,45	115,00	811,64	10,00				
VII. Житлове будівництво									
13	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	ДБ (Відновлення)	94 669,10	94 669,10	-	-	-	Укладено договір з проектною організацією та виконуються роботи з коригування ПКД по даному об'єкту.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	24 979,93	23 929,73	11 284,8	1 169,57	120,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	119 648,40	118 598,83	11 284,8	1 169,57	120,00	
14	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2024	ДБ (Відновлення)	133 846,70	133 846,70	-	-	-	Розпочато роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	33 597,5	33 488,80	2 000,00	1 300,45	1 191,75	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	167 444,20	167 335,50	2 000,00	1 300,45	1 191,75	
Додатковий проєкт									
15	Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-а, буд. 60	2022-2024	ДБ	-	-	-	-	-	Виконання робіт з ремонту приміщень завершено. Проводиться робота з введення об'єкта в експлуатацію.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 696,14	3 296,14	3 296,10	4 315,11	2 915,11	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	4 696,14	3 296,14	3 296,10	4 315,11	2 915,11	
ІХ. Дорожня інфраструктура									
16	Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна, м. Кропивницький.	2021-2023	ДБ	10 000,000	-	-	10 000,000	-	Відповідно до технічної необхідності проведено коригування ПКД по об'єкту та виконано експертизу. Об'єкт є перехідним
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 306,783	4 208,473	4 208,483	449,483	54,174	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	14 306,783	4 208,473	4 208,473	10 449,483	54,174	
17	Капітальний ремонт вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв	2023	ДБ	-	-	-	-	-	За кошти міського бюджету передбачено виготовлення ПКД та проведення
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	726,924	726,924	726,924	726,924	
			МТД	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рятувальників), м. Кропивницький		МФО	-	-	-	-	-	експертизи ПКД по об'єкту
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	60 000,0	726,924	726,924	726,924	726,924	
18	Капітальний ремонт вул. Героїв України (від вул. Героїв рятувальників до вул. Генерала Жадова), м. Кропивницький	2023	ДБ	-	-	-	-	-	За кошти міського бюджету передбачено виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	1 141,560	1 141,560	1141,560	1141,560	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	60 000,0	1 141,560	1 141,560	1 141,560	1 141,560	
Цивільний захист (додаткові проекти)									
19	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв рятувальників, 2 м. Кропивницький	2023-2024	ДБ	19 200,00	19 200,00	-	-	-	Проводяться роботи з розробки проектно- кошторисної документації.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5 660,00	5 660,00	860,0	644,79	644,79	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	24 860,00	24 860,00	860,00	644,79	644,79	
20	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький	2023-2024	ДБ	11400,00	11400,00	-	-	-	Проводяться роботи з розробки проектно- кошторисної документації.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 620,0	4 620,0	1 020,00	644,10	644,10	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	19 020,00	19 020,00	1 020,00	644,10	644,10	
	УСЬОГО			2 099 311,1	1 931 147,03	779 047,733	69 580,8	18 952,3	