

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках**

за січень-червень 2021 року

№ з/п	Назва проєкту, його місце-знаходження	Термін реалізації проєкту	Джерела фінансування*	Загальна вартість, тис. грн	Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2021 року, тис. грн	Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн	Фактично профінансовано, тис. грн		Стан виконання
							з початку реалізації	у звітному періоді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів субвенції з державного бюджету									
Дороги та транспортні споруди									
1	Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна	2020-2021	ДБ	10000,000	10000,000	10000,000	0	0	На 2021 рік кошти в сумі 12,2 млн грн, у т.ч. кошти субвенції в розмірі 10 млн грн. Укладено угоду з ПП "Тек Центр"
			ОБ	0	0	0	0	0	
			МБ	4279,980	2175,360	2175,360	143,616	0	
			МТД	0	0	0	0	0	
			МФО	0	0	0	0	0	
			Інші	0	0	0	0	0	
			Усього	14279,980	12175,360	12175,360	143,616	0	
2	Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній	2020-2021	ДБ	50000,000	50000,000	50000,000	0	0	Укладено угоду на проведення ремонтних робіт з ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" на суму 53,2 млн грн
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5008,151	4952,748	4952,748	55,362	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	55008,151	54952,748	54952,748	55,362	0	
3	Капітальний ремонт пров. Алтайський	2020-2021	ДБ	0	0	0	0	0	Укладено угоду на проведення ремонтних робіт з МПП "Тарон" на суму 3150,9 тис. грн. Ведуться роботи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	3712,235	3 662,236	3 662,236	49,999	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	3712,235	3 662,236	3 662,236	49,999	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Капітальний ремонт вул. Чернишевського (від вул. Водопянова до пров. Алтайського)	2020-2021	ДБ	0	0	0	0	0	Укладено угоду на проведення ремонтних робіт з ПП "МAM-Сервіс" на суму 2,6 млн грн. Ведуться роботи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	2 809,686	2764,182	2764,182	45,504	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	2809,686	2764,182	2764,182	45,504	0				
5	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській	2021-2022	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 1000,0 тис. грн на виготовлення ПКД та проведення експертизи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	25000,000	25000,000	10000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	25000,000	25000,000	10000,000	0	0				
6	Капітальний ремонт дороги по вул. Холодноярській		ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік об'єкт не передбачено
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	105000,000	105000,000	105000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	105000,000	105000,000	105000,000	0	0				
7	Капітальний ремонт дороги по вул. Металургів	2021-2023	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 10 млн грн. Проведено тендер на виготовлення ПКД та проведення експертизи. Виготовляється ПКД
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	105000,000	105000,000	105000,000	281,178	281,178	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
Усього	122000,000	122000,000	122000,000	281,178	281,178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Капітальний ремонт дороги по вул. Руслана Слободянюка	2021-2023	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 500,0 тис. грн на виготовлення ПКД та проведення експертизи
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	125000,000	125000,000	125000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	125000,000	125000,000	125000,000	0	0	
9	Капітальний ремонт дороги по пр. Промисловому	2021-2023	ДБ	0	0	0	0	0	Кошти субвенції не передбачено. Планом на 2021 рік кошти місцевого бюджету передбачено в сумі 9,9 млн грн. Оголошено процедуру торгів на виготовлення ПКД, проведення експертизи на виконання робіт
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	75 000,000	75 000,000	75 000,000	0	0	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	75 000,000	75 000,000	75 000,000	0	0	
Транспорт									
10	Придбання автотранспорту (нові автобуси середньої пасажиромісткості, 10 од. на умовах фінансового лізингу)	2021	ДБ	-	-	-	-	-	Відповідно до договору на умовах фінансового лізингу здійснено першу оплату за придбані 10 од. автотранспорту, поставка яких планується до кінця 2021 року
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	43 877,800	-	43 877,800	7 404,000	7 404,000	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			Усього	43 877,800		43 877,800	7 404,000	7 404,000	