

## ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького,  
для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел  
фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках  
за січень-вересень 2023 року**

№ з/п	Назва проєкту, його місцезнаходження	Термін реалізації проєкту	Джерела фінансування*	Загальна вартість, тис. грн	Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2023 року, тис. грн	Потреба в коштах на 2023 рік, тис. грн	Фактично профінансовано, тис. грн		Стан виконання
							з початку реалізації	у звітному періоді	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Промисловість</b>									
1	Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони із створенням індустріального парку "Ростагропром", за адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ	-	-	9 860,0	-	-	Забезпечено роботу щодо підготовки переліку документів для внесення ІП до Реєстру індустріальних парків України, розробляється детальний план його території (оприлюднено проєкт документа державного планування та звіту про SEO та проводиться його громадське обговорення)
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	-	1 095,6	-	-	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	340 000,0	333 000,0	14 832,3	7 000,0	-	
<b>Усього</b>	<b>340 000,0</b>	<b>333 000,0</b>	<b>25 788,3</b>	<b>7 000,0</b>	-				
2	Створення та облаштування індустріального парку "Радій", за адресою: вул. Академіка Тамма, 29, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ	-	-	-	-	-	Надано дозвіл на розроблення детального плану територій для створення ІП "РАДІЙ" та затверджено технічне завдання направлено до Міністерства стратегічних галузей промисловості України, для включення їх до бази інвестиційних проєктів, для залучення міжнародної технічної допомоги.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	-	-	-	-	-	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	620 000,0	620 000,0	20 000,0	-	-	
<b>Усього</b>	<b>620 000,0</b>	<b>620 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Охорона здоров'я</b>									
3	Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня " Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36	2021-2025	ДБ (відновлення)	187 198,80	187 198,80	-	-	-	Завершено роботи з розробки ПКД, отримано позитивний експертний звіт
			ОБ	46 800,05	46 000,05	1 400,00	2 200,00	1 400,00	
			МБ	-	-	-	-	-	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>233 998,85</b>	<b>233 198,85</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 400,00</b>	
4	Реконструкція операційного блоку КНП Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	2022-2024	ДБ	-	-	-	-	-	Завершено роботи з коригування проектно-кошторисної документації. Продовжується виконання будівельних робіт по даному об'єкту
			ОБ	11 890,96	0,00	0,00	11 890,96	-	
			МБ	42 761,80	35 753,66	24 587,40	10 958,91	3 950,77	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>54 652,76</b>	<b>35 753, 66</b>	<b>24 587,40</b>	<b>22 849,87</b>	<b>3 950,77</b>	
5	Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14	2021-2024	ДБ (ДФРР)	87 500,00	87 500,00	-	-	-	Виконуються роботи з капітального ремонту приміщень
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	37 220,53	28 980,24	50 000,00	36 208,08	27 967,79	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>124 720,53</b>	<b>116 480,24</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 208,08</b>	<b>27 967,79</b>	
6	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 5 та № 6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницький" Кропивницької міської ради", вул. Руслана Слободянюка, 136, м. Кропивницький	2021-2025	ДБ	-	-	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	27 049,70	26 884,95	85,2	164,75	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>27 049,70</b>	<b>26 884,95</b>	<b>85,2</b>	<b>164,75</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка,36, м. Кропивницький	2021-2024	ДБ	45 573,69	45 573,69	45 573,69	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	9 114,71	8 883,41	8 080,0	231,30	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>54 688,40</b>	<b>54 457,10</b>	<b>53 653,69</b>	<b>231,30</b>	<b>0,00</b>	
8	Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення № 2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а"	2021-2026	ДБ (Відновлення)	31 476,76	31 476,76	-	-	-	У звітному періоді роботи не виконувалися
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	8 637,94	8 022,95	100,0	614,99	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>40 114,70</b>	<b>39 499,70</b>	<b>100,00</b>	<b>614,99</b>	<b>0,00</b>	
9	Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо	2022-2023	ДБ	-	-	-	-	-	Продовжується виконання будівельних робіт
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	10 039,11	9 743,76	9 117,3	7 955,28	7 659,93	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>10 039,11</b>	<b>9 743,76</b>	<b>9 117,3</b>	<b>7 955,28</b>	<b>7 659,93</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а								
<b>III. Освіта</b>									
10	Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО № 33 "Загальноосвітня школа I-III ступенів, ДНЗ", вул. Микитенка, 35/21	2020-2024	ДБ (Відн+ДФРР)	21 816,60	21 816,60	-	-	-	Рішенням Кропивницької міської ради від 04.05.2023 року №1537, даний об'єкт виключено з плану на 2023 рік.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5 864,87	5 536,29	0,0	328,58	0,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>27 681,47</b>	<b>27 352,89</b>	<b>0,0</b>	<b>328,58</b>	<b>0,00</b>	
11	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 "Дружба" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а	2022-2025	ДБ (Відновлення)	-	-	-	-	-	Розроблено проектно- кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	7 300,46	7 300,46	5 185,00	351,46	51,46	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>7 300,46</b>	<b>7 300,46</b>	<b>5 185,00</b>	<b>351,46</b>	<b>51,46</b>	
<b>IV. Благоустрій території</b>									
12	Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	2020-2024	ДБ (ДФРР)	81 000,00	81 000,00	-	-	-	Остаточний розрахунок за розробку проектної документації
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	9 816,09	9 014,45	115,00	811,64	10,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>90 816,09</b>	<b>90 014,45</b>	<b>115,00</b>	<b>811,64</b>	<b>10,00</b>	
<b>VII. Житлове будівництво</b>									
13	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	ДБ (Відновлення)	94 669,10	94 669,10	-	-	-	Укладено договір з проектною організацією та виконуються роботи з коригування ПКД по даному об'єкту.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	24 979,93	23 929,73	11 284,8	1 169,57	120,00	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>119 648,40</b>	<b>118 598,83</b>	<b>11 284,8</b>	<b>1 169,57</b>	<b>120,00</b>	
14	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2024	ДБ (Відновлення)	133 846,70	133 846,70	-	-	-	Розпочато роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	33 597,5	33 488,80	2 000,00	1 300,45	1 191,75	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>167 444,20</b>	<b>167 335,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 300,45</b>	<b>1 191,75</b>	
<b>Додатковий проєкт</b>									
15	Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-а, буд. 60	2022-2024	ДБ	-	-	-	-	-	Виконання робіт з ремонту приміщень завершено. Проводиться робота з введення об'єкта в експлуатацію.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 696,14	3 296,14	3 296,10	4 315,11	2 915,11	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>4 696,14</b>	<b>3 296,14</b>	<b>3 296,10</b>	<b>4 315,11</b>	<b>2 915,11</b>	
<b>ІХ. Дорожня інфраструктура</b>									
16	Капітальний ремонт вул. Василя Нікітіна, м. Кропивницький.	2021-2023	ДБ	10 000,000	0	0	10 000,000	0	Відповідно до технічної необхідності проведено коригування ПКД по об'єкту та виконано експертизу. Об'єкт є перехідним
			ОБ						
			МБ	4 306,783	4 208,473	4 208,473	449,483	54,174	
			МТД						
			МФО						
			Інші						
			<b>Усього</b>	<b>14 306,783</b>	<b>4 208,473</b>	<b>4 208,473</b>	<b>10 449,483</b>	<b>54,174</b>	
17	Капітальний ремонт вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв рятувальників), м. Кропивницький	2023	ДБ						За кошти міського бюджету передбачено виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД
			ОБ						
			МБ	60 000,0	726,924	726,924	726,924	726,924	
			МТД						
			МФО						
			Інші						

			<b>Усього</b>	<b>60 000,0</b>	<b>726,924</b>	<b>726,924</b>	<b>726,924</b>	<b>726,924</b>	по об'єкту
18	Капітальний ремонт вул. Героїв України (від вул. Героїв рятувальників до вул. Генерала Жадова), м. Кропивницький	2023	ДБ	-	-	-	-	-	За кошти міського бюджету передбачено виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД по об'єкту
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	60 000,0	1 141,560	1 141,560	1141,560	1141,560	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>60 000,0</b>	<b>1 141,560</b>	<b>1 141,560</b>	<b>1 141,560</b>	<b>1 141,560</b>	
<b>Цивільний захист (додаткові проєкти)</b>									
19	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв рятувальників, 2 м. Кропивницький	2023-2024	ДБ	19 200,00	19 200,00	-	-	-	Проводяться роботи з розробки проектно-кошторисної документації.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	5 660,00	5 660,00	22 860,0	798,3	798,3	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>24 860,00</b>	<b>24 860,00</b>	<b>22 860,0</b>	<b>798,3</b>	<b>798,3</b>	
20	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький	2023-2024	ДБ	11400,00	11400,00	-	-	-	Проводяться роботи з розробки проектно-кошторисної документації.
			ОБ	-	-	-	-	-	
			МБ	4 620,0	4 620,0	28 020,0	832,03	832,03	
			МТД	-	-	-	-	-	
			МФО	-	-	-	-	-	
			Інші	-	-	-	-	-	
			<b>Усього</b>	<b>19 020,0</b>	<b>19 020,0</b>	<b>28 020,0</b>	<b>832,03</b>	<b>832,03</b>	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2 101 038,6</b>	<b>1 932 873,5</b>	<b>263 569,7</b>	<b>99 449,4</b>	<b>48 819,80</b>	