

## ІНФОРМАЦІЯ

**про стан впровадження інвестиційних та інфраструктурних проєктів м. Кропивницького, для реалізації яких залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування інвестиційного спрямування, у 2021-2023 роках за січень-грудень 2023 року**

| № з/п                   | Назва проєкту, його місцезнаходження   | Термін реалізації проєкту | Джерела фінансування* | Загальна вартість, тис. грн | Залишкова вартість реалізації проєкту, на початок 2023 року, тис. грн | Потреба в коштах на 2023 рік, тис. грн | Фактично профінансовано, тис. грн |                    | Стан виконання   |
|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|--|
|                         |  |                           |                       |                             |   |  | з початку реалізації              | у звітному періоді |  |
| 1                       | 2  | 3                         | 4                     | 5                           | 6   | 7                                      | 8                                 | 9                  | 10   |
| <b>I. Промисловість</b> |  |                           |                       |                             |   |  |                                   |                    |  |
| 1                       | Облаштування інженерної інфраструктури промислової зони із створенням індустріального парку "Ростагропром", за адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький | 2021-2025                 | ДБ                    | -                           | -   | 9 860,0                                | -                                 | -                  | З метою створення індустріального парку "Ростагропром" 30.10.2023 завершено громадське обговорення проєкту документа державного планування, звіту про стратегічну екологічну оцінку та пояснювальної записки "Детальний план території в районі вулиці Аджамської" |
|                         |  |                           | ОБ                    | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | МБ                    | -                           | -   | 1 095,6                                | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | МТД                   | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | МФО                   | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | Інші                  | 340 000,0                   | 333 000,0   | 14 832,3                               | 9 000,0                           | -                  |  |
|                         |  |                           | <b>Усього</b>         | <b>340 000,0</b>            | <b>333 000,0</b>  | <b>25 788,3</b>                        | <b>9 000,0</b>                    | -                  |  |
| 2                       | Створення та облаштування індустріального парку "Радій", за адресою: вул. Академіка Тамма, 29, м. Кропивницький  | 2021-2025                 | ДБ                    | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  | Станом на 01.01.2024 затверджено технічне завдання на виготовлення детального плану територій в районі вулиць Академіка Тамма, Курганної, Героїв-рятувальників та Любомира Гузара  |
|                         |  |                           | ОБ                    | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | МБ                    | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | МТД                   | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | МФО                   | -                           | -   | -                                      | -                                 | -                  |  |
|                         |  |                           | Інші                  | 766 000,0                   | 766 000,0   | 20 000,0                               | 0,0                               | 0,0                |  |
|                         |  |                           | <b>Усього</b>         | <b>766 000,0</b>            | <b>766 000,0</b>  | <b>20 000,0</b>                        | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>         |  |

| 1                           | 2   | 3         | 4                   | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10  |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>II. Охорона здоров'я</b> |   |           |                     |                   |                   |                  |                  |                  |   |
| 3                           | Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня " Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36   | 2021-2025 | ДБ<br>(відновлення) | 187 198,80        | 187 198,80        | -                | -                | -                | Завершено роботи з розробки ПКД, отримано позитивний експертний звіт  |
|                             |   |           | ОБ                  | 46 800,05         | 46 000,05         | 1 780,99         | 2 572,7,00       | 1 772,7,00       |   |
|                             |   |           | МБ                  | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МТД                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МФО                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | Інші                | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | <b>Усього</b>       | <b>233 998,85</b> | <b>233 198,85</b> | <b>1 400,00</b>  | <b>2 200,00</b>  | <b>1 400,00</b>  |   |
| 4                           | Реконструкція операційного блоку КНП Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56   | 2022-2024 | ДБ                  | -                 | -                 | -                | -                | -                | Завершено роботи з коригування проектно-кошторисної документації. Продовжується виконання будівельних робіт по даному об'єкту |
|                             |   |           | ОБ                  | 11 890,96         | 0,00              | 0,00             | 11 890,96        | -                |   |
|                             |   |           | МБ                  | 42 761,80         | 35 753,66         | 33 587,4         | 25 004,09        | 17 995,95        |   |
|                             |   |           | МТД                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МФО                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | Інші                | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | <b>Усього</b>       | <b>54 652,76</b>  | <b>35 753, 66</b> | <b>33 587,40</b> | <b>36 895,05</b> | <b>17 995,95</b> |   |
| 5                           | Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14  | 2021-2024 | ДБ<br>(ДФРР)        | 87 500,00         | 87 500,00         | -                | -                | -                | Виконуються роботи з капітального ремонту приміщень   |
|                             |   |           | ОБ                  | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МБ                  | 70 753,18         | 62 512,89         | 50 000,00        | 50 428,91        | 42 188,62        |   |
|                             |   |           | МТД                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МФО                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | Інші                | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | <b>Усього</b>       | <b>158 253,18</b> | <b>150 012,89</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 428,91</b> | <b>42 188,62</b> |   |
| 6                           | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 5 та № 6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницький" Кропивницької міської ради", вул. Руслана Слободянюка, 136, м. Кропивницький | 2021-2025 | ДБ                  | -                 | -                 | -                | -                | -                | У звітному періоді роботи не виконувалися   |
|                             |   |           | ОБ                  | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МБ                  | 27 049,70         | 26 884,95         | 85,2             | 164,75           | 0,00             |   |
|                             |   |           | МТД                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | МФО                 | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | Інші                | -                 | -                 | -                | -                | -                |   |
|                             |   |           | <b>Усього</b>       | <b>27 049,70</b>  | <b>26 884,95</b>  | <b>85,2</b>      | <b>164,75</b>    | <b>0,00</b>      |   |

| 1 | 2  | 3         | 4                | 5                | 6                | 7                | 8               | 9               | 10  |
|---|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| 7 | Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка,36, м. Кропивницький   | 2021-2024 | ДБ               | 45 573,69        | 45 573,69        | 25 000,0         | -               | -               | У звітному періоді роботи не виконувалися                                     |
|   |  |           | ОБ               | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | МБ               | 9 114,71         | 8 883,41         | 8 080,0          | 231,30          | 0,00            |   |
|   |  |           | МТД              | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | МФО              | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | Інші             | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | <b>Усього</b>    | <b>54 688,40</b> | <b>54 457,10</b> | <b>53 653,69</b> | <b>231,30</b>   | <b>0,00</b>     |   |
| 8 | Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення № 2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а" | 2021-2026 | ДБ (Відновлення) | 31 476,76        | 31 476,76        | -                | -               | -               | У звітному періоді роботи не виконувалися                                     |
|   |  |           | ОБ               | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | МБ               | 8 637,94         | 8 022,95         | 100,0            | 614,99          | 0,00            |   |
|   |  |           | МТД              | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | МФО              | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | Інші             | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | <b>Усього</b>    | <b>40 114,70</b> | <b>39 499,70</b> | <b>100,00</b>    | <b>614,99</b>   | <b>0,00</b>     |   |
| 9 | Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо  | 2022-2023 | ДБ               | -                | -                | -                | -               | -               | Завершено виконання будівельних робіт. Стадія введення об'єкта в експлуатацію |
|   |  |           | ОБ               | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | МБ               | 10 039,11        | 9 743,76         | 9 117,3          | 7 175,94        | 8 880,59        |   |
|   |  |           | МТД              | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | МФО              | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | Інші             | -                | -                | -                | -               | -               |   |
|   |  |           | <b>Усього</b>    | <b>10 039,11</b> | <b>9 743,76</b>  | <b>9 117,3</b>   | <b>9 175,94</b> | <b>8 880,59</b> |   |

| 1                                | 2   | 3                | 4                   | 5             | 6            | 7        | 8        | 9      | 10   |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|--------------|----------|----------|--------|--|
|                                  | переміщених осіб),<br>за адресою:<br>вул. Металургів, 25-а  |                  |                     |               |              |          |          |        |  |
| <b>III. Освіта</b>               |   |                  |                     |               |              |          |          |        |  |
| 10                               | Капітальний ремонт<br>благоустрою<br>КЗ "НВО № 33<br>"Загальноосвітня школа<br>I-III ступенів, ДНЗ",<br>вул. Микитенка, 35/21             | 2020-2024        | ДБ<br>(Відн+ДФРР)   | 21 816,60     | 21 816,60    | -        | -        | -      | Рішенням Кропивницької<br>міської ради від 04.05.2023<br>року №1537, даний об'єкт<br>виключено з плану на<br>2023 рік. |
|                                  |   |                  | ОБ                  | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МБ                  | 5 864,87      | 5 536,29     | 0,0      | 328,58   | 0,00   |  |
|                                  |   |                  | МТД                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МФО                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | Інші                | -             | -            | -        | -        | -      |  |
| <b>Усього</b>                    | <b>27 681,47</b>  | <b>27 352,89</b> | <b>0,0</b>          | <b>328,58</b> | <b>0,00</b>  |          |          |        |  |
| 11                               | Капітальний ремонт<br>будівлі ДНЗ (ясла-садок)<br>№ 16 "Дружба"<br>комбінованого типу,<br>вул. Металургів, 34-а                           | 2022-2025        | ДБ<br>(Відновлення) | -             | -            | -        | -        | -      | Розроблено<br>проектно-<br>кошторисну<br>документацію та<br>отримано<br>позитивний<br>експертний звіт.                 |
|                                  |   |                  | ОБ                  | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МБ                  | 7 300,46      | 7 300,46     | 3 565,0  | 351,46   | 51,46  |  |
|                                  |   |                  | МТД                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МФО                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | Інші                | -             | -            | -        | -        | -      |  |
| <b>Усього</b>                    | <b>7 300,46</b>   | <b>7 300,46</b>  | <b>3 565,0</b>      | <b>351,46</b> | <b>51,46</b> |          |          |        |  |
| <b>IV. Благоустрій території</b> |   |                  |                     |               |              |          |          |        |  |
| 12                               | Реконструкція площі<br>Героїв Майдану<br>м. Кропивницький   | 2020-2024        | ДБ (ДФРР)           | 81 000,00     | 81 000,00    | -        | -        | -      | Остаточний<br>розрахунок за<br>розробку проектної<br>документації  |
|                                  |   |                  | ОБ                  | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МБ                  | 9 816,09      | 9 014,45     | 115,00   | 811,64   | 10,00  |  |
|                                  |   |                  | МТД                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МФО                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | Інші                | -             | -            | -        | -        | -      |  |
| <b>Усього</b>                    | <b>90 816,09</b>  | <b>90 014,45</b> | <b>115,00</b>       | <b>811,64</b> | <b>10,00</b> |          |          |        |  |
| <b>VII. Житлове будівництво</b>  |   |                  |                     |               |              |          |          |        |  |
| 13                               | Нове будівництво<br>багатоквартирного<br>житлового будинку по<br>вул. Генерала Жадова,<br>м. Кропивницький, 102<br>мікрорайон, позиція 16 | 2019-2025        | ДБ<br>(Відновлення) | 94 669,10     | 94 669,10    | -        | -        | -      | Завершено роботи з<br>коригування ПКД<br>по даному об'єкту<br>та отримано<br>позитивний<br>експертний звіт             |
|                                  |   |                  | ОБ                  | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МБ                  | 24 979,93     | 23 929,73    | 11 284,8 | 1 506,32 | 456,75 |  |
|                                  |   |                  | МТД                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |
|                                  |   |                  | МФО                 | -             | -            | -        | -        | -      |  |

| 1                                 | 2  | 3         | 4                   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10  |
|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                                   |  |           | Інші                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | <b>Усього</b>       | <b>119 648,40</b> | <b>118 598,83</b> | <b>11 284,8</b>   | <b>1 506,32</b>   | <b>456,75</b>     |   |
| 14                                | Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький                               | 2022-2024 | ДБ<br>(Відновлення) | 133 846,70        | 133 846,70        | -                 | -                 | -                 | Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт                                    |
|                                   |  |           | ОБ                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МБ                  | 33 597,5          | 33 488,80         | 2 000,00          | 1 300,45          | 1 191,75          |   |
|                                   |  |           | МТД                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МФО                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | Інші                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | <b>Усього</b>       | <b>167 444,20</b> | <b>167 335,50</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>1 300,45</b>   | <b>1 191,75</b>   |   |
| <b>Додатковий проєкт</b>          |  |           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| 15                                | Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-а, буд. 60 | 2022-2024 | ДБ                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | Виконання робіт з ремонту приміщень завершено. Об'єкт введено в експлуатацію  |
|                                   |  |           | ОБ                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МБ                  | 4 696,14          | 3 296,14          | 3 296,10          | 4 315,11          | 2 915,11          |   |
|                                   |  |           | МТД                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МФО                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | Інші                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | <b>Усього</b>       | <b>4 696,14</b>   | <b>3 296,14</b>   | <b>3 296,10</b>   | <b>4 315,11</b>   | <b>2 915,11</b>   |   |
| <b>ІХ. Дорожня інфраструктура</b> |  |           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| 16                                | Капітальний ремонт вул. Василя Никітіна, м. Кропивницький.   | 2021-2023 | ДБ                  | 10 000,000        | 0                 | 0                 | 10 000,000        | 0                 | Відповідно до технічної необхідності проведено коригування ПКД по об'єкту та виконано експертизу. Об'єкт є перехідним |
|                                   |  |           | ОБ                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МБ                  | 4 306,783         | 3 767,857         | 3 767,857         | 3 362,46          | 2 823,529         |   |
|                                   |  |           | МТД                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МФО                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | Інші                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | <b>Усього</b>       | <b>14 306,783</b> | <b>3 767,857</b>  | <b>3 767,857</b>  | <b>13 362,455</b> | <b>2 823,529</b>  |   |
| 17                                | Капітальний ремонт вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв рятувальників), м. Кропивницький  | 2023      | ДБ                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | За кошти міського бюджету передбачено виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД по об'єкту                        |
|                                   |  |           | ОБ                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | <b>МБ</b>           | -                 | -                 | 52 428,324        | 52 428,324        | 52 428,324        |   |
|                                   |  |           | МТД                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | МФО                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | Інші                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |   |
|                                   |  |           | <b>Усього</b>       | -                 | -                 | <b>52 428,324</b> | <b>52 428,324</b> | <b>52 428,324</b> |   |

| 1   | 2   | 3         | 4                   | 5                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10   |
|---|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 18  | Капітальний ремонт вул. Героїв України (від вул. Героїв рятувальників до вул. Генерала Жадова), м. Кропивницький          | 2023      | ДБ                  | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | За кошти міського бюджету передбачено виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД по об'єкту                   |
|   |   |           | ОБ                  | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | МБ                  | -                   | -                 | 75 664,660        | 75 664,660        | 75 664,660        |  |
|   |   |           | МТД                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | МФО                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | Інші                | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | <b>Усього</b>       | -                   | -                 | <b>75 664,660</b> | <b>75 664,660</b> | <b>75 664,660</b> |  |
| <b>Цивільний захист (додаткові проекти)</b> |   |           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |  |
| 19  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв рятувальників, 2, м. Кропивницький | 2023-2024 | ДБ                  | 14 608,357          | 14 608,357        | 14 608,357        | 2 775,16          | 2 775,16          | Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт. Частково придбано обладнання |
|   |   |           | ОБ                  | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | МБ                  | 7 326,113           | 7 326,113         | 7 326,113         | 1 399,44          | 1 399,44          |  |
|   |   |           | МТД                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | МФО                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | Інші                | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | <b>Усього</b>       | <b>21 934,47</b>    | <b>21 934,47</b>  | <b>21 934,47</b>  | <b>4 174,6</b>    | <b>4 174,6</b>    |  |
| 20  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13, м. Кропивницький    | 2023-2024 | ДБ                  | 17 500,869          | 17 500,869        | 17 500,869        | 3 702,1           | 3 702,1           | Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт. Частково придбано обладнання |
|   |   |           | ОБ                  | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | МБ                  | 8 730,073           | 8 730,073         | 8 730,073         | 1 627,65          | 1 627,65          |  |
|   |   |           | МТД                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | МФО                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | Інші                | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|   |   |           | <b>Усього</b>       | <b>26 230,942</b>   | <b>26 230,942</b> | <b>26 230,942</b> | <b>5 329,75</b>   | <b>5 329,75</b>   |  |
| <b>УСЬОГО</b>                               |   |           | <b>2 164 855,66</b> | <b>2 114 382,45</b> | <b>394 019,04</b> | <b>268 284,29</b> | <b>215 511,09</b> |                   |  |