

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Програми економічного та соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади
на 2024-2026 роки (Програми відновлення)
за 2024 рік

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зміст завдання Програми:												
Створення умов для забезпечення сталого розвитку громади на довгостроковий період												
1. Організація роботи із формування проекту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади до 2030 року (далі – Стратегія- 2030) та Плану заходів з її реалізації на 2025- 2027 роки (далі – План заходів на 2025-2027 роки)			706,9	-	706,9	-	706,9	-	706,9	-	Кропивницькою міською радою прийнято рішення від 17 грудня 2024 року № 2335 "Про затвердження Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року та Плану заходів на 2025–2027 роки з її реалізації", яке оприлюднено на вебсайті міської ради за посиланням: https://www.kr-rada.gov.ua/strategiya-2030	
2. Організація роботи з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії -2030 та Плану заходів на 2025-2027 роки			100,0	-	100,0	-	49,5	-	49,5	-	Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування: «Стратегія розвитку Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року та План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року» оприлюднено на вебсайті міської ради за посиланням: https://www.kr-rada.gov.ua/strategiya-2030	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3. Впровадження програмного інноваційного продукту "Економічний профайл" громади			Фінансування заходів в межах видатків по Програмі цифрового розвитку				97,0	-	97,0	-	Підписано договір про надання послуг на користування системою. Узгоджено список користувачів, яким активовано доступ до Профайлу. Доступ відкрито з липня 2024 року. 5 посадових осіб департаменту забезпечують використання в роботі електронного сервісу для виконання своїх посадових		
4. Організація виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії - 2030													Термін виконання - з 2025 року
5. Запровадження та проведення моніторингу стану виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії - 2030 із впровадженням автоматизованої системи													Термін виконання - з 2025 року
6. Координація роботи щодо врахування завдань та індикаторів Стратегії - 2030 та проєктів Плану заходів на 2025-2027 роки під час формування та/або внесення змін до галузевих цільових програм													Термін виконання - з 2025 року
7. Придбання і використання статистичної інформації і матеріалів для проведення обґрунтованого аналізу стану розвитку реального сектору економіки, зовнішньоекономічної діяльності,			5,0				5,0		1,245				
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 4 - виконаних – 0 - в процесі виконання - 4			903,9				858,4		854,6				

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Зміст завдання Програми:

Підвищення бюджетоспроможності громади

1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення податкових і неподаткових надходжень до бюджету громади та збільшення таких надходжень											За 2024 рік до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло 3 513 684,9 тис. грн доходів, у тому числі до загального фонду – 3 352 944,3 тис. грн, спеціального фонду – 160 740,6 тис. грн. У загальному обсязі доходів 80,5 % займають податкові та неподаткові надходження, яких сплачено 2 827 491,9 тис. грн, з них майже 96 %, або 2 703 121,7 тис. грн, до загального фонду бюджету громади. Виконання річного плану по податкових та неподаткових надходженнях загального фонду	
2. Виділення субвенції державному бюджету (ГУ ДПС у Кіровоградській області) на заходи щодо збільшення надходжень місцевих податків до бюджету громади: придбання поштових марок та оплати послуг маркувальних машин	1000,0	-	1000,0	-			999,7	-	999,7	-	ГУ ДПС у Кіровоградській області 16679 платникам податків відправлено поштою повідомлення про сплату податку.	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Визначення меж Кропивницької міської територіальної громади											Кропивницькою міською радою погоджено проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Кропивницького Кіровоградської	
4. Продовження процедур з інвентаризації земель громади											Департаментом містобудування та земельних ресурсів міської ради визначені земельні ділянки для інвентаризації та укладені договори із суб'єктами господарювання, які надають землевпорядні послуги щодо інвентаризації земельних	
5. Встановлення обґрунтованих ставок та податкових пільг зі сплати земельного податку											Розробку проєкту рішення "Про встановлення ставок та податкових пільг зі сплати земельного податку на території Кропивницької міської територіальної громади" включено до проєкту Плану діяльності Кропивницької міської ради	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. Забезпечення підготовки проєктів і заходів для участі у відборі, для фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва											-	Проекти для участі у конкурсному відборі не подавались. Всі кошти фонду направлені на підтримку ЗСУ
7. Забезпечення участі у відборі проєктів і заходів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – ОФОНПС)											Керуючись Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Порядком планування і фінансування природоохоронних заходів та об'єктів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженим розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28.10.19 № 1113-р, Кропивницькою міською радою було підготовлено екологічний запит щодо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2024 році на "Заходи з озеленення населених пунктів" (шляхом надання субвенції з обласного бюджету Кропивницькій міській територіальній громаді в сумі 1 322 877,24 грн).	Запит не підтримано, кошти шляхом надання субвенції з обласного бюджету Кропивницькій мтг не виділялись.

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8. Проведення роботи із орендарями земельних ділянок стосовно забезпечення ними своєчасної сплати за оренду земельних ділянок, оформлення та переукладання договорів оренди тощо											<p>Департаментом містобудування та земельних ресурсів здійснюється контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди землі, за своєчасністю та повнотою сплати до бюджету територіальної громади орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності.</p> <p>На виконання прийнятих рішень Кропивницької міської ради у звітному періоді укладено 60 договорів оренди земельних ділянок. Орендна плата за вищевказаними договорами складає 887 6249,13 грн. в місяць (10 651 489 грн. в рік). На виконання прийнятих рішень Кропивницькою міською радою у звітному періоді укладено 55 додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок про поновлення строку їх дії.</p>	
9. Передача майна в оренду, приватизація комунального майна та громадянами квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках											<p>За 2024 рік Управлінням укладено 13 договорів про передачу майна в оренду на безплатній основі та 4 договори на платній основі, 1 договір продовжено за результатами аукціону.</p> <p>Протягом 2024 року від передачі в оренду нерухомого майна при плані надходження коштів 3640,0 тис. грн фактично перераховано до бюджету міста 4150,0 тис. грн. Перевиконання планових показників становить 510,0 тис. грн.</p>	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. Забезпечення процедури приватизації об'єктів комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, визначення ринкової вартості майна, проведення аукціону та продажу											За 2024 рік було підготовлено (оголошено) 5 аукціони про передачу майна в оренду. Від приватизації комунального майна за 2024 рік забезпечено надходження коштів до міського бюджету 1693,0 тис. грн.	
11. Стягнення заборгованості з орендної плати шляхом вжиття заходів досудового врегулювання та за рішенням судів для збільшення надходження коштів до бюджету											Вживаються досудові заходи Згідно листів-вимог та справ минулих періодів надійшло 707,1 тис. грн.	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: запланованих - 11 виконаних – 9 в процесі виконання - 2			1000,0	-	1000,0		999,7	-	999,7	-		
Зміст завдання Програми: Активізація інвестиційної діяльності та покращення інвестиційної привабливості громади												
1. Забезпечення участі у відборі проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської області											Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який прийнятий 09.11.2023, усі кошти дорожнього фонду на 2024 рік спрямовані до загального фонду та направлені на потреби оборони України (лист заступника начальника Кіровоградської ОВА С.Поліщука від 22.03.2025 № 01-18/417/0.5)	Конкурсний відбір у 2024 році не оголошувався.
2. Забезпечення підготовки проєктів (заходів) та направлення їх для участі у відборі проєктів (заходів), які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР), субвенцій державного бюджету місцевим											Проєкти, які потребують залучення державного фінансування, розміщено на платформі Державної цифрової екосистеми управління відновленням (DREAM)	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Запровадження пільг по сплаті місцевих податків і зборів для індустріальних парків (далі – ІП), зокрема в частині плати за землю за земельні ділянки, що входять до складу території ІП, включених до Реєстру індустріальних парків, та податку на нерухоме майно, на визначений термін (5 і більше років)											Внесено зміни до Плану міської ради з підготовки регуляторних актів, відповідним рішенням міської ради. Внесено зміни до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 552 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» в частині доповнення переліку пільг з податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, для індустріальних	
4. Супроводження процесу створення індустріальних парків на території громади, надання їм методичної, консультативної підтримки в оформленні дозвільно-погоджувальних документів, в проведенні стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації тощо											Забезпечено координацію роботи із ініціаторами створення ІП "Ростагропром" (ІП "Компанія Росток-Агро"), ІП "Радій" (ПАТ НВП "Радій") в частині доопрацювання пакету документів, для внесення індустріальних парків до Реєстру індустріальних парків України	
5. Забезпечення реалізації проєктів і заходів Програми комплексного відновлення Кіровоградської області на 2023-2025 роки (у разі її затвердження)												Програма комплексного відновлення Кіровоградської області перебуває на стадії розробки.

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 5 - виконаних -3 - в процесі виконання - 2												
Зміст завдання Програми: Забезпечення безпеки життєдіяльності населення і бізнесу, цивільного захисту населення та мобілізаційної готовності												
1. Проведення капітального ремонту приміщень закладів освіти під розміщення у них найпростіших укриттів			138128,9		138128,9		105334,4		105334,4		В рамках Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення міста Кропивницького виконуються роботи з капітального ремонту приміщень під облаштування найпростіших укриттів по 22 закладах освіти	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Координація роботи підприємств-товаровиробників по приведенню сховищ у належний санітарно- технічний стан, забезпечення доступу до них цивільного населення											<p>Відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у взаємодії з представниками інших виконавчих органів, Кропивницького районного управління ГУ ДСНС в області та ГУНП в області протягом 2024 року здійснюються щоквартальні комісійні обстеження укриттів цивільного захисту на території об'єктів комунальної власності міста, а також розташованих на територіях підприємств, установ та організацій різної форми власності щодо належного утримання у постійній готовності та доступності для населення.</p> <p>Оновлено (актуалізовано) перелік наявних найпростіших укриттів забезпечених цілодобовим безперешкодним доступом для громадян.</p> <p>З початку 2024 року проведено обстеження 54 сховищ та 257 найпростіших укриттів зі складанням відповідних актів. У порівнянні з минулим роком на території громади збільшилася кількість найпростіших укриттів на 13 одиниць.</p> <p>Також, проводиться активна робота по обстеженню підвальних приміщень житлових будинків, що належать ОСББ, ОЖБК, ЖБК та можуть бути використані, як укриття.</p>	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Проведення капітального ремонту та облаштування об'єктів цивільної оборони (цивільного захисту)			38661,064	25631,9	13029,1		27812,303	21198,84	6613,465		Управління капітального будівництва виконуються будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2, та захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13.	
4. Забезпечення утримання у належному стані та готовності до використання за призначенням пунктів незламності											Відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення проводиться робота щодо контролю за забезпеченням утримання у належному стані та готовності до використання за призначенням пунктів незламності. На сайті міської ради оприлюднено переліки: <ul style="list-style-type: none"> стаціонарних пунктів обігріву "Пункти Незламності" на території Кропивницької міської територіальної громади; мобільних пунктів обігріву "Пункти Незламності"; спеціально облаштованих зон для тимчасового перебування під час блекауту та інтерактивна карта їх розташування. 	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 4 - виконаних – - в процесі виконання - 4			176789,964	25631,9	151158	0	33146,703	21198,84	111947,9	0		
Зміст завдання Програми: Якісна медицина для збереження здоров'я населення												
1. Створення сучасного центру дитячого здоров'я шляхом проведення реконструкції будівлі та оснащення його сучасним медичним обладнанням відповідно до сучасних стандартів та виконання вимог МОЗ та НСЗУ сучасним медичним обладнанням відповідно до сучасних стандартів та виконання вимог МОЗ та НСЗУ											На 2024 рік по управлінню охорони здоров'я передбачено видатки на придбання обладнання для КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради". Фінансування робіт з капітального ремонту приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 по управлінню капітального	Постанова КМУ від 09 червня 2021 р. №590

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Створення військового госпіталю на базі комунального медичного закладу шляхом проведення його капітального ремонту											Виконуються роботи капітального ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні Піски, 14.	
3. Оснащення операційного блоку лікарні швидкої медичної допомоги (кластерної лікарні) медичним обладнанням відповідно до сучасних стандартів											У 2024 році придбано медичне обладнання для операційного блоку, зокрема: операційні світильники (8 од.), багатофункціональний монітор пацієнта (8 од.), насос шприцевий (6 од.),стіл операційний (6 од.), каталка (2 од.), наркозна станція з газовим модулем (6 од.), наркозно-дихальний апарат, УЗД апарат експертного класу, електрокардіограф, електрохірургічний апарат в комплекті (8 од.), система ендоскопічної візуалізації.	
4. Створення сучасного стоматологічного центру шляхом проведення капітального ремонту приміщення											У 2024 році управлінням капітального будівництва декілька разів оголошувалися відкриті торги з особливостями по проекту "Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36, м. Кропивницький. Аукціони не відбулися, у зв'язку з відсутністю учасників. Процедура закупівель буде повторно оголошено	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 4 - виконаних –4 у процесі виконання - 0												
Зміст завдання Програми: Якісна освіта												
1. Створення сучасної STEM – лабораторії змішаного середовища та харчоблоку, оснащеного новітнім технологічним обладнанням, відповідно до сучасних стандартів шляхом проведення капітального ремонту											Кошти на реалізацію заходу у 2024 році галузевою Програмою розвитку освіти міста Кропивницького на 2021- 2025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 року № 95 зі змінами) не передбачені.	Кошти не передбачені
2. Відкриття міжшкільного ресурсного центру № 2 (мистецького напрямку)											Кошти на виконання заходу перерозподілені за іншими напрямками. Ведуться роботи по пошуку альтернативних джерел фінансування.	Кошти не передбачені
3. Створення Центру національно-патріотичного виховання "Інгульська Січ"											Кошти на реалізацію заходу у 2024 році галузевою Програмою розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 02.02.2021 № 95 зі змінами) не передбачені.	Кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 3 - виконаних – 0												

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зміст завдання Програми:												
Громада творчих і працьовитих людей												
1. Створення Центру культурних послуг в громаді (шляхом реконструкції будівлі РБК, вул. Дарвіна, 23)											Створення центру культурних послуг в громаді шляхом реконструкції будівлі РБК по вул. Дарвіна,23 відкладається у зв'язку з введенням воєнного стану.	Приміщення не використовується за призначенням
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 1 - виконаних - 0												
Зміст завдання Програми:												
Умови для життєдіяльності населення громади												
1. Забезпечення надання якісних послуг теплопостачання населенню шляхом модернізації і реконструкції системи централізованого теплопостачання: нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, теплових пунктів тощо											У березні 2024 року розроблений проект схеми теплопостачання міста Кропивницького (далі – Схема теплопостачання) направлено на погодження до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Наказом від 08.06.2024 № 531 Схему теплопостачання погоджено у зазначеному Міністерстві, а рішенням міської ради від 04.07.2024 № 2055 її затверджено. Наразі сформовано матеріали по інвестиційних проектах (відповідно до рекомендованих варіантів Схеми теплопостачання) та направлено на розгляд до Європейського банку регіонального розвитку (ЄБРР).	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. Забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	57 592,35	-	57 592,35	-	54 595,685	-	54 595,685	-	Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури: поточний ремонт доріг на суму 11414,564 тис.грн (11,431 тис.кв.м.); ліквідація ямковості асфальтобетонного покриття – 10884,750тис.грн (19,630тис.кв.м.); капітальний ремонт тротуарів – 1321,487 тис.грн (0,758 кв.м); капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 444,213 тис.грн (44 світлоточки, 1,577 км); утримання мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. електроенергія) – 20104,691 тис.грн (538 км,15674 світлоточки); утримання світлофорних об'єктів (в т.ч. електроенергія) – 4786,817 тис.грн; встановлення нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків – 690,000 тис.грн.(255 од.); відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки -4925,000 тис.грн. (33,35 км;7744,2 кв.м); виготовлення ПКД на капітальний ремонт 3-х зупинок громадського транспорту (роботи у 2025 році) – 24,172тис.грн.	
3. Забезпечення населення громади питною водою належної якості за рахунок модернізації систем централізованого водопостачання і водовідведення, очисних споруд тощо	6 429,856	-	5 710,492	719,364	6 429,856	-	5 710,492	719,364	Капітальний ремонт резервуару запасу питної води № 2 та № 3 станції II підйому вул. Ливарна, 1, смт Нове. Даний проєкт реалізовано за кошти бюджету громада, а також кошти КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Забезпечення надання якісних послуг з обслуговування житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтів покрівель, під'їздів в житлових будинках, внутрішньодворових доріг, влаштування пандусів для осіб з інвалідністю, впровадження заходів щодо енергозбереження, проведення капітальних ремонтів пасажирських ліфтів з проведенням їх експертизи		41950,0		41950,0		26493,185		26493,19		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду: Капітальний ремонт покрівель на суму 2858,099тис грн (2449 м кв.): капітальний ремонт внутрішньодворових доріг - 11652,833 тис грн (8488,6 м кв), капітальний ремонт пасажирських ліфтів -5543,221 тис грн. (48 од.) та експертне обстеження (технічне діагностування) -166,662 тис грн (67 од): поточний ремонт внутрішньодворових доріг - 2980,038 тис грн (16 об'єктів/3101 м. кв), співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ – 2468,432 тис грн (7 од пасажирських ліфтів); Відповідно до рішення Виконавчого комітету КМР від 12.11.2024 № 1119 «Про затвердження переліку ОСББ на часткове відшкодування заходів з енергоефективності багатоквартирних будинків», ОСББ «ЗЛАГОДА ЛЮКС» профінансовано часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності багатоквартирних будинків ОСББ у сумі 400,00 тис.грн на 4 житлових будинки (по 100,00 тис.грн на кожен будинок.	

Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі за джерелами:			Усього	у тому числі за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		державний бюджет	бюджет громади	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом нового будівництва, житлового комплексу з комунікаціями та розвинутою інфраструктурою, багатоквартирного будинку та реконструкція існуючих будівель під житло											Кошти на реалізацію проєктів, що входять до переліку по зазначеному завданню, по управлінню капітального будівництва на 2024 рік не передбачені.	Кошти не передбачені
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів: - запланованих - 5 - виконаних –1 - в процесі виконання -4			105 972,21		105 252,84	719,364	87 518,73		86 799,37	719,364		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:			284 666,07	25631,9	257 410,84	719,36	222 523,53	21 198,84	200 601,57	719,36		

ЗВІТ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Програми економічного та соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (Програми відновлення) за 2024 рік

Зміст заходу Програми	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання Програми. Створення умов для забезпечення сталого розвитку громади на довгостроковий період							
1. Організація роботи із формування проєкту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади до 2030 року (далі – Стратегія-2030) та Плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки (далі – План заходів на 2025-2027 роки)	витрат	кількість заходів відповідно до технічного завдання	од.	26	26		
	продукту	кількість розроблених документів	од.	3	3		
	ефективності	середня вартість заходу	тис. грн	38,5	38,5		
	якості	рівень виконання заходу	%	100	100	100	
2. Організація роботи з проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії -2030 та Плану заходів на 2025-2027 роки	витрат	кількість заходів і досліджень із розробки SEO	од.	3	3		
	продукту	кількість підготовлених документів	од.	2	2		
	ефективності	середня вартість 1 підготовленого документа	тис. грн	33,3	33,3		
	якості	рівень виконання заходу	%	100	100		
3. Впровадження програмного інноваційного продукту "Економічний профайл" громади	витрат	період користування програмним продуктом	місяців	12	12		
	продукту	кількість отриманих звітів, аналітичних матеріалів	од.	21	21		
	ефективності	середньомісячні витрати за користування програмним продуктом	тис. грн	14,6	14,6		
	якості	рівень виконання заходу	%	100	100	100	
4. Придбання і використання статистичної інформації і	витрат	кількість статистичних видань	од.	64	64		

Зміст заходу Програми	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
матеріалів для проведення обґрунтованого аналізу стану розвитку реального сектору економіки, зовнішньоекономічної діяльності, сфери зайнятості і доходів населення тощо	продукту	кількість програмних документів, в яких використовуються статистичні дані, дослідження	од.	9	9		
	ефективності	середня вартість 1 статист. видання на рік	грн	78,13	78,13		
	якості	рівень використання статистичної інформації в документах міської ради	%	100,0	100,0		
Завдання Програми. Підвищення бюджетоспроможності громади							
1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення податкових і неподаткових надходжень до бюджету громади та збільшення таких надходжень	витрат	кількість проведених заходів щодо забезпечення виконання завдання	од.	16	89	+73	Вилучення з бюджету громади надходжень з податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами
	продукту	обсяг податкових надходжень до бюджету громади	млн грн	2380,4	2 703,1	+322,7	
	ефективності	обсяг бюджету розвитку у загальному обсязі видатків бюджету громади	%	14,9	14,9		
	якості	темп збільшення податкових і неподаткових надходжень до бюджету громади	%	110,0	104,0	-6,0	

Зміст заходу Програми	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Виділення субвенції державному бюджету (ГУ ДПС у Кіровоградській області) на заходи щодо збільшення надходжень місцевих податків до бюджету громади: придбання поштових марок та оплати послуг маркувальних машин	витрат	кількість поштових відправлень, надісланих податковим органом платникам місцевих податків	шт.	16679	16679	-	
	продукту	надходження до бюджету громади по місцевих податках	тис. грн	96700	96700	-	
	ефективності	забезпечено надходжень до бюджету громади зі сплати місцевих податків в середньому на 1 відправлене повідомлення	тис. грн	579,7	579,7	-	

Зміст заходу Програми	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини невиконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	якості	Показник якості: темп зростання надходжень до бюджету громади (без ПДФО), % до попереднього року в тому числі: - податку на нерухоме майно; - плата за землю.	%	102,1 112,0 105,1	104,0 117,0 104,1	+2,0 +5,0 -1,0	
