











# Звіт про стан реалізації проектів – переможців громадського бюджету станом на 01 грудня 2017 року


## 1. Головне управління житлово-комунального господарства

№ з/п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. для довідок	Заходи щодо реалізації проектів	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Дата завершення проведення заходів	Фото об'єкту до початку реалізації проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустрій скверу «Покровський»	Головний спеціаліст відділу будівництва та благоустрою Криворучко Т. В. 24 85 93	Реалізовано  15.09.2017	740 500	740 500	серпень	вересень	
2	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово- комунального господарства, Шпильова Т. В. 22 86 87	Розробка проектно- кошторисної документації. На стадії укладання договору на ремонтно-будівельні роботи	100 000	-	вересень	грудень	
3	Благоустрій прибудинкової території для відпочинку жителів будинку № 29 та 101 мікрорайону	Заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово- комунального господарства, Шпильова Т. В. 22 86 87	Укладений договір підяду на загальну суму 97,553 тис.грн. Підрядній організації сплачено аванс в розмірі 27,864 тис.грн., виконуються роботи	95 200	-	вересень	грудень	
4	Сімейний відпочинок	Заступник начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово- комунального господарства, Шпильова Т. В. 22 86 87	Укладений договір підяду на загальну суму 94,01346 тис.грн. Підрядній організації сплачено аванс в розмірі 27.100 тис.грн., виконуються роботи	99 859	-	вересень	грудень	

## 2. Управління освіти Кіровоградської міської ради

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Зігріємо наших дітей та покращимо обличчя нашого мікрорайону (НВО № 8)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Роботи виконуються	795 000	-	липень	грудень	
2.	Заміна вікон (Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	99 820	88000 (встановлено 26 вікон)-	липень	вересень	
3.	Заміна вікон в навчальному закладі на металопластикові (СЗОШ № 14)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	100 000	Встановлено 18 вікон на суму 98 873 грн	липень	серпень	
4.	Навчально-виховне об'єднання ЗОШ І-ІІ ступенів № 24 – ЦДЮТ «Оберіг» - тепла та затишна школа	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	89 481	Встановлено 10 вікон на суму 89480 грн	липень	серпень	
5.	Створення вільної wi-fi зони в КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей № 19 позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Договір з підрядною організацією підписаний, виконуються роботи	37 650	-	липень	грудень	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Встановлення спортивного майданчика на території НВО № 35	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	виконано	90 000	-	серпень	листопад	
7.	Шкільний марафон роздільного збору відходів Let's do it, Ukraine-school recycling!	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Проект виконується, здійснюється закупівля товарів	51 980,4	-	липень	грудень	
8.	Освітлення території ясла-садочка комбінованого типу № 54	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	100 000	-99100	липень	вересень	
9.	Здорові діти – наше майбутнє (Центр соціальної реабілітації дітей, Ор-Авнер)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано	80 000	-	серпень	листопад	
10.	Сучасній школі – сучасний вигляд (ЗОШ «Мрія»)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Договір на виконання робіт знаходиться на підписанні	77 000	-	липень	грудень	


1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Встановлення огорожі навколо подвір'я навчального закладу	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	виконано	100 000	187000	липень	жовтень	
12	Проведення енергетичного аудиту (КЗ «НВО «СЗОШ № 1-ДНЗ»)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	33 400	серпень	жовтень	-
13.	Проведення енергетичного аудиту в КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 1 ДЮЦ «Перлінка», корпус 1	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	35 800	серпень	жовтень	-
14.	Проведення енергетичного аудиту в КЗ «НВО ліцей-школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія – П»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	38 400	серпень	жовтень	-
15.	Проведення енергетичного аудиту в НВО № 20	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	39 960	серпень	жовтень	-
16.	Проведення енергетичного аудиту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок № 74 «Золотий півник»)	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Замовлено енергетичний аудит	50 000	-	вересень	жовтень	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Проведення енергетичного аудиту в ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Незабудка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Виконано енергетичний аудит	50 000	34800-	вересень	жовтень	-

### 3. Відділ фізичної культури та спорту

1	Здоровий спосіб життя – успішна нація України (вул. Віктора Чміленка, 71, 73)	Начальник відділу фізичної культури та спорту, Колодяжний Сергій Олександрович тел. 24 38 52	роботи виконано	96 815	96 815 -	вересень	листопад	
2	Реконструкція спортивного майданчика в центрі міста (перехрестя вул. Архітектора Пауценка та вул. Архангельської)	Начальник відділу фізичної культури та спорту, Колодяжний Сергій Олександрович тел. 24 38 52	роботи виконано	100 000	100 000	вересень	жовтень	

### 4. Відділ культури і туризму

1	Кінотеатр під відкритим небом (Парк культури та відпочинку «Ковалівський»)	Головний спеціаліст відділу культури і туризму, Петринська В. В. тел. 24-25-70	Виконано	100 000	100000-	серпень	вересень	
---	--	--	----------	---------	---------	---------	----------	--