

# Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу

## «Громадський бюджет – 2019»

(станом на 05 березня 2019 року)

№ з\п	Назва проекту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проекту
<b>Управління молоді та спорту</b>							
1.	Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Підготовка до проведення процедури закупівлі	278450,00	Травень 2019 року	Липень-серпень 2019 року	-
2.	Кропивницький півмарафон - 2019	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Підготовка до проведення процедур закупівель	140000,00	Квітень 2019 року	Травень 2019 року	-
3.	Студія «Вікно можливостей»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Збір комерційних пропозицій	150000,00	Березень 2019 року	Жовтень 2019 року	-
4.	Безпечний футбол	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	150000,00	Жовтень 2019 року	Жовтень-листопад 2019 року	-
5.	Вік живи вік учись	Заступник начальника	Підготовка до укладання договору з постачальниками	120000,00	Вересень	Вересень-жовтень	-

		управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	щодо надання послуг		2019 року	2019 року	
6.	Дитячі мрії	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Збір комерційних пропозицій	150000,00	Квітень 2019 року	Травень 2019 року	-
7.	Фітнес-містечко на прибудинковій території	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А. т.: 24-47-33	Підготовка до проведення процедури закупівлі	150000,00	Березень 2019 року	Жовтень 2019 року	-
8.	Спортивний майданчик "Руки-базуки"	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А. т.: 24-47-33	Підготовка до проведення процедури закупівлі	150000,00	Березень 2019 року	Травень 2019 року	-

### Головне управління житлово-комунального господарства

9.	Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	В стадії укладення договору на розробку проекту	149835,00	травень	вересень	-
10.	«Алея Авіаторів»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина	В стадії укладення договору на розробку проекту	998600,00	червень	грудень	-

		Олександрівна тел. 24 85 93					
11.	«Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кущівський»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	В стадії укладення договору на розробку проекту	132300,00	червень	листопад	-
12.	«Дитячий майданчик на прибудинковій території: «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна»	Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55	Розробка ПКД	84180,00	Травень 2019 року	Вересень 2019 року	-
13.	«Дозвілля родини»	Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55	Розробка ПКД	150000,00	Травень 2019 року	Вересень 2019 року	-

14.	«ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30	Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства  Майданник  Денис Вікторович  тел. 24 84 55	Розробка ПКД	150000,00	Травень 2019 року	Вересень 2019 року	-
-----	---	---	--------------	-----------	-------------------	--------------------	---

### Управління культури і туризму

15.	«Перший міський мурал»	Петринська  Вікторія Валеріївна  тел. 0505376233	Рішенням міської ради Кропивницького від 31.01.2019 року №2297 виділено кошти для реалізації проекту	150000,00	Жовтень	Жовтень	-
-----	---------------------------	--	--	-----------	---------	---------	---

### Управління освіти

16.	«Барвистий світ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти  Ткаченко О.Ю. т.  24 29 07	Укладений договір на придбання обладнання. Обладнання частково завезено	57000,00	05.03.19	30.04.19	-
17.	«Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика біля ЗОШ № 37»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти  Ткаченко О.Ю.  т. 24 29 07	-	150000,00	02.09.19	30.11.19	-
18.	«Сучасним дітям- сучасна зона для	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та	-	100000,00	02.09.19	30.11.19	-

	ігор і відпочинку»	матеріального постачання управління освіти  Ткаченко О.Ю.  т. 24 29 07					
19.	Ігровий комплекс «Дитяча мрія»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти  Ткаченко О.Ю.  т. 24 29 07	-	150000,00	01.04.19	30.11.19	-
20.	Оздоровчий комплекс «Беляєвський»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти  Ткаченко О.Ю.  т. 24 29 07	-	150000,00	02.09.19	30.11.19	-
21.	Комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти  Ткаченко О.Ю.  т. 24 29 07	-	149100,00	02.09.19	30.11.19	-
22.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ при КЗ «НВО «Спец. ЗОШ № 1 – ДНЗ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	-	200000,00	02.09.19	30.11.19	-
<b>Управління капітального будівництва</b>							
23	Спортивне містечко «NEW LIFE»			1000000,00			

## Управління охорони здоров'я

24	Інноваційна дитяча медицина		790060,00				
----	-----------------------------	--	-----------	--	--	--	--