

Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу
«Громадський бюджет – 2019»
(станом на 05 червня 2019 року)

| № з/п | Назва проекту | ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, (тел. для довідок) | Етап реалізації проекту | Запланована сума, грн | Дата початку проведення заходів | Очікувана дата завершення проведення заходів | Фото реалізованого проекту |
|---|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Управління молоді та спорту</u> | | | | | | | |
| 1. | Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» | Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27 | Підготовка до проведення процедури закупівлі | 278450,00 | Травень | Липень-серпень | - |
| 2. | Кропивницький півмарафон - 2019 | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33 | Реалізовано | 140000,00 | Квітень | Травень | - |
| 3. | Студія «Вікно можливостей» | Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27 | Реалізовано | 150000,00 | Березень | Квітень | - |
| 4. | Безпечний футбол | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33 | Зареєстровано договір з виконавцем робіт | 150000,00 | Жовтень | Жовтень-листопад | - |
| 5. | Вік живи вік учись | Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27 | Підготовка до укладання договору з постачальниками щодо надання послуг | 120000,00 | Вересень | Вересень-жовтень | - |
| 6. | Дитячі мрії | Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27 | Реалізовано | 150000,00 | Квітень | Травень | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------|----------|---------|---|
| 7. | Фітнес-містечко на прибудинковій території | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А. т.: 24-47-33 | Завершення проведення процедури закупівлі | 150000,00 | Березень | Жовтень | - |
| 8. | Спортивний майданчик "Руки-базуки" | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А. т.: 24-47-33 | Завершення проведення процедури закупівлі | 150000,00 | Березень | Травень | - |

Головне управління житлово-комунального господарства

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|-----------|---------|----------|---|
| 9. | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова з виготовленням проектно-кошторисної документації | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93 | В стадії розробки проекту | 149835,00 | Травень | Вересень | - |
| 10. | Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93 | В стадії розробки проекту | 998600,00 | Червень | Грудень | - |
| 11. | Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кущівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою ГУЖКГ Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93 | В стадії розробки проекту | 132300,00 | Червень | Листопад | - |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|----------|----------|---|
| 12. | «Дитячий майданчик на прибудинковій території: «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна» | Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55 | Розробка ПКД | 84180,00 | Травень | Вересень | - |
| 13. | «Дозвілля родини» | Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55 | Розробка ПКД | 150000,00 | Травень | Вересень | - |
| 14. | «ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30 | Спеціаліст 1-ї категорії відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Майданник Денис Вікторович тел. 24 84 55 | Визначення підрядної організації для виконання робіт, передбачених проектом | 150000,00 | Травень | Вересень | - |
| <u>Управління культури і туризму</u> | | | | | | | |
| 15. | «Перший міський мурал» | Петринська Вікторія Валеріївна тел. 0505376233 | Реалізовано | 150000,00 | - | - | - |
| <u>Управління освіти</u> | | | | | | | |
| 16. | «Барвистий світ» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | Реалізовано | 57000,00 | - | - | - |
| 17. | «Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика біля | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання | - | 150000,00 | 02.09.19 | Листопад | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|----------|----------|---|
| | ЗОШ № 37» | управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | | | | | |
| 18. | «Сучасним дітям-сучасна зона для ігор і відпочинку» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | - | 100000,00 | 02.09.19 | Листопад | - |
| 19. | Ігровий комплекс «Дитяча мрія» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | - | 150000,00 | 01.04.19 | Листопад | - |
| 20. | Оздоровчий комплекс «Беляєвський» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | - | 150000,00 | 02.09.19 | Листопад | - |
| 21. | Комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | - | 149100,00 | 02.09.19 | Листопад | - |
| 22. | Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ при КЗ «НВО «Спец. ЗОШ № 1 – ДНЗ» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07 | - | 200000,00 | 02.09.19 | Листопад | - |
| <u>Управління капітального будівництва</u> | | | | | | | |
| 23 | Нове будівництво спортивного містечка «NEW LIFE», вул. Металургів (біля будинку №10, №29, №36), смт. Нове | Спеціаліст I категорії ПВВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24 89 13 | Готується проект рішення щодо зміни назви об'єкту «Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при | 1000000,00 | | Грудень | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|----------|---------|--|
| | | | <p>центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вул. Металургів біля житлового будинку №36) смт Нове, м. Кропивницький»</p> <p>На стадії виготовлення проектно-кошторисної документації</p> | | | | |
| 24 | Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської | Спеціаліст I категорії ПВВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24 89 13 | <p>Укладено договір з ТОВ «Абрис Либедія» на виготовлення проектно – кошторисної документації та проводяться роботи з робробки ПКД.</p> <p>Завершуються роботи по виготовленню ТЕО.</p> <p>Готується проект договору щодо розробки оцінки впливу на довкілля.</p> | 1598100,00 | Березень | Грудень | |
| <u>Управління охорони здоров'я</u> | | | | | | | |
| 25 | Інноваційна дитяча медицина | Бондар Тетяна Володимирівна тел. 22 45 11 | Проведення процедури закупівлі комп'ютерної техніки | 790060,00 | Квітень | Червень | |