

**Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу  
«Громадський бюджет – 2020»  
(станом на 05 листопада 2020 року)**

№ з/п	Назва проєкту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проєкту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проєкту	Запланована сума, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів
1	2	3	4	5	6	7
<b>УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>						
1	Територія рівних можливостей	Заступник начальника управління Черкаська К.В., тел.: 35-83-12	-	541 000	перенесено на 2021 рік	
2	Активне життя-запорука довголіття	Заступник начальника управління Черкаська К.В., тел.: 35-83-12	Закуплено основні засоби та товари на суму 71 800 грн. Залишок: 111, 3 тис. грн	246 300	березень	грудень
3	Спортивний майданчик «Живемо активно»	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	-	250 000	перенесено на 2021 рік	
4	Дитячо-спортивний майданчик на 101-му мікрорайоні	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	-	250 000	перенесено на 2021 рік	
5	Спортивний майданчик «Наша мрія»	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	-	250 000	перенесено на 2021 рік	
6	Кропивницький півмарафон-2020	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	-	250 000	перенесено на 2021 рік	

**УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

7	Здоров'я понад усе	Бондар Тетяна Володимирівна (тел.: 35-83-16)	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 24.04.2020 №3276 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року №3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 11201100000)» видатки, передбачені на реалізацію проекту громадського бюджету, спрямовано на заходи протидії коронавірусної хвороби.	249 000	-	-
---	--------------------	---	---	---------	---	---

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

8	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер «Жадівський») по вул. Героїв України	Спеціаліст I категорії ПВВ УКБ міської ради Шварцман М.В. (тел.: 35-83-39)	Розроблено ПКД, отримано експертний звіт експертної організації ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області. Проведено тендерні закупівлі для визначення будівельної організації. Перевірена документація надана будівельними організаціями, що приймали участь у тендері. Розпочалися будівельні роботи по проекту	1 500 000	березень	грудень
---	--	---	---	-----------	----------	---------

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

9	Допомоги дитині побачити світ	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького (тел.: 35-83-46)	на 2020 рік не заплановані роботи по проекту	34 500	-	-
10	ВЕСЕЛКА-велика країна спорту	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	на 2020 рік не заплановані роботи по проекту	250 000	-	-

11	Молодіжний центр «Sociolla»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	на 2020 рік не заплановані роботи по проєкту	216 886	-	-
12	Дивосвіт	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	на 2020 рік не заплановані роботи по проєкту	250 000	-	-
13	Осучаснення спортивного майданчика «Казкова фізкультура	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	Реалізовано	188 000	серпень	листопад
14	Спортивно-ігрове містечко «Ластівка»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю.	на 2020 рік не заплановані роботи по проєкту	222 570	-	-
<b>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>						
15	ВЕЛОКРОП-облаштування першої у місті сучасної велосипедної доріжки	Павлова І.О. – заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	не передбачено фінансування	1 500 000	-	-
16	Сучасний дитячий майданчик на провулку Кропивницького	Павлова І.О. – заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	не передбачено фінансування	250 000	-	-

17	Дитячо-спортивний комплекс «Квіти життя»	Безродна С.П. – начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (тел.32-13-16)	не перебдано фінансування	250 000	-	-
18	Облаштування притулку для безпритульних тварин «Щасливий пес»	Безродна С.П. – начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (тел.32-13-16)	Оголошено тендерну процедуру 06.10.20 закупівлі товарів, необхідних для реалізації проєкту на суму 250,0 тис. грн	250 000	вересень	грудень

**В.о. директора департаменту – начальника управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій**

**Тетяна ЛОМОВА**