








# Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу

## «Громадський бюджет – 2019»

(станом на 31 грудня 2019 року)


| № з/п                                     | Назва проекту  | ПБ відповідальної особи за реалізацію проекту, (тел. для довідок)                   | Етап реалізації проекту                        | Запланована сума, грн | Дата початку проведення заходів | Очікувана дата завершення проведення заходів | Фото реалізованого проекту  |
|---|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                     | 6                               | 7  | 8   |
| <b><u>Управління молоді та спорту</u></b> |  |   |  |                       |                                 |  |   |
| 1.  | Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» | Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27                        | Реалізація проекту буде продовжена в 2020 році | 278450,00             | травень                         | листопад                                     | -   |
| 2.  | Кропивницький півмарафон - 2019                      | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33 | Реалізовано                                    | 140000,00             | квітень                         | травень                                      |   |
| 3.  | Студія «Вікно можливостей»                           | Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27                        | Реалізовано                                    | 150000,00             | березень                        | квітень                                      |  |


|    |                    |   |             |           |          |                   |   |
|----|--------------------|---|-------------|-----------|----------|-------------------|---|
| 4. | Безпечний футбол   | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту<br>Белявська М.А.,<br>т.: 24-47-33 | Реалізовано | 150000,00 | жовтень  | листопад          |    |
| 5. | Вік живи вік учись | Заступник начальника управління Черкаська К.В.,<br>т.: 24-44-27                           | Реалізовано | 120000,00 | вересень | вересень-листопад |   |
| 6. | Дитячі мрії        | Заступник начальника управління Черкаська К.В.,<br>т.: 24-44-27                           | Реалізовано | 150000,00 | квітень  | травень           |  |

|    |  |   |             |           |          |         |   |
|----|--|---|-------------|-----------|----------|---------|---|
| 7. | Фітнес-містечко на прибудинковій території | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту<br>Белявська М.А.,<br>т.: 24-47-33 | Реалізовано | 150000,00 | березень | жовтень |  |
| 8. | Спортивний майданчик "Руки-базуки"         | Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту<br>Белявська М.А.,<br>т.: 24-47-33 | Реалізовано | 150000,00 | березень | серпень |  |


### **Головне управління житлово-комунального господарства**

|     |   |   |   |             |         |         |  |
|-----|---|---|---|-------------|---------|---------|--|
| 9.  | Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова з виготовленням проектно-кошторисної документації         | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна<br>тел. 24-85-93 | Підрядником ПП «Кіровоград-будторгзбут» виконано будівельні роботи в повному обсязі | 149 835,000 | липень  | грудень | -  |
| 10. | Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна<br>тел. 24-85-93 | Підрядником ПП «Кіровоград-будторгзбут» виконано будівельні роботи в повному обсязі | 998 600,000 | серпень | -       | Об'єкт є перехідним на 2020 рік у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для улаштування тротуарного покриття |


|     |   |   |   |             |          |          |   |
|-----|---|---|---|-------------|----------|----------|---|
| 11. | Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кущівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24-85-93  | Підрядником ПП «Кіровоград-будторгзбут» виконано будівельні роботи в повному обсязі | 132 300,000 | серпень  | грудень  | -   |
| 12. | «Дитячий майданчик на прибудинковій території: «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна»   | Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24-84-55 | Підрядником ПОГ «Кропивницьке УВП УТОС» виконано будівельні роботи в повному обсязі | 76 208      | травень  | вересень | -   |
| 13. | «Дозвілля родини»   | Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24-84-55 | Підрядником ПОГ «Кропивницьке УВП УТОС» виконано будівельні роботи в повному обсязі | 150000,00   | вересень | грудень  |  |

|     |  |   |   |           |         |         |   |
|-----|--|---|---|-----------|---------|---------|---|
| 14. | «ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30 | Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24-84-55 | Підрядником ФОП «Доскалов Р.В.» Виконано будівельні роботи в повному обсязі | 150000,00 | жовтень | грудень |  |
|-----|--|---|---|-----------|---------|---------|---|


### Управління культури і туризму

|     |                        |   |             |           |   |        |  |
|-----|------------------------|---|-------------|-----------|---|--------|--|
| 15. | «Перший міський мурал» | Петринська Вікторія Валеріївна тел. 050 5376233 | Реалізовано | 150000,00 | - | липень |  |
|-----|------------------------|---|-------------|-----------|---|--------|--|

### Управління освіти

|    |                  |   |          |      |          |          |   |
|----|------------------|---|----------|------|----------|----------|---|
| 16 | «Барвистий світ» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | Виконано | 57,0 | березень | 30.04.19 |  |
|----|------------------|---|----------|------|----------|----------|---|

|    |   |   |          |       |          |            |  |
|----|---|---|----------|-------|----------|------------|--|
| 17 | «Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика біля ЗОШ № 37» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | Виконано | 150,0 | вересень | 30.11.2019 |  |
| 18 | «Сучасним дітям-сучасна зона для ігор і відпочинку»                 | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | Виконано | 100,0 | вересень | 30.11.2019 |  |
| 19 | Ігровий комплекс «Дитяча мрія»                                      | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | Виконано | 150,0 | вересень | 30.11.2019 |  |
| 20 | Оздоровчий комплекс «Беляєвський»                                   | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | Виконано | 150,0 | вересень | 30.11.2019 |  |


|    |   |   |          |       |          |            |  |
|----|---|---|----------|-------|----------|------------|--|
| 21 | Комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик                        | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | Виконано | 149,1 | вересень | 20.12.2019 |  |
| 22 | Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ при КЗ «НВО «Спец. ЗОШ № 1 – ДНЗ» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07 | виконано | 200,0 | вересень | 20.09.19   |  |

### **Управління капітального будівництва**

|    |  |  |  |            |          |         |  |
|----|--|--|--|------------|----------|---------|--|
| 23 | Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської | Спеціаліст I категорії ПВВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24-89-13 | Укладено договір з ТОВ «Абріс Либедія» на виготовлення проектно-кошторисної документації. Завершуються роботи по виготовленню ТЕО. Отримано звіт про результати обстеження та оцінки | 1598100,00 | березень | грудень |  |
|----|--|--|--|------------|----------|---------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>впливу на довкілля.<br/>30 жовтня 2019 року проведено громадські слухання про стан виконання проекту.<br/>Проектно-кошторисна документація по об'єкту «Реконструкція набережної річки Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної» (стадія ТЕО) направлено на розгляд та схвалення до ТОВ «Перша Приватна Експертиза»</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Управління охорони здоров'я**

|    |                             |  |             |           |         |         |  |
|----|-----------------------------|--|-------------|-----------|---------|---------|--|
| 24 | Інноваційна дитяча медицина | Бондар Тетяна Володимирівна<br>тел. 22-45-11 | Реалізовано | 790060,00 | квітень | грудень |  |
|----|-----------------------------|--|-------------|-----------|---------|---------|--|