









**Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу
«Громадський бюджет – 2019»
(станом на 05 листопада 2019 року)**

№ з/п	Назва проекту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Управління молоді та спорту</u>							
1.	Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Станом на 05.11.2019 виконуються роботи по влаштування покриття спортивного майданчика. Придбано майданчик в комплекті на суму 32,0 тис. грн	278450,00	травень	листопад	-
2.	Кропивницький півмарафон - 2019	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	140000,00	квітень	травень	
3.	Студія «Вікно можливостей»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Реалізовано	150000,00	березень	квітень	
4.	Безпечний футбол	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	150000,00	жовтень	листопад	 

5.	Вік живи вік учись	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Станом на 02.10.2019 використано 59160 грн. на надання послуг	120000,00	вересень	вересень-листопад	
6.	Дитячі мрії	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Реалізовано	150000,00	квітень	травень	
7.	Фітнес-містечко на прибудинковій території	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	150000,00	березень	жовтень	
8.	Спортивний майданчик "Руки-базуки"	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	150000,00	березень	серпень	


Головне управління житлово-комунального господарства

9.	Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24-85-93	Виготовлено ПКД. Укладеного договір. Виконуються роботи.	149 835,000	липень	листопад	-
10.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24-85-93	Виготовлено ПКД. Укладеного договір. Виконуються роботи.	998 600,000	серпень	грудень	-


11.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кущівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24-85-93	Виготовлено ПКД. Укладеного договір. Виконуються роботи.	132 300,000	серпень	листопад	-
12.	«Дитячий майданчик на прибудинковій території: «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна»	Начальник відділу капітального ремонту , реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24-84-55	Підрядником ПОГ «Кропивницьке УВП УТОС» виконано будівельні роботи в повному обсязі	76 208	травень	вересень	-
13.	«Дозвілля родини»	Начальник відділу капітального ремонту , реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24-84-55	Підрядником ПОГ «Кропивницьке УВП УТОС» завершується виконання будівельних робіт	150000,00	вересень	грудень	-



14.	«ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30	Начальник відділу капітального ремонту , реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24-84-55	З підрядником ФОП «Доскалов Р.В.» укладено договір на виконання будівельних робіт	150000,00	жовтень	грудень	-
-----	--	--	---	-----------	---------	---------	---

Управління культури і туризму

15.	«Перший міський мурал»	Петринська Вікторія Валеріївна тел. 050 5376233	Реалізовано	150000,00	-	липень	
-----	------------------------	---	-------------	-----------	---	--------	---

Управління освіти

16	«Барвистий світ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	Виконано	57,0	березень	квітень	
17	«Облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика біля ЗОШ № 37»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	Виконано	150,0	вересень	листопад	

18	«Сучасним дітям-сучасна зона для ігор і відпочинку»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	Виконано частково (закуповуються дитячі машинки)	100,0	вересень	листопад	
19	Ігровий комплекс «Дитяча мрія»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	Виконано (чекаємо акти виконаних робіт)	150,0	вересень	листопад	
20	Оздоровчий комплекс «Беляєвський»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	Роботи ведуться	150,0	вересень	листопад	
21	Комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	Ведуться обрахунки	149,1	вересень	листопад	
22	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ при КЗ «НВО «Спец. ЗОШ № 1 – ДНЗ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 24-29-07	виконано	200,0	вересень	вересень	

Управління капітального будівництва

23	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської	Спеціаліст I категорії ПВВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24-89-13	Укладено договір з ТОВ «Абрис Либедія» на виготовлення проектно-кошторисної документації. Завершуються роботи по виготовленню ТЕО. Отримано	1598100,00	березень	грудень	
----	--	--	---	------------	----------	---------	--

			звіт про результати обстеження та оцінки впливу на довкілля. 30 жовтня 2019 року проведено громадські слухання про стан виконання проекту. Станом на 05.11.2019 по об'єкту відсутні пропозиції та доповнення від представників громади.				
<u>Управління охорони здоров'я</u>							
24	Інноваційна дитяча медицина	Бондар Тетяна Володимирівна тел. 22-45-11	Стадія підключення обладнання (встановлення та налаштування програмного забезпечення)	790060,00	квітень	листопад	