




**Звіт про стан реалізації проектів – переможців конкурсу
«Громадський бюджет – 2019»
(станом на 05 жовтня 2019 року)**

№ з\п	Назва проекту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Управління молоді та спорту</u>							
1.	Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Станом на 02.10.2019 розроблено проектно-кошторисну на суму 9000 грн, придбано майданчик в комплекті на суму 32,0 тис. грн	278450,00	травень 2019 року	листопад 2019 року	-
2.	Кропивницький півмарафон - 2019	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	140000,00	квітень 2019 року	травень 2019 року	
3.	Студія «Вікно можливостей»	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Реалізовано	150000,00	березень 2019 року	квітень 2019 року	-
4.	Безпечний футбол	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Зареєстровано договір з виконавцем робіт	150000,00	жовтень 2019 року	жовтень-листопад 2019 року	-
5.	Вік живи вік учись	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Станом на 02.10.2019 використано 59160 грн. на надання послуг	120000,00	вересень 2019 року	жовтень 2019 року	-
6.	Дитячі мрії	Заступник начальника управління Черкаська К.В., т.: 24-44-27	Реалізовано	150000,00	квітень 2019 року	травень 2019 року	-

							
7.	Фітнес-містечко на прибудинковій території	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	150000,00	березень	жовтень	-
8.	Спортивний майданчик "Руки-базуки"	Головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Белявська М.А., т.: 24-47-33	Реалізовано	150000,00	березень	серпень	

Головне управління житлово-комунального господарства

9.	Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечникова з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Виготовлено ПКД. Укладеного договір. Виконуються роботи.	149 835,000	липень	жовтень	-
10.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Виготовлено ПКД. Укладеного договір. Виконуються роботи.	998 600,000	серпень	грудень	-
11.	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Куцівський» з виготовленням	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Виготовлено ПКД. Укладеного договір. Виконуються роботи.	132 300,000	серпень	листопад	-

	проектно-кошторисної документації						
12.	«Дитячий майданчик на прибудинковій території: «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна»	Начальник відділу капітального ремонту , реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24 84 55	Підприємством ПОГ «Кропивницьке УВП УТОС» виконано будівельні роботи в повному обсязі	76 208	травень	вересень	-
13.	«Дозвілля родини»	Начальник відділу капітального ремонту , реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24 84 55	Підприємством ПОГ «Кропивницьке УВП УТОС» завершується виконання будівельних робіт	150000,00	вересень	грудень	-
14.	«ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30	Начальник відділу капітального ремонту , реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького С. Безродна тел. 24 84 55	З підприємством ФОП «Доскалов Р.В.» укладено договір на виконання будівельних робіт	150000,00	жовтень	грудень	-
<u>Управління культури і туризму</u>							

15.	«Перший міський мурал»	Петринська Вікторія Валеріївна тел. 0505376233	Рішенням міської ради Кропивницького від 31.01.2019 року № 2297 виділено кошти для реалізації проекту	150000,00	жовтень	жовтень	-
<u>Управління освіти</u>							
16	«Барвистий світ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	Реалізовано	57000,00	березень	квітень	
17	«Облаштування дитячого спортивно- ігрового майданчика біля ЗОШ № 37»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	Роботи ведуться	150000,00	вересень	листопад	
18	«Сучасним дітям- сучасна зона для ігор і відпочинку»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	Роботи ведуться	100000,00	вересень	листопад	
19	Ігровий комплекс «Дитяча мрія»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	Укладено договір	150000,00	вересень	листопад	
20	Оздоровчий комплекс «Беляєвський»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	Роботи ведуться	150000,00	вересень	листопад	

21	Комбінований баскетбольно-волейбольний майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	-	149100,00	вересень	листопад	
22	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ при КЗ «НВО «Спец. ЗОШ № 1 – ДНЗ»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. т. 242907	Реалізовано	200000,00	вересень	вересень	

Управління капітального будівництва

23	Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вул.Металургів біля житлового будинку №36 смт Нове, м.Кропивницький (Нове будівництво спортивного містечка «NEW LIFE», вул. Металургів (біля будинку №10, №29, №36) смт.Нове)	Спеціаліст I категорії ПБВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24 89 13	Виготовлена проектно-кошторисна документація. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано позитивний експертний звіт. Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 10 вересня 2019 року №2785 дозволено безоплатну передачу проектно-кошторисної документації по об'єкту та витрат в сумі 57 035,00 грн за виготовлення проектно-кошторисної документації у власність Новенькій селищній Раді м. Кропивницького	1000000,00		Грудень	
24	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської	Спеціаліст I категорії ПБВ УКБ міської ради Шварцман М.В. 24 89 13	Укладено договір з ТОВ «Абрис Либедія» на виготовлення проектно-кошторисної документації. Завершуються роботи по виготовленню ТЕО. Отримано	1598100,00	Березень	Грудень	

			звіт про результати обстеження та оцінки впливу на довкілля. 30 жовтня 2019 року заплановано проведення громадського слухання на якому буде оприлюднений звіт та висновки щодо оцінки впливу на довкілля, після чого розроблено ТЕО в повному обсязі буде подано на експертизу				
<u>Управління охорони здоров'я</u>							
25	Інноваційна дитяча медицина	Бондар Тетяна Володимирівна тел. 22 45 11	Стадія підключення обладнання (встановлення та налаштування програмного забезпечення)	790060,00	Квітень	Жовтень	