


**Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу
«Громадський бюджет – 2021»
(станом на 05 серпня 2021 року)**

№ з\п	Назва проєкту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проєкту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проєкту	Запланована сума, тис. грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проєкту
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</i>							
1	Спортивно-ігровий майданчик «Злагода люкс»	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Укладено договір з виконавцем робіт	300, 0	квітень	серпень	-
2	Рости здоровим! Дитячий спортивно-ігровий майданчик на прибудинковій території вул. Юрія Коваленка, 9	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Реалізовано	250,0	квітень	липень	



3	Молодіжний район «Попова»	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Оголошено процедуру тендерної закупівлі	299,232	липень	вересень	-
4	Активне життя запорука довголіття	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Основні засоби придбано. Фінансування послуг здійснюється згідно з календарним планом заходів, передбачених проектом	247,9	лютий	грудень	-
5	Територія рівних можливостей <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Визначення переліку необхідних закупівель та послуг	541,0	квітень	-	-
6	Дитячо-спортивний комплекс на 101-му мікрорайоні <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Підготовка тендерної документації	250,0	серпень	жовтень	-


Відповідальний виконавець - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

1	Подаруй світло безпритульним тваринам	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61	Проводяться предпроектні консультації щодо його реалізації	300,0	травень	червень	-
2	Сучасний дитячий майданчик по провулку Кропивницького <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61	Укладено угоду з ПП «УКРБУДСТРОЙ 2016»	250,0	червень	грудень	-

3	Спортивний оазис	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Виготовляється проектно-кошторисна документація	300,0	травень	серпень	-
4	Паркінг «МЕДИЧНИЙ» на Жадова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Розробляється проектно-кошторисна документація	300,0	березень	серпень	-
5	Дитячо-спортивний комплекс «Квіти життя» <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Виготовлено проектно-кошторисну документацію по проекту. Підготовка документів для проведення публічних закупівель	250,0	серпень	вересень	-
Відповідальний виконавець - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ							
1	Інтерактивна сенсорна кімната-чарівний світ щасливої дитини	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юрійвна</i> тел. 35 83 46	Договір укладено. Обладнання частково завезено	300,0	травень	листопад	-

3	Глобус – яблуко Землі	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	червень	листопад	-
4	Територія радості	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	липень	листопад	-
5	Затишне шкільне подвір'я	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	серпень	листопад	-
6	Територія рівних можливостей	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	299,266	червень	листопад	-
7	Сучасний ігровий майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Оголошено тендер	300,0	квітень	листопад	-
8	Легкоатлетична зона «Атлетико»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	травень	листопад	-

9	Інноваційна фізична лабораторія	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Реалізовано	300,0	травень	червень	-
10	«Спортивно-ігрове містечко «Ластівка» <i>(проєкт-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Реалізовано	222,57	червень 2021	30.06.2021	
11	«Допоможи дітям побачити» <i>(проєкт-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> т. 35 83 46	Реалізовано	34,5	червень 2021	30.06.2021	

							
--	--	--	--	--	--	--	--

Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

1	<p>Нове будівництво універсального спортивного майданчику із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вулиці Металургів (біля житлового будинку №36) смт Нове</p> <p><i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2019»)</i></p>	<p>Завідуючий загального сектору спец бюджетного відділу УКБ Кропивницької міської ради - <i>Шварцман Михайло Володимирович</i> тел 35 83 39</p>	<p>ПП «Проф-Клін» виконано огороження спортивного майданчика, влаштовано основу та верхній шар із щебеню. Будівельні роботи тривають.</p>	1003,0	квітень	грудень	
---	--	--	---	--------	---------	---------	--

Відповідальний виконавець – ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

1	Соляна кімната-лікування без ліків		Підготовка тендерної документації	245,8	серпень	грудень	-
---	------------------------------------	--	-----------------------------------	-------	---------	---------	---