




**Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу
«Громадський бюджет – 2021»
(станом на 05 грудня 2021 року)**

| № з\п | Назва проєкту | ПІБ відповідальної особи за реалізацію проєкту, (тел. для довідок) | Етап реалізації проєкту | Запланована сума, тис. грн | Дата початку проведення заходів | Очікувана дата завершення проведення заходів | Фото реалізованого проєкту |
|--|---|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</i> | | | | | | | |
| 1 | Спортивно-ігровий майданчик «Злагода люкс» | Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12 | Реалізовано | 300,0 | квітень | вересень |  |
| 2 | Рости здоровим! Дитячий спортивно-ігровий майданчик на прибудинковій території вул. Юрія Коваленка, 9 | Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12 | Реалізовано | 250,0 | квітень | липень |  |


| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---------|---|--|
| | | | | | | |  |
| 3 | Молодіжний район «Попова» | Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12 | Реалізовано | 299,232 | липень | вересень |   |
| 4 | Активне життя запорука довголіття | Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12 | Основні засоби придбано. Фінансування послуг здійснюється згідно з календарним планом заходів, передбачених проектом | 247,9 | лютий | грудень | - |
| 5 | Територія рівних можливостей (проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020») | Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12 | - | 541,0 | - | Реалізацію проекту перенесено на 2022 рік | |
| 6 | Дитячо-спортивний комплекс на 101-му мікрорайоні (проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020») | Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12 | Реалізовано | 250,0 | серпень | листопад | - |


Відповідальний виконавець - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА



| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|----------|----------|---|
| 1 | Подаруй світло безпритульним тваринам | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61 | Розпочато процедуру закупівлі | 300,0 | травень | грудень | - |
| 2 | Сучасний дитячий майданчик по провулку Кропивницького (<i>проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»</i>) | Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61 | Реалізовано | 250,0 | червень | вересень |  |
| 3 | Спортивний оазис | Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово- комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58 | Реалізовано | 300,0 | травень | грудень | - |
| 4 | Паркінг «МЕДИЧНИЙ» на Жадова | Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово- комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58 | Виготовлено ПКД, проводяться публічні закупівлі | 300,0 | березень | грудень | - |



| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------|---------|----------|--|
| 5 | Дитячо-спортивний комплекс «Квіти життя» (проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020») | Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел.: 35-83-58 | Реалізовано | 250,0 | серпень | вересень | |
|---|--|--|-------------|-------|---------|----------|--|

Відповідальний виконавець - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ


| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------|---------|----------|--|
| 1 | Інтерактивна сенсорна кімната-чарівний світ щасливої дитини | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - Ткаченко Олена Юріївна тел. 35 83 46 | Реалізовано | 300,0 | травень | листопад |  |
|---|---|---|-------------|-------|---------|----------|--|

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|---------|---------|--|---|
| 3 | Глобус – яблуко Землі | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46 | Ведуться обрахунки | 300,0 | червень | Проект виключено із переліку проектів "Громадський бюджет" | - |
| 4 | Територія радості | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46 | Ведуться обрахунки | 300,0 | липень | Реалізацію проекту перенесено на 2022 рік | - |
| 5 | Затишне шкільне подвір'я | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46 | Ведуться обрахунки | 300,0 | серпень | Реалізацію проекту перенесено на 2022 рік | - |
| 6 | Територія рівних можливостей | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46 | Виконуються роботи | 299,266 | червень | грудень | - |
| 7 | Сучасний ігровий майданчик | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46 | Реалізовано | 300,0 | квітень | грудень |  |


| | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------|--------|--------------|---|--|
| 8 | Легкоатлетична зона «Атлетико» | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юрійівна</i> тел. 35 83 46 | Ведуться обрахунки | 300,0 | травень | Реалізацію проєкту перенесено на 2022 рік | - |
| 9 | Інноваційна фізична лабораторія | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юрійівна</i> тел. 35 83 46 | Реалізовано | 300,0 | травень | червень |  |
| 10 | «Спортивно-ігрове містечко «Ластівка» (проєкт-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020») | Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юрійівна</i> тел. 35 83 46 | Реалізовано | 222,57 | червень 2021 | 30.06.2021 |  |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|------|--------------|------------|--|
| | | | | | | |  |
| 11 | <p>«Допоможи дітям побачити» (проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</p> | <p>Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького - Ткаченко Олена Юріївна т. 35 83 46</p> | Реалізовано | 34,5 | червень 2021 | 30.06.2021 |    |

Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------|---------|---------|---|
| 1 | <p>Нове будівництво універсального спортивного майданчику із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вулиці Металургів (біля житлового будинку №36) смт Нове</p> <p><i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2019»)</i></p> | <p>Завідуючий загального сектору спец бюджетного відділу УКБ Кропивницької міської ради - <i>Шварцман Михайло Володимирович</i> тел 35 83 39</p> | Реалізовано | 1003,0 | квітень | жовтень |  |
|---|--|--|-------------|--------|---------|---------|---|

Відповідальний виконавець – ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------|---------|----------|--|
| 1 | <p>Соляна кімната-лікування без ліків</p> | | Реалізовано | 245,8 | серпень | листопад |  |
|---|---|--|-------------|-------|---------|----------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

