







**Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу  
«Громадський бюджет – 2021»  
(станом на 05 листопада 2021 року)**


№ з\п	Назва проєкту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проєкту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проєкту	Запланована сума, тис. грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проєкту
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</i>							
1	Спортивно-ігровий майданчик «Злагода люкс»	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Реалізовано	300,0	квітень	вересень	
2	Рости здоровим! Дитячий спортивно-ігровий майданчик на прибудинковій території вул. Юрія Коваленка, 9	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Реалізовано	250,0	квітень	липень	


							
3	Молодіжний район «Попова»	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Реалізовано	299,232	липень	вересень	 
4	Активне життя запорука довголіття	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Основні засоби придбано. Фінансування послуг здійснюється згідно з календарним планом заходів, передбачених проектом	247,9	лютий	грудень	-
5	Територія рівних можливостей <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	-	541,0	-	-	-



6	Дитячо-спортивний комплекс на 101-му мікрорайоні <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкасська Катерина Володимирівна</i> тел.: 35-83-12	Укладено договір з постачальником товару	250,0	серпень	листопад	-
<b>Відповідальний виконавець - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>							
1	Подаруй світло безпритульним тваринам	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61	Проводяться предпроектні консультації щодо його реалізації	300,0	травень	-	-
2	Сучасний дитячий майданчик по провулку Кропивницького <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61	Реалізовано	250,0	червень	вересень	
3	Спортивний оазис	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Виконуються роботи	300,0	травень	грудень	-



4	Паркінг «МЕДИЧНИЙ» на Жадова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Виготовлено ПКД, проводяться публічні закупівлі	300,0	березень	грудень	-
5	Дитячо-спортивний комплекс «Квіти життя» <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Реалізовано	250,0	серпень	вересень	


**Відповідальний виконавець - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

1	Інтерактивна сенсорна кімната-чарівний світ щасливої дитини	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юрійвна</i> тел. 35 83 46	Реалізовано	300,0	травень	листопад	
---	---	--	-------------	-------	---------	----------	--


							
3	Глобус – яблуко Землі	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	червень	-	-
4	Територія радості	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	липень	-	-
5	Затишне шкільне подвір'я	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	серпень	-	-
6	Територія рівних можливостей	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Частково виконані роботи по проекту	299,266	червень	листопад	-
7	Сучасний ігровий майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання	Виконуються роботи	300,0	квітень	грудень	-

		управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна тел. 35 83 46</i>					
8	Легкоатлетична зона «Атлетико»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна тел. 35 83 46</i>	Ведуться обрахунки	300,0	травень	-	-
9	Інноваційна фізична лабараторія	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна тел. 35 83 46</i>	Реалізовано	300,0	травень	червень	
10	«Спортивно-ігрове містечко «Ластівка» <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна тел. 35 83 46</i>	Реалізовано	222,57	червень 2021	30.06.2021	

11	<p>«Допоможи дітям побачити» (проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</p>	<p>Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> т. 35 83 46</p>	Реалізовано	34,5	червень 2021	30.06.2021	
<b>Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>							
1	<p>Нове будівництво універсального спортивного майданчику із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вулиці Металургів (біля житлового будинку №36) смт Нове</p>	<p>Завідуючий загального сектору спец бюджетного відділу УКБ Кропивницької міської ради - <i>Шварцман Михайло Володимирович</i> тел 35 83 39</p>	Реалізовано	1003,0	квітень	жовтень	

	(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2019»)						
<b>Відповідальний виконавець – ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>							
1	Соляна кімната-лікування без ліків		Реалізовано	245,8	серпень	листопад	



							
--	--	--	--	--	--	--	--