




**Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу  
«Громадський бюджет – 2020»  
(станом на 31 грудня 2020 року)**

№ з/п	Назва проєкту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проєкту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проєкту	Запланована сума, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проєкту
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>							
1	Територія рівних можливостей	Заступник начальника управління Черкаська К.В., тел.: 35-83-12	-	541 000	Перенесено на 2021 рік	-	-
2	Активне життя-запорука довголіття	Заступник начальника управління Черкаська К.В., тел.: 35-83-12	Реалізовано	246 300	березень	грудень	
3	Спортивний майданчик «Живемо активно»	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	Реалізовано	250 000	жовтень	грудень	
4	Дитячо-спортивний майданчик на 101-му мікрорайоні	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	-	250 000	Перенесено на 2021 рік	-	-
5	Спортивний майданчик «Наша мрія»	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А., тел.: 24-47-33	-	250 000	Перенесено на 2021 рік	-	-
6	Кропивницький півмарафон-2020	Головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Белявська М.А.	-	250 000	Перенесено на 2021 рік	-	-

**УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

7	Здоров'я понад усе	Бондар Тетяна Володимирівна (тел.: 35-83-16)	Рішенням міської ради від 24.04.2020 №3276 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року №3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» видатки, передбачені на реалізацію проекту, спрямовано на заходи протидії коронавірусної хвороби.	249 000	-	-	-
---	--------------------	--	--	---------	---	---	---

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

8	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер «Жадівський») по вул. Героїв України	Спеціаліст I категорії ПБВ УКБ міської ради Шварцман М.В. (тел.: 35-83-39)	Розроблено ПКД, отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза». Проведено тендерні закупівлі для визначення будівельної організації. На даний час проводяться будівельно-монтажні роботи	1 500 000	березень	грудень	
---	--	---	--	-----------	----------	---------	--

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

9	Допомоги дитині побачити світ	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького (тел.: 35-83-46)	Перенесено на 2021 рік	34 500	-	-	-
---	-------------------------------	---	------------------------	--------	---	---	---

10	ВЕСЕЛКА-велика країна спорту	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	Перенесено на 2021 рік	250 000	-	-	-
11	Молодіжний центр «Sociolla»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	Перенесено на 2021 рік	216 886	-	-	-
12	Дивосвіт	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	Частково закуплено обладнання, перенесено на 2021 рік	250 000	-	-	-
13	Осучаснення спортивного майданчика «Казкова фізкультура	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	Реалізовано	188 000	серпень	вересень	-
14	Спортивно-ігрове містечко «Ластівка»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти Міської ради міста Кропивницького Ткаченко О.Ю. (тел.: 35-83-46)	-	222 570	-	-	-

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

15	ВЕЛОКРОП-облаштування першої у місті сучасної велосипедної доріжки	Павлова І.О. – заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	Враховано у проєкті «Програми утримання благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки»	1 500 000	-	-	-
16	Сучасний дитячий майданчик на провулку Кропивницького	Павлова І.О. – заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	Враховано у проєкті «Програми утримання благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки»	250 000	-	-	-
17	Дитячо-спортивний комплекс «Квіти життя»	Безродна С.П. – начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (тел.32-13-16)	Враховано у проєкті «Програми утримання благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2021-2025 роки»	250 000	-	-	-
18	Облаштування притулку для безпритульних тварин «Щасливий пес»	Безродна С.П. – начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (тел.32-13-16)	Реалізовано	250 000	серпень	грудень	

**Директор департаменту – начальник управління економіки департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій**

**Ніна РАХУБА**