







**Звіт про стан реалізації проектів – переможців «Громадський бюджет – 2018»
станом на 05 грудня 2018 року**

Управління молоді та спорту

№ з\п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. Для довідок	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів
1.	Фітнес- екомістечко на Беляєва	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	146 276, 00	146 276, 00	квітень	вересень 

2.	Продовження арт-інсталяції "Umbrella Sky"	Заступник начальника управління Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	140 000,00	140 000,00	січень	  
----	---	---	-------------	------------	------------	--------	--

3.	Реконструкція існуючого дитячого майданчика «Золотий ключик» (Карабас Барабас) з благоустроєм території	Заступник начальника управління Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	150 000,00	90 570,00	січень	<div>вересень</div>  
----	---	---	-------------	------------	-----------	--------	--

							
4.	Вік живи - вік учись	<p>Начальник відділу сім'ї та молоді</p> <p>Дорохіна Людмила Володимирівна</p> <p>т.: 24-44-27</p>	Реалізація протягом поточного року	80 000,00		квітень	грудень
5.	Футбольному району – свій стадіон	<p>старший інструктор- методист комунального закладу</p> <p>«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького»</p> <p>Аношкін Микола Іванович</p> <p>т.: 24-47-33</p>	Реалізовано	148 900,00	140 000,00	квітень	вересень
							

6.	Комплекс фізичного розвитку «У здоровому тілі- здоровий дух»	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	149 900,00	140 000,00	березень	вересень 
7.	Створення нового дитячого майданчику на прибудинковій території	Заступник начальника управління Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	47 500,00	47 500,00	березень	
8.	Горнятко	Начальник відділу сім'ї та молоді Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	На завершальній стадії реалізації	137 100,00	118 410,00	березень	грудень

9.	Створення нового спортивного майданчика на прибудинковій території	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	101 200,00	90 000,00	березень	
----	--	---	-------------	------------	-----------	----------	--

							 
--	--	--	--	--	--	--	--



							
10.	Закохані ліхтарі	Заступник начальника управління Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	93 550,00	6 500,00	березень	<div>вересень</div> 
11.	Облаштування	Старший	Реалізовано	150 000,00	140	березень	серпень

	спортивного майданчика на Кущівці	інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33			000,00		 
--	--------------------------------------	---	--	--	--------	--	--

							
12.	«Фізкультура для всіх» - обладнання спеціального спортивного залу для занять ЛФК	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	80 428,00	80 428,00	березень	

							 
13.	Гідна робота та можливості соціалізації – для людей з особливими потребами	Начальник відділу сім'ї та молоді Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	369 800,00	294 399,00	січень	вересень

14.	Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка на провулку Катранівський	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Реалізовано	95 000,00		квітень	грудень	 
-----	---	--	-------------	-----------	--	---------	---------	--

							 
15.	Дитячий майданчик та зона відпочинку для мешканців біля прибудинкової території	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-	Реалізовано	150 000,00	42 026,70	квітень	грудень

комунального
господарства

Безродна
Світлана
Павлівна

тел. 24 84 55





							 
16.	Сучасний дитячий та спортивний майданчик «Дитячі мрії»	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного	Реалізовано	150 000,00		квітень	грудень

управління
житлово-
комунального
господарства

Безродна
Світлана
Павлівна


тел. 24 84 55





							
17.	Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул Жадова, 28, корп. 2	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Реалізовано	146 587,00		квітень	грудень 

							 
18.	Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою	Розроблено проектно-кошторисну документацію.	138 600,00		квітень	грудень

		Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Договір на стадії укладання				
19.	Облаштування дитячого ігрового майданчику «Завадівський»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Реалізовано	149 000,00		квітень	грудень  

							
20.	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	100 000,00		квітень	грудень
Управління капітального будівництва							
21.	Встановлення та облаштування глядацьких трибун на бейсбольному стадіоні «Юність»	Начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович	Укладений договір на розробку проекту	150 000,00		квітень	грудень



		тел. 24 49 57					
22.	Реконструкція Набережної р. Інгул	Заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Розроблено технічне завдання, на підставі якого укладено договір на виготовлення проектно- кошторисної документації з ТОВ «Абріс- Либідея»	3 998 057,00	560 000,00	квітень	грудень
23.	Місту – «Амфітеатр» (сучасний концертний комплекс)	Начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Розроблено проектно- кошторисну документацію, отримано експертний звіт експертної організації ТОВ "Експертиза ЗО"	1 000 000,00	76 140,00	квітень	грудень
24.	Багатофункціональний громадський простір «Зелений театр»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Укладений договір на розробку проекту	990 000,00	21 316,00	квітень	грудень
25.	Молодіжний центр «Сильні духом»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій	Реалізовано	392 000,00	128 800,00	квітень	листопад

		Валентинович тел. 24 89 13						 
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--






							<div></div> <div></div>
Управління освіти							
26.	Створення дитячого літнього павільйону для дошкільного	Технік відділу інженерного забезпечення та	Реалізовано	150000,00		квітень	серпень

	навчального закладу при КЗ «НВО «33»	матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07					
27.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ №22 «Оленка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Реалізовано	150000,00		квітень	<div></div>

28.	Туристично-інформаційні вказівники	Головний спеціаліст відділу культури і туризму Петринська Вікторія Валеріївна тел. 24 25 70	Реалізовано	149 400,00	149 400,00	квітень	 
-----	------------------------------------	---	-------------	------------	------------	---------	--



								
--	--	--	--	--	--	--	--	---