

Звіт про стан реалізації проектів – переможців «Громадський бюджет – 2018» станом на 05 серпня 2018 року

Управління молоді та спорту

№ з/п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. Для довідок	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів
1.	Фітнес-екомістечко на Беляєва	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» - Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	146 276, 00	-	квітень	серпень
2.	Продовження арт-інсталяції “Umbrella Sky”	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Виконано	140 000,00	140 000,00	січень	фото
3.	Реконструкція існуючого дитячого майданчика «Золотий ключик» (Карабас Барабас) з благоустроєм території	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Виконання робіт, у т.ч. за основними видами робіт	150 000,00	90 079,00	січень	серпень
4.	Вік живи - вік учись	Начальник відділу сім'ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Укладено договір з постачальниками щодо надання послуг визначених	80 000,00		квітень	грудень

5.	Футбольному району – свій стадіон	старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладено договір з виконавцем робіт	148 900,00		квітень	серпень
6.	Комплекс фізичного розвитку «У здоровому тілі-здоровий дух»	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	На завершальній стадії реалізації	149 900,00	140 000,00	березень	серпень
7.	Створення нового дитячого майданчику на прибудинковій території	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	47 500,00	47 500,00	березень	фото
8.	Горнятко	Начальник відділу сім'ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Укладання договорів з виконавцями робіт	137 100,00		березень	грудень
9.	Створення нового спортивного майданчика на прибудинковій території	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	101 200,00	90 000,00	березень	фото

10.	Закохані ліхтарі	Заступник начальника управління - Черкасська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Укладання договору з виконавцем робіт	93 550,00		березень	вересень
11.	Облаштування спортивного майданчика на Кущівці	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	На стадії реалізації. Дата виконання уточнюється	150 000,00	140 000,00	березень	серпень
12.	«Фізкультура для всіх» - обладнання спеціального спортивного залу для занять ЛФК	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	80 428,00	80 428,00	березень	фото
13.	Гідна робота та можливості соціалізації – для людей з особливими потребами	Начальник відділу сім'ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Оголошено процедуру відкритих торгів	369 800,00		січень	серпень

Головне управління житлово-комунального господарства

14.	Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка на провулку Катранівський	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту	95 000,00		квітень	грудень
15.	Дитячий майданчик та зона відпочинку для мешканців біля прибудинкової території	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Розроблено проектно-кошторисну документацію Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	150 000,00		квітень	грудень
16.	Сучасний дитячий та спортивний майданчик «Дитячі мрії»	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Розроблено проектно-кошторисну документацію Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	150 000,00		квітень	грудень

17.	Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул Жадова, 28, корп. 2	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Розроблено проектно-кошторисну документацію Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	146 587,00		квітень	грудень
18.	Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Договір на стадії укладання	138 600,00		квітень	грудень
19.	Облаштування дитячого ігрового майданчику «Завадівський»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	149 000,00		квітень	грудень

20.	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	100 000,00		квітень	грудень
-----	---	---	---	------------	--	---------	---------

Управління капітального будівництва

21.	Встановлення та облаштування глядацьких трибун на бейсбольному стадіоні «Юність»	Начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Проводяться дії по підготовці передпроектних робіт. Складання технічного завдання на проектування	150 000,00		квітень	грудень
22.	Реконструкція Набережної р. Інгул	Заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Проводяться засідання робочої групи з вивчення питання щодо комплексної реконструкції на бережній Інгул на відрізку д від вул. Михайлівської до вул. Київської в м. Кропивницькому. Укладено договір на виготовлення проектно-	3 998 057,00		квітень	грудень

			кошторисної документації з ТОВ «Абрис-Либідея»				
23.	Місту – «Амфітеатр» (сучасний концертний комплекс)	Начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Укладений договір на розробку проекту Отримані містобудівні умови	1 000 000,00	24 168,00	квітень	грудень
24.	Багатофункціональний громадський простір «Зелений театр»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Проводяться заходи по підготовці передпроектних робіт та складання технічного завдання на проектування	990 000,00		квітень	грудень
25.	Молодіжний центр «Сильні духом»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Укладено договір підряду, проводяться роботи з капітального ремонту	392 000,00	128 800,00	квітень	листопад

Управління освіти

26.	Створення дитячого літнього павільйону для дошкільного навчального закладу при КЗ «НВО «33»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Закуплено обладнання	150000,00		квітень	серпень
27.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ №22 «Оленка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	виконано	150000,00		квітень	фото

Відділ культури і туризму

28.	Туристично-інформаційні вказівники	Головний спеціаліст відділу культури і туризму – Петринська Вікторія Валеріївна тел. 24 25 70	Всі роботи по монтажу та встановленню вказівників у визначених місцях виконано у повному обсязі	149 400,00	149 400,00	квітень	фото
-----	------------------------------------	--	---	------------	------------	---------	----------------------