

Звіт про стан реалізації проектів – переможців «Громадський бюджет – 2018» станом на 05 червня 2018 року

Управління молоді та спорту

№ з/п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. для довідок	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів
1.	Фітнес-економістечко на Бєляєва	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	146 276, 00		квітень	серпень
2.	Продовження арт-інсталяції “Umbrella Sky”	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Виконання робіт, у т.ч. за основними видами робіт	140 000,00	42 000,00	січень	червень
3.	Реконструкція існуючого дитячого майданчика «Золотий ключик» (Карабас Барабас) з благоустроєм території	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Виконання робіт, у т.ч. за основними видами робіт	150 000,00	88 284,00	січень	червень
4.	Вік живи - вік учись	Начальник відділу сім’ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна	Укладання договорів з	80 000,00		квітень	грудень

		т.: 24-44-27	постачальниками щодо надання послуг визначених проектом				
5.	Футбольному району – свій стадіон	старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	148 900,00		квітень	серпень
6.	Комплекс фізичного розвитку «У здоровому тілі-здоровий дух»	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	149 900,00		березень	серпень
7.	Створення нового дитячого майданчику на прибудинковій території	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	47 500,00	47 500,00	березень	червень
8.	Горнятко	Начальник відділу сім'ї та молоді - Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Збір комерційних пропозицій від постачальників щодо закупівлі гончарного приладдя та комплектуючих матеріалів згідно з переліком видатків	137 100,00		березень	грудень

9.	Створення нового спортивного майданчика на прибудинковій території	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	101 200,00		березень	серпень
10.	Закохані ліхтарі	Заступник начальника управління - Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Укладання договору з виконавцем робіт	93 550,00		березень	червень
11.	Облаштування спортивного майданчика на Кущівці	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Укладання договору з виконавцем робіт	150 000,00		березень	серпень
12.	«Фізкультура для всіх» - обладнання спеціального спортивного залу для занять ЛФК	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано, дата відкриття уточнюється	80 428,00	80 428,00	березень	червень
13.	Гідна робота та можливості	Начальник відділу сім'ї та молоді Дорохіна Людмила Володимирівна	Організація процедур	369 800,00		січень	серпень

	соціалізації – для людей з особливими потребами	т.: 24-44-27	закупівель необхідного обладнання				
--	---	--------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Головне управління житлово-комунального господарства

14.	Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка на провулку Катранівський	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	виготовлення проектно-кошторисної документ ації по об'єкту	95 000,00		квітень	листопад
15.	Дитячий майданчик та зона відпочинку для мешканців біля прибудинкової території	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	затверджена проектно-кошторисна документації по об'єкту. Визначений виконавець. Передана документація для укладання договору	150 000,00		квітень	листопад
16.	та спортивний майданчик «Дитячі мрії»	ремонт, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	затверджена проектно-кошторисна документації по об'єкту. Визначений виконавець. Передана документація для укладання договору	150 000,00		квітень	листопад

17.	Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул Жадова, 28, корп. 2	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	затверджена проектно-кошторисна документації по об'єкту. Визначений виконавець. Передана документація для укладання договору	146 587,00		квітень	листопад
18.	Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту	138 600,00		квітень	листопад
19.	Облаштування дитячого ігрового майданчику «Завадівський»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	затверджена проектно-кошторисна документації по об'єкту. Визначений виконавець. Передана документація для укладання договору	149 000,00		квітень	листопад
20.	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	затверджена проектно-кошторисна документації по об'єкту. Визначений виконавець. Передана документація для укладання договору	100 000,00		квітень	листопад

Управління капітального будівництва

21.	Встановлення та облаштування глядатських трибун на бейсбольному стадіоні «Юність»	начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Укладений договір на розробку отримані містобудівні умови проекту	150 000,00		квітень	грудень
22.	Реконструкція Набережної р. Інгул	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій валентинович тел. 24 89 13	Проводяться засідання робочої групи з вивчення питання щодо комплексної реконструкції набережної р. Інгул на відрізьку від вул. Михайлівської до вул. Київської в м. Кропивницькому. Розроблено проекти ТЕО	3 998 057,00		квітень	грудень
23.	Місту – «Амфітеатр» (сучасний концертний комплекс)	начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Укладений договір на розробку проекту Отримані містобудівні умови	1 000 000,00	24 168,00	квітень	грудень
24.	Багатофункціональний громадський простір «Зелений театр»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій валентинович тел. 24 89 13	Проводяться заходи по підготовці передпроектних робіт та складання технічного завдання на проектування	990 000,00		квітень	грудень
25.	Молодіжний центр «Сильні духом»	заступник начальника управління капітального будівництва Білокінь Сергій валентинович	Розроблена проектно-кошторисна	392 000,00	23 100,00	квітень	листопад

		тел. 24 89 13	документація робіт та складання технічного завдання на проектування				
--	--	---------------	---	--	--	--	--

Управління освіти

26.	Створення дитячого літнього павільйону для дошкільного навчального закладу при КЗ «НВО «33»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Закуплено обладнання	150000,00		квітень	серпень
27.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ №22 «Оленка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти, Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Укладання договору з виконавцем робіт	150000,00		квітень	серпень

Відділ культури і туризму

28.	Туристично-Інформаційні вказівники	головний спеціаліст відділу культури і туризму - Петринська Вікторія Валеріївна тел. 24 25 70	На даний час виготовлені та готові до встановлення стовбці туристично – інформаційних вказівників. Місця встановлення уточнено. Завершується оздоблення самих вказівників на підприємстві	149 400,00		квітень	червень
-----	------------------------------------	---	---	------------	--	---------	---------