

# Звіт про стан реалізації проектів – переможців «Громадський бюджет – 2018» станом на 05 грудня 2018 року

## Управління молоді та спорту

№ з/п	Назва проекту	Посада, ПІБ відповідальної особи за реалізацію проекту, тел. Для довідок	Етап реалізації проекту	Запланована сума, грн	Фактично виконано, грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів
1.	Фітнес-екомістечко на Беляєва	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	146 276, 00	146 276,00	квітень	фото
2.	Продовження арт-інсталяції “Umbrella Sky”	Заступник начальника управління Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	140 000,00	140 000,00	січень	фото
3.	Реконструкція існуючого дитячого майданчика «Золотий ключик» (Карабас Барабас) з благоустроєм території	Заступник начальника управління Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	150 000,00	90 570,00	січень	фото
4.	Вік живи - вік учись	Начальник відділу сім’ї та молоді Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізація потягом поточного року	80 000,00		квітень	фото

5.	Футбольному району – свій стадіон	старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	148 900,00	140 000,00	квітень	фото
6.	Комплекс фізичного розвитку «У здоровому тілі-здоровий дух»	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького» Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	149 900,00	140 000,00	березень	фото
7.	Створення нового дитячого майданчику на прибудинковій території	Заступник начальника управління  Черкаська Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	47 500,00	47 500,00	березень	фото
8.	Горнятко	Начальник відділу сім'ї та молоді  Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	На завершальній стадії реалізації	137 100,00	118 410,00	березень	грудень
9.	Створення нового спортивного майданчика на прибудинковій території	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького»  Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	101 200,00	90 000,00	березень	фото

10.	Закохані ліхтарі	Заступник начальника управління  Черкасска Катерина Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	93 550,00	93549,00	березень	фото
11.	Облаштування спортивного майданчика на Куцівці	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького»  Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	150 000,00	140 000,00	березень	фото
12.	«Фізкультура для всіх» - обладнання спеціального спортивного залу для занять ЛФК	Старший інструктор-методист комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 міської ради міста Кропивницького»  Аношкін Микола Іванович т.: 24-47-33	Реалізовано	80 428,00	80 428,00	березень	фото
13.	Гідна робота та можливості соціалізації – для людей з особливими потребами	Начальник відділу сім'ї та молоді  Дорохіна Людмила Володимирівна т.: 24-44-27	Реалізовано	369 800,00	294 399,00	січень	фото

## Головне управління житлово-комунального господарства

14.	Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка на провулку Катранівський	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Реалізовано	95 000,00		квітень	фото
15.	Дитячий майданчик та зона відпочинку для мешканців біля прибудинкової території	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства  Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Реалізовано	150 000,00	148 000,00	квітень	фото
16.	Сучасний дитячий та спортивний майданчик «Дитячі мрії»	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства  Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Реалізовано	150 000,00	147 900,00	квітень	фото

17.	Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул Жадова, 28, корп. 2	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства  Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Реалізовано	146 587,00	146 600,00	квітень	фото
18.	Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства  Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Розроблено проектно-кошторисну документацію.  Договір на стадії укладання	138 600,00		квітень	грудень
19.	Облаштування дитячого ігрового майданчику «Завадівський»	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства  Павлова Ірина Олександрівна тел. 24 85 93	Реалізовано	149 000,00		квітень	фото
20.	Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства  Безродна Світлана Павлівна тел. 24 84 55	Розроблено проектно-кошторисну документацію.  Укладені договори на ремонтно-будівельні роботи та здійснення технічного та авторського нагляду	100 000,00		квітень	грудень

## Управління капітального будівництва

21.	Встановлення та облаштування глядацьких трибун на бейсбольному стадіоні «Юність»	Начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва  Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Укладено договір з ПП «Профі-Клін» на розробку робочого проекту, замовлено містобудівні умови та обмеження. Проводяться роботи з розробки ПКД	150 000,00		квітень	Реалізацію проекту перенесено на наступний рік
22.	Реконструкція Набережної р. Інгул	Заступник начальника управління капітального будівництва  Білокін Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Розроблено технічне завдання, на підставі якого укладений договір на виготовлення проектно-кошторисної документації з ТОВ "Абріс Либідея"	3 998 057,00	560 000,00	квітень	Реалізацію проекту перенесено на наступний рік
23.	Місту – «Амфітеатр» (сучасний концертний комплекс)	Начальник спецбюджетного відділу управління капітального будівництва  Сурнін Сергій Васильович тел. 24 49 57	Розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт експертної організації ТОВ "Експертиза ЗО" м. Дніпро, № 1299-18 Д, 20.09.18	1 000 000,00	76 140,00	квітень	Реалізацію проекту перенесено на наступний рік

24.	Багатофункціональний громадський простір «Зелений театр»	Заступник начальника управління капітального будівництва  Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Укладено договір з ТОВ «Кіровоградський будівельний Альянс» на розробку проекту. Проектно-кошторисну документацію виготовлено та передано на Експертизу	990 000,00	21 316,00	квітень	Реалізацію проекту перенесено на наступний рік
25.	Молодіжний центр «Сильні духом»	Заступник начальника управління капітального будівництва  Білокінь Сергій Валентинович тел. 24 89 13	Реалізовано	392 000,00	386 812,00	квітень	фото

### Управління освіти

26.	Створення дитячого літнього павільйону для дошкільного навчального закладу при КЗ «НВО «33»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти  Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Реалізовано	150000,00	150000,00	квітень	фото
27.	Благоустрій дитячих майданчиків у ДНЗ №22 «Оленка»	Технік відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання освіти  Ткаченко О.Ю. т. 24 29 07	Реалізовано	150000,00	150000,00	квітень	фото

**Відділ культури і туризму**

28.	Туристично-інформаційні вказівники	Головний спеціаліст відділу культури і туризму  Петринська Вікторія Валеріївна тел. 24 25 70	реалізовано	149 400,00	149 400,00	квітень	фото
-----	------------------------------------	--	-------------	------------	------------	---------	------

Директор департаменту – начальник управління економіки  
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

А. Паливода