

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03365245 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03365245 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	3 750 000,00	29 900 000,00	33 650 000,00	3 066 038,58	17 317 262,39	20 383 300,97	-683 961,42	-12 582 737,61	-13 266 699,03
1.1	Проведення заходів з підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій (ремонт житлового фонду у тому числі ОСББ (співфінансування), влаштування пандусів в житлових будинках осіб з інвалідністю, проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	3 750 000,00	29 900 000,00	33 650 000,00	3 066 038,58	17 317 262,39	20 383 300,97	-683 961,42	-12 582 737,61	-13 266 699,03

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X

в т.ч					
3.1	власних надходжень	X		0,000	X
3.2	інших надходжень	X		0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -					

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	Обсяг витрат на забезпечення капітального поточного ремонтів житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	0	8775000	8775000	0	3203113,58	3203113,58	0	-5571886,42	-5571886,42
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконанням робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0	25561	25561	0	25561	25561	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку									
	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	300000	7000000	7300000	0	2468432,55	2468432,55	-300000	-4531567,45	-4831567,45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконанням робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	0	17	17	0	17	17	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку									
	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	3350000	14125000	17475000	2980038,58	11645716,26	14625754,84	-369961,42	-2479283,74	-2849245,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з фактичним виконанням робіт та перенесенням виконання робіт на 2025 рік.									
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	3203	24040	27243	3203	24040	27243	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку									
	Обсяг видатків на інформаційні послуги(організація навчачь і тренінгів для голів ОСББ)	100000	0	100000	86000	0	86000	-14000	0	-14000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку									
	продукту									
	Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	4860,5	4860,5	0	2449	2449	0	-2411,5	-2411,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0	2	0	0	0	0	0	-2	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	2.7. Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку									
	Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	0	6	6	0	2	2	0	-4	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
	Кількість будинків, на які плануються виготовити технічної документації	8	0	0	0	0	0	-8	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортom бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									

Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	0	5	5	0	3	3	0	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	3203	12022	15225	3101	8485	11586	-102	-3537	-3639
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Кількість послуг, які планується надати	4	0	4	1	0	1	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зростанням вартості однієї послуги									
ефективності									
Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0	1670	1670	0	1169,95	1169,95	0	-500,05	-500,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0	155000	155000	0	32686,022	32686,022	0	-122313,978	-122313,978
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	0	350000	350000	0	305210,89	305210,89	0	-44789,11	-44789,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	0	1352500	1352500	0	1432608,335	1432608,335	0	80108,335	80108,335
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із збільшенням вартості виконаних робіт.									
Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	37500	0	0	0	0	0	-37500	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	0	1400000	1400000	0	822810,85	822810,85	0	-577189,15	-577189,15
Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	1045,89	1175	2220,89	960,99	1372,5	1262,36	-84,9	197,5	-958,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	25000	0	25000	86000	0	86000	61000	0	61000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зростанням вартості однієї послуги.									
якості									
Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	0	19,472	19,472	0	9,58	9,58	0	-9,892	-9,892
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	0	100	100	0	50	50	0	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	0	100	100	0	50	50	0	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	0	300	300	0	100	100	0	-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.									
Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів житлових будинків	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	100	0	0	0	0	0	-100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.										
Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	0	30	30	0	12	12	0	-18	-18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.										
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення.	100	50	87,87	96,8	35,3	42,5	-3,2	-14,7	-45,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.										
Рівень виконання проведення інформаційно-консультативних послуг	100	0	100	86	0	86	-14	0	-14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку із зменшення фактичного показника касових видатків.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Бюджетна програма КПКВК 1216011 за 2024 рік виконана відповідно до виділених та затверджених бюджетних асигнувань.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 081 764,27	9 732 665,01	10 814 429,28	3 066 038,58	17 317 262,39	20 383 300,97	183,43	77,93	88,48
1.1	Проведення заходів з підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій (ремонт житлоого фонду у тому числі ОСББ (співфінансування), влаштування пандусів в житлових будинках осіб з інвалідністю, проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1 081 764,27	9 732 665,01	10 814 429,28	3 066 038,58	17 317 262,39	20 383 300,97	183,43	77,93	88,48
	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	0,00	2 199 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків, оплата сертифікатів по об'єктам житлового фонду та оплата енергетичних сертифікатів	0,00	3 859 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення капітальною поточного ремонтів житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 113,58	3 203 113,58	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0,00	26 962,00	26 962,00	0,00	25 561,00	25 561,00	0,00	-5,20	-5,20
	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 432,55	2 468 432,55	0,00	0,00	0,00
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	1 081 764,27	3 673 380,45	4 755 144,72	2 980 038,58	11 645 716,26	14 625 754,84	175,48	217,03	207,58
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	4 000,00	27 305,00	31 305,00	3 203,00	24 040,00	27 243,00	-19,93	-11,96	-12,98
	Обсяг видатків на інформаційні послуги(організація навчань і тренінгів для голів ОСББ)	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

2.2. Кількість пандусів, які плануються влаштувати	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Кількість сертифікатів по об'єктам житлового фонду, які плануються оплатити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість віконних та дверних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1), які плануються капітально відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість під'їздів в житлових будинках(штукатурні та малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Площа покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	33,39	33,39	33,39
Кількість житлових будинків, які плануються відремонтувати.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні малярні роботи) в яких плануються капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість покрівель житлових будинків, які плануються відремонтувати	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість будинків, на які плануються виготовити технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати.	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити.	979,50	3 265,00	4 244,50	3 101,00	8 485,00	11 586,00	216,59	159,88	159,88	172,97
Кількість послуг, які плануються надати	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0,00	530 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Середня вартість влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках	0,00	85 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 сертифікату житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту одного віконного та дверного блоку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 169,95	1 169,95	0,00	-21,06	-21,06	-21,06
Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 686,02	32 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	0,00	523 200,00	523 200,00	0,00	305 210,89	305 210,89	0,00	-41,66	-41,66	-41,66
Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	0,00	1 360 187,00	1 360 187,00	0,00	1 432 608,34	1 432 608,34	0,00	5,32	5,32	5,32
Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	0,00	1 099 913,00	1 099 913,00	0,00	822 810,85	822 810,85	0,00	-25,19	-25,19	-25,19
Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	1 104,40	1 125,00	1 120,30	960,99	1 372,50	2 333,49	-12,99	22,00	22,00	108,29
Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Рівень оплати сертифікатів по об'єктам житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування), які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) минулого року	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	0,00	6,80	6,80	0,00	9,58	9,58	0,00	40,88	40,88	40,88
Питома вага кількості житлових будинків, які плануються відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів житлових будинків	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які плануються відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	0,00	25,00	25,00	0,00	12,00	12,00	0,00	-52,00	-52,00	-52,00

Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	24,50	11,90	13,60	96,80	35,30	132,10	295,10	196,64	871,32
Рівень виконання проведення інформаційно-консультативних послуг	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів.

ефективності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість Головному управлінню ЖКГ забезпечити часткову реалізацію заходів програми щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду міста Кропивницького в умовах дії воєнного стану в Україні. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів житлового фонду.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану об'єктів житлового фонду.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)