

## ІНФОРМАЦІЯ

### про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницького та стан виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки за 2022 рік

Відповідно до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105 (зі змінами), та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (далі – Постанова КМУ № 590) у звітному періоді фінансування комунальних підприємств галузі проводилося із обмеженістю видатків на виконання робіт та надання послуг, а також по захищених видатках міського бюджету.

Із затвердженої загальної суми фінансової підтримки 6 комунальним підприємствам міста в сумі 146 489,621 тис.грн, протягом звітного періоду проведено фінансування з міського бюджету на суму 138 202,531 тис.грн.

Зокрема, даним комунальним підприємствам спрямовані бюджетні кошти на виконання заходів, а саме:

по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» передбачено відшкодування витрат з ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 15 086,700 тис. грн. Профінансовано підприємство у сумі 15 036,267 тис.грн.

За звітними даними, підприємством надано мешканцям міста 95 745 консультацій, під час яких роз'яснено питання щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 813 заявок по холодному водопостачанню, 1900 заявок по водовідведенню, 893 заявки по тепlopостачанню з проведенням зварювальних робіт та 1777 заявок по електромережах в житлових будинках.

по КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» передбачено фінансову підтримку на придбання обладнання та інвентарю у сумі 108,000 тис.грн, з якої перераховано підприємству за звітний період 98,160 тис. грн;

по комунальному підприємству по утриманню шляхів передбачено суму 100,000 тис. грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період 58,589 тис. грн;

по КП «ЖЕО № 4» Кропивницької міської ради» передбачено загальну суму 36,400 тис.грн (на відшкодування вартості робіт з виконання інженерного обстеження конструкцій житлового будинку, проведення першочергових дій з ремонту і технічного нагляду аварійного житлового будинку та на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування по місту під будівництво житла для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з якої перераховано підприємству за звітний період 26,302 тис. грн.

по КП «Трест зеленого господарства» передбачено загальну суму 1 500,000 тис.грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період 724,696 тис. грн.

З метою забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» передбачено загальну суму 129 658,521 тис. грн, з них на покриття збитків від операційної діяльності у розмірі 90 000,000 тис.грн; на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації в сумі 29 318,727 тис.грн; на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котелень, теплових пунктів (у тому числі виготовлення ПКД) – 7 400,000 тис.грн та на погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації -2 939,794 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 року за напрямком проведення видатків загального фонду міського бюджету профінансовано всього 122 258,517 тис.грн, з яких на покриття збитків від операційної діяльності підприємства – 90 000,000 тис.грн; на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації ПАТ «НАФТОГАЗ України» перераховано підприємству бюджетні кошти за звітний період в сумі 29 318,724 тис.грн; на погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації -2 939,793 тис.грн.

### ***Капітальний ремонт наявного житлового фонду та утримання об'єктів благоустрою***

На 2022 рік передбачено фінансування на проведення капітального ремонту 15 покрівель житлових будинків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) у сумі 5 821,367 тис. грн, у тому числі перехідні 4 об'єкти минулого року. Протягом звітнього періоду виконувались ремонтно-будівельні роботи на житлових будинках за адресами: вул. Лисенка, буд. 4; вул. Героїв Маріуполя, буд. 81; вул. Мозеса Гомберга, буд. 67 та вул. Велика Перспективна, буд. 1. Розроблена проектно-кошторисна документація (ПКД) та виконані роботи по просп. Університетському, буд. 21. Виконання ремонтно-будівельних робіт за звітний період склало 2 739,355 тис. грн.

Передбачено фінансування на капітальний ремонт 137 пасажирських ліфтів з виготовленням проектно-кошторисної документації у багатоповерхових житлових будинках у сумі 10 000,000 тис. грн та на проведення експертизи 72 пасажирських ліфтів у сумі 345,000 тис. грн.

За звітний період виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 48 ліфтів на суму 235,913 тис грн, виконані ремонтні роботи 28 ліфтів на суму 3 098,211 тис грн та технічне діагностування 30 ліфтів на суму 135,160 тис грн.

Виконання ремонтно-будівельних робіт склало 3 469,284 тис. грн.

Передбачено фінансування на капітальний ремонт 10 внутрішньодворових доріг (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 7 107,976 тис. грн. Виконано коригування ПКД по капітальному ремонту прибудинкової території житлового будинку по вул. Олексія Волохова, буд. 9/1 на суму 14,803 тис. грн.

На проведення капітального ремонту віконних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1) передбачено фінансування у сумі 3 835,000 тис. грн. Сума виконання ремонтно-будівельних робіт за звітний період склала 2 033,782 тис. грн.

На проведення капітального ремонту 2-х житлових будинків по вул. Михайлівській, буд. 2 та по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1 передбачено фінансування у сумі 4 477,833 тис. грн.

Проведені роботи з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1. Сума виконаних робіт (з урахуванням виготовлення ПКД та експертизи) становила 3 164,536 тис. грн.

Передбачено фінансування на проведення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у сумі 1 000,000 тис грн (5 об'єктів).

За звітний період виконані ремонтно-будівельні роботи (капітальний ремонт квартир) в сумі 9 21,438 тис. грн за наступними адресами:

вул. Васнецова, 3, кв. 93;

вул. Пацаєва, 8, корп 1, кв. 83;

вул. Євгена Тельнова, 5, кв. 76;

просп. Університетський, 17/2, кв. 523.

### ***Теплова комунальна енергетика і водопровідно-каналізаційне господарство***

Послуги з централізованого опалення в місті Кропивницькому надає комунальне підприємство «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі - Підприємство). Відповідно до програми гідравлічних випробувань Підприємства щодо виявлення дефектних ділянок на теплових мережах до початку опалювального сезону 2022/2023 року були проведені попередні такі гідравлічні випробування, в результаті яких виявлено 240 пошкоджень теплових мереж, які усунуто в повному обсязі.

У 2022 році на КП «Теплоенергетик» КМР» підрядними організаціями проведені ремонтні та інші роботи за рахунок коштів Підприємства, а саме:

поточний ремонт:

водогрійного котла ПТВМ-30М рег. № 609 Південно-Західної котельні по просп. Промисловому, 8 на суму 522,719 тис.грн;

димової труби Н-100м по вул. Енергетиків, 20 на суму 119,406 тис.грн;

свердловини № 8244, Кіровоградська область, Кропивницький район, територія Катеринівської сільської ради на суму 501,168 тис.грн;

кабельних ліній (КЛ- 6кВ та 10 кВ) на загальну суму 109,528 тис.грн;

ремонт та налагодження системи регулювання конденсаційної турбіни АТ- 6 НЗЛ ст. № 5 Кропивницької ТЕЦ на загальну суму 49,399 тис.грн;

конвективної частини котла КВ-ГМ-7, 56-150 рег. № 1492 котельні «Центральна» по вул. Академіка Корольова, 11 на загальну суму 377,874 тис.грн.

*Інші роботи з ремонту:*

випробування турбогенератора Т2-6-2 з виготовленням проектно-кошторисної документації по вул. Енергетиків 20. Вартість виконаних робіт становить 3265,309 тис. грн;

з консервації енергетичного основного обладнання ТЕЦ, а саме: двох парових котлів типу ГМ-1 ст. № 4,5, двох парових котлів ТП-35/50 ст. № 6,7 і двох парових турбін ПР-6-35/10-1,2 та АТ- 6 на загальну суму 494,557 тис.грн;

з налагодження водно-хімічного режиму котлів на Кропивницькій ТЕЦ на загальну суму 48,000 тис. грн;

з електричного вимірювання та випробування електрообладнання Підприємства та смт. Нового на загальну суму 499,998 тис. грн;

з технічного обслуговування електрообладнання на суму 99,919 тис.грн;

з відновлення асфальтобетонного покриття 1500,090 м<sup>2</sup> на суму 986,988 тис.грн;

з повірки засобів вимірювальної техніки на загальну суму 653,207 тис. грн;

з ремонту автотранспортної техніки та перевірки технічного стану автомобілів на суму 582,036 тис. грн;

з технічної діагностики обладнання на суму 346,215 тис.грн.

Здійснено капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-30М рег. № 748 Південно-Західної котельні по просп. Промисловому, 8 на суму 2 732,401 тис.грн.

У 2022 році підрядною організацією здійснено збирання та вивезення відходів вапняного шламу загальним об'ємом 2 452,36 т з території Кропивницької ТЕЦ та подальшою утилізацією підприємством ТОВ «Екостайл» у м. Кропивницькому. Вартість наданих послуг склала 1 075,815 тис. грн.

Проведена робота з відновлення раніше законсервованих котельних Підприємства по вул. Комарова, 6 та по просп. Університетському, буд. 2/5 (обласна лікарня).

Підприємством за рахунок власних коштів розроблено проекти:

з реконструкції котельної обласної лікарні. Проектом передбачається збільшення встановленої потужності до 5,21 МВт з можливістю як автономної роботи котельні для потреб лікарні з відключенням від мереж Південно-Західної котельної, так і з можливістю підключення до її мереж на випадок певних технічних ситуацій. Збільшення потужності виконано шляхом переміщення з котельні по вул. Вінстона Черчилля, 5 незадіяних модулів нагріву «Бернард-МН120еко» загальною потужністю 2,28 МВт;

з капітального ремонту котельні по вул. Комарова, 6. Згідно з проектом передбачено встановлення двох нових водогрійних котлів марки КСВа-2,0 (ВК-32) та КСВа-2,5 (ВК-32), також, як резервний варіант, зберігається незалежна схема підключення споживачів до мереж Південно-Західної котельні. Загальна встановлена потужність котельні становить - 4,5 МВт.

Підключене навантаження становить 1,365 МВт. Крім того, за рахунок коштів Підприємства виконані монтажні роботи обладнання даної котельні.

Проведені ремонтні та налагоджувальні роботи 4 одиниць котлів марки «НИИСТУ-5», завершено монтаж модулів нагріву «Бернард-МН120еко» та додаткового обладнання котельні.

Загальний обсяг коштів, витрачених на виконання підготовчих та ремонтних робіт із забезпечення теплопостачання міста Кропивницького становить 22 330,105 тис. грн.

### ***Водопостачання та водовідведення смт Нового***

Підприємством проведено поточний ремонт діючої свердловини Обознівського водозабору із залученням підрядної організації на загальну суму 501,168 тис.грн.

Підприємством заключено договір з ТОВ «Юрський горизонт» на поточний ремонт другої свердловини Обознівського водозабору на суму 424,966 тис.грн.

Протягом звітної періоду за рахунок власних надходжень проведені роботи на загальну суму 2020,000 тис.грн з:

ревізії, ремонту, очищення, знезараження резервуарів чистої питної води та зовнішніх водопровідних мереж;

відновлення огорожі зон санітарної охорони;

відмивки фільтрів станції II підйому;

ревізії та налагодження насосів, гідролізера;

ремонту водоводу Обознівка – смт Нове та знезараження води.

### ***В напрямку заходів з енергоефективності***

З метою забезпечення виконання завдань Уряду, спрямованих на проведення комплексної термомодернізації житлових будинків відділом підготовлено матеріали за формами, розробленими Офісом Президента, а саме: загальна опалювальна площа, включаючи площу квартир з індивідуальним опаленням; споживання теплової енергії та поточний тариф на теплову енергію; відсоток квартир з індивідуальним опаленням; адреса будинку з відповідними координатами на карті. Всі матеріали направлено до відповідного структурного підрозділу обласної військової адміністрації.

Підготовлено довідку щодо належності до теплових районів відібраних до участі у програмі термомодернізації житлових будинків міста Кропивницького із зазначенням частки від загальної кількості будинків, які обслуговує окрема котельня, та вказано поверховість кожного будинку.

Відповідно до Положення про систему енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 24.09.2019 № 549, щоденно проводиться моніторинг споживання енергоресурсів будівлями бюджетної сфери за допомогою програмного продукту «Енергоплан».

Відповіно до звітів, згенерованих ПП «Енергоплан», протягом 2022 року у порівнянні з 2021 роком закладами бюджетної сфери міста зекономлено: 21,2% теплової енергії; 20,5 % природного газу; 34,9% електроенергії та 23,3 % холодної води.

Постійно оновлюється інформація у розділі «Енергоефективність. Енергозбереження» на офіційному сайті Кропивницької міської ради.

З початку 2022 року продовжувалась співпраця з представниками USAID «Проект з енергетичної безпеки» (USAID ESP) щодо розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького, а саме з компанією «ЮТА» (Urban Technology Alliance), яка стала переможцем у проведенні тендеру на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького.

Надавалися вихідні дані (інформація) на додаткові питання, готувалися відповідні запити на виконавчі органи (про встановлення індивідуального опалення у житлових будинках, питання про земельні ділянки, на яких встановлено (планується встановлювати) котельні, тощо).

Опрацьовано та підготовлено матеріали Меморандуму про взаєморозуміння Кропивницької міської ради та Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо можливості реалізації проєкту виробництва тепла та електричної енергії з альтернативних видів палива у місті Кропивницькому.

Рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.08.2022 року № 538 надано згоду на встановлення котлів та іншого додаткового обладнання на територіях КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Кропивницької міської ради» (вул. Олени Журливої, 1), КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» (вул. Святослава Хороброго, 3-а) та КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради» (вул. Короленка, 56) для можливості здійснення їх опалення на альтернативних видах палива.

У 2022 році два заклади охорони здоров'я (КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» КМР» та КНП «Центральна міська лікарня» КМР») обладнано котлами на альтернативних видах палива (пелети) із загальною потужністю впроваджених котелень відповідно 0,8 МВт та 1,2 МВт. Роботи виконувала підрядна організація ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО». Підписано відповідні договори, затверджено тарифи на надання послуг з теплопостачання, проведено пуско-налагоджувальні роботи та з 01.12.2022 котельні запуснено в роботу.

З метою забезпечення стабільного теплопостачання будівель та споруд обласної лікарні по просп. Університетському, 2/5 встановлено модулі нагріву «Бернард-МН 120 еко» загальною потужністю 2,28 МВт в будівлі теплового пункту біля котельні обласної лікарні. В котельні по вул. Комарова, 6 встановлено 2 котли потужностями 2 МВт та 2,5 МВт.

Сформовано перелік проєктів, що пропонувалися до фінансування за рахунок коштів Програми з відновлення України по місту Кропивницькому, а саме: відібрано об'єкти для проєктів; проведено відповідні розрахунки; заповнено анкети по кожному проєкту окремо; підготовлено відповідні презентації по проєктах та надано до департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради.

Сформовано перелік потреби у генераторах для об'єктів критичної інфраструктури міста, перелік необхідного обладнання, матеріалів, спецтехніки для КП «Теплоенергетик» КМР», а також потребу у мобільних котельнях на твердому паливі для забезпечення теплом будівель закладів охорони здоров'я під час проходження опалювального сезону 2022/2023 року у м. Кропивницькому в умовах воєнного стану та направлено до облдержадміністрації, а також до керівництва проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

У листопаді 2022 року в рамках Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Кропивницькою міською радою, КП «Теплоенергетик» КМР і USAID Проектом енергетичної безпеки (ПЕБ), місто отримало 1 екскаватор-навантажувач, який дасть змогу покращити роботу підприємства у забезпеченні безперебійного постачання тепла і води всім категоріям споживачів.

В рамках «Угоди мерів» з метою проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед населення щодо впровадження енергоефективних заходів, у жовтні 2022 року в місті Кропивницькому проводилися Дні енергії. Активно долучилися до проведення Днів енергії заклади культури, лікувально-профілактичні установи, комунальні підприємства міста.

### ***Благоустрій міста***

Роботи та надання послуг з благоустрою Кропивницької міської територіальної громади здійснюють п'ять комунальних підприємств, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради.

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» за 2022 рік виконано роботи з утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідації сміттєзвалищ міста на загальну суму 55 869,608 тис.грн, а саме:

в зимовий період проводились роботи з прибирання доріг міста від снігу, льоду, посипання доріг протиожеледними матеріалами; прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 185 урн та прибирання 93 зупинок громадського транспорту по вулицях міста, а також здійснювало прибирання вулично-дорожньої мережі міста після зимового утримання (очищення дорожнього покриття від сміття, ґрунтових наносів шляхом підмітання вручну та за допомогою спецтехніки); проводились роботи з санітарного очищення міста (систематичне вивезення сміття з 42 контейнерів, з 12 контейнерних майданчиків міста), з ліквідації локацій сміттєзвалищ (141 шт. обсягом майже 7,6 тис. тонн), на дорогах з асфальтовим покриттям проводилося усунення аварійної ямковості гарячим та холодним асфальтобетоном, а також за допомогою установки для ямкового ремонту (УЯР), грейдерування (з підсипанням щебенем проблемних місць) дорожнього покриття по вулицях, провулках, тупиках, проїздах, які не мають асфальтового покриття, інші роботи, які пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.

Крім того, службою по вилову безпритульних тварин КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради» проведено вилов 123 особин (собак) на суму 174,190 тис.грн, яких було в подальшому передано на стерилізацію до відповідної організації. Середня вартість робіт з урахуванням вилову безпритульних собак, їх стерилізації з післяопераційним утриманням становила 1,4 тис.грн.

КП «Благоустрій» КМР» протягом звітнього періоду виконувались роботи з комплексного утримання зелених насаджень на прилеглих територіях біля в'їзних знаків, на територіях парків, скверів, на газонних частинах вулиць міста та громадської вбиральні на території парку «Ковалівський».

Виконувалися такі види робіт: очищення садових доріжок від снігу та посипання відсівом; формувальне та санітарне обрізування дерев; очищення газонів, квітників від сміття, вивезення сміття; завезення та підсипання землі на квітники; покіс трави та бур'янів, висадження квітів та догляд за ними; та інше на суму 19 950,100 тис.грн.

Також КП «Благоустрій» КМР» придбано спеціалізоване обладнання - подрібнювач гілок на суму 98,160 тис.грн.

КП «Єлізавета» проведено поточний ремонт зелених насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи. Знесено сухих, аварійних, фаутих дерев – 517 од., висаджено молодих саджанців дерев – 320 од. та 85 од. кущів на загальну суму 6 069,300 тис. грн.

На утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи (покіс трави та бур'янів, видалення порослі дерев, очищення урн від сміття, вивезення сміття, утримання вбиральні) використано кошти в сумі 4 248,222 тис.грн.

На влаштування зупинок громадського транспорту, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, було затверджено кошти в сумі 637,200 тис.грн, з яких для облаштування павільйонів на зупинках міського пасажирського транспорту використано кошти в сумі 133,510 тис.грн, а саме: на зупинці «Просп. Промисловий», біля кінцевої зупинки маршруту № 113 по просп. Університетському.

КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради» проводились роботи з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою діючих та закритих кладовищ (у тому числі і меморіального комплексу на Фортечних валах): очищення доріжок та проїздів від снігу; прибирання, систематичне очищення контейнерів, вивезення сміття з території кладовищ; видалення порослі дерев; покіс трави та бур'янів, обрізування чагарників, завезення води в ємності тощо. За звітний період використано бюджетні кошти в сумі 3 999,423 тис.грн.

Виготовлено проектно-кошторисні документації та проведено їх експертизи на 2 об'єкти щодо реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського та Далекосхідного кладовищ в місті на суму 114,732 тис.грн

КП «Міськвітло» Кропивницької міської ради» за 2022 рік виконувалися роботи з технічного обслуговування та утримання у належному стані 531 км мереж зовнішнього освітлення, 15 073 світлоточок (заміна ламп, заміна та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж, визначення коротких замикань та обривів дротів, натяг провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників, очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування світильників та інше).



Загальна вартість виконаних вищезазначених робіт становила 10 948,491 тис. грн. Відшкодування вартості електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста за звітний період становить 8 459,681 тис.грн.

КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Кропивницької міської ради» (одержувач бюджетних коштів) за рахунок коштів міського бюджету виконано роботи з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (68 діючих світлофорних об'єктів) на загальну суму 4 264,663 тис. грн (заміна ламп, тиристорів, резисторів, ремонт контролерів та інше) та відшкодовано вартість спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів в сумі 462,846 тис. грн.

Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень проведено відновлення та нанесення дорожньої і пішохідної розміток на суму 1 192,830 тис.грн (9,1 км) - по вул. Великій Перспективній та біля навчальних закладів міста.

З метою вдосконалення роботи комунальних підприємств, а також для оптимізації ресурсів, ефективного та раціонального витрачання коштів місцевого бюджету, рішенням Кропивницької міської ради від 16.12.2022 року № 1088 розпочато процес реорганізації КП «СМЕО» Кропивницької міської ради» шляхом приєднання до КП «Міськвітло» Кропивницької міської ради».

З метою зменшення дорожньо-транспортних пригод та травматизму людей встановлено засоби заспокоєння руху (у тому числі пристрої примусового зниження швидкості) на найбільш вразливих ділянках доріг міста:

за напрямком руху автомобілів по вул. Пашутінській, перед виїздом на вул. Гоголя;

по вул. Академіка Корольова, біля КЗ НВО ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кропивницької міської ради Кіровоградської області»;

по вул. Приміській, від будинку № 44 до перехрестя з вул. Нижньою Прирічною. Вартість вищезазначених робіт становила 280,387 тис.грн.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху, для подальшого встановлення нового світлофорного об'єкта (із затвердженої суми 3186,000 тис.грн) виконано експертизу ПКД з капітального ремонту (влаштування) світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П'ятихатської на суму 5,383 тис.грн.

На 2022 рік передбачено кошти на проведення капітального ремонту доріг, тротуарів, відновлення мереж зовнішнього освітлення, встановлення нових світлофорів тощо по об'єктах, які є перехідними з 2021 року, на які проведено конкурсні процедури торгів, визначено підрядні організації та укладено відповідні договори, а також передбачені нові об'єкти. Проте, відповідно до вимог Постанови КМУ № 590 не здійснюється (або здійснюється частково) фінансування по нижчезазначених капітальних видатках.

На проведення робіт з капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації затверджено видатки в сумі 7 294,000 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 року виконано роботи по вул. Сергія Сенчева (від вул. Родникової до будинку № 67 по вул. Сергія Сенчева) на суму 204,202 тис.грн (об'єкт є перехідним з 2021 року).

На проведення робіт з поточного ремонту доріг, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації передбачено кошти в сумі 3 533,655 тис.грн. Це об'єкти: «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький» (коригування, завершення); «Поточний ремонт дороги по вул. Братиславській, від вул. Миколи Левитського до вул. Авіаційної, м. Кропивницький». Станом на 01.01.2023 року виконано поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній (проведено коригування ПКД та її експертну оцінку) на суму 23,102 тис.грн.