

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницького та стан виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки за січень - грудень 2023 року

За рахунок бюджету Кропивницької міської територіальної громади проводилось фінансування на загальну суму 868 782,948 тис. грн по заходах Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105 (зі змінами) (далі - Комплексна програма), із передбаченої загальної суми на 2023 рік – 931 969,344 тис. грн. Забезпечення фінансовими ресурсами за звітний період по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (далі - Головне управління) - 93,2 %.

Зокрема, в напрямку **забезпечення функціонування комунальних підприємств галузі, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**, із передбаченої загальної суми 18 386,415 тис. грн фінансової підтримки 8-м комунальним підприємствам міста протягом звітного періоду профінансовано на суму 18 326,978 тис. грн (99,7 % від передбачених сум), а саме:

по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» передбачено відшкодування витрат з ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 14 308,000 тис. грн, з яких профінансовано 14 307,950 тис. грн.

За звітними даними, вищезазначеним підприємством надано мешканцям міста 32094 консультації, під час яких роз'яснено питання щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 846 заявок щодо холодного водопостачання, 1822 заявки щодо водовідведення, 679 заявок щодо тепlopостачання з проведенням зварювальних робіт та 1860 заявок щодо електромереж у житлових будинках;

по комунальному підприємству по утриманню шляхів передбачено суму 120,000 тис. грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період 60,613 тис. грн;

по КП «Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради» передбачено загальну суму 643,915 тис. грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, яку перераховано підприємству за звітний період у повному обсязі.

На проведення розрахунків зі сторонніми надавачами послуг з погашення боргів підприємств та з метою зменшення збитків від операційної діяльності комунальних підприємств у 2023 році виділена і у повному обсязі перерахована фінансова підтримка житлово-експлуатаційним організаціям Кропивницької міської ради у загальній сумі 3 269,700 тис.грн,зокрема:

КП «ЖЕО № 1» КМР - у сумі 1 030,000 тис.грн;
КП «ЖЕО № 2» КМР - у сумі 870,200 тис.грн;
КП «ЖЕО № 3» КМР - у сумі 260,700 тис.грн;
КП «ЖЕО № 4» КМР - у сумі 1 108,800 тис.грн.

В напрямку **забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії** із затвердженої загальної суми 261 956,292 тис. грн, протягом звітного періоду профінансовано з міського бюджету КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі - Підприємство) на загальну суму 248 101,757 тис.грн, а саме:

на покриття збитків від операційної діяльності Підприємства (190 136,109 тис.грн) профінансовано 186 823,905 тис.грн;

на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації (46 431,901 тис.грн) профінансовано 46 431,900 тис.грн;

на погашення заборгованості (5 039,646 тис.грн) за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації профінансовано у повному обсязі;

на відшкодування витрат Підприємству на розроблення схеми теплопостачання міста (6 500,000 тис.грн) профінансовано 1 950,000 тис.грн.

на проведення капітальних ремонтів котелень, теплових мереж, основних засобів, обладнання тощо (10 348,636 тис. грн) профінансовано 7 856,307 тис.грн.

На **експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації** (далі - ПКД) на 2023 рік передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 16 521,695 тис. грн, з яких профінансовано - 10 814,429 тис.грн.

Із загальної суми передбачених видатків на проведення робіт з капітального ремонту 5 покрівель житлових будинків (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 3 800,000 тис.грн, витрачено кошти протягом звітного періоду у розмірі 2 720,374 тис.грн.

Зокрема, у повному обсязі виконано ремонтно-будівельні роботи на покрівлях житлових будинків за адресами: вул. Василя Нікітіна, буд.15, корп.1 та вул. Героїв України,буд. 36, загальна вартість яких склала 2 391,170 тис. грн.

Виконувались роботи по 2-х об'єктах за адресами: вул. Велика Перспективна, буд. 10 та вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), буд.81, на які витрачено кошти у сумі 294,204 тис.грн. Виконані роботи з коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: вул. Олексія Єгорова, буд.26 на суму 35,000 тис. грн.

Передбачено фінансування на капітальний ремонт 4-х внутрішньодворових доріг (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 4 700,000 тис. грн. Виконано роботи з капітального ремонту по вул. Олексія Волохова, буд. 9/1, вул. Генерала Жадова, буд. 21, корп.1, вул. Степана Чобану (Добровольського), буд .9 на суму 3 655,460 тис.грн та розроблено ПКД на 1 об'єкт (вул. Металургів, буд. 23) на суму 17,920 тис.грн.

Із передбаченої суми фінансування на рік 877,000 тис. грн на проведення капітального ремонту 2-х житлових будинків (по вул. Михайлівській, буд. 2, та по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1) виконані роботи у повному обсязі разом з коригуванням ПКД з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Космонавта Попова, буд. 24, корп. 1 на суму 530,253 тис. грн.

Із загальної суми передбачених видатків на проведення робіт з поточного ремонту 4-х внутрішньодворових доріг (у тому числі виготовлення ПКД) у сумі 1 300,000 тис.грн, витрачено кошти протягом звітнього періоду у розмірі 1 081,764 тис.грн.

Зокрема, виконані ремонтні роботи по вулицях: Велика Перспективна, 8, Лінія, 10-а та Зінченка, 9 на загальну суму 1 060,764 тис.грн. Скоригована ПКД на 2 об'єкта: по вулицях Полтавській, 22 та Великій Перспективній, 8 на загальну суму 21,000 тис.грн.

Із загальної суми передбачених видатків на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів у розмірі 13 413,000 тис.грн, витрачено кошти протягом звітнього періоду у розмірі 10 260,938 тис.грн.

На 2023 рік передбачено фінансування на капітальний ремонт 74 пасажирських ліфтів з виготовленням ПКД у багатоповерхових житлових будинках у сумі 12 842,424 тис. грн та на проведення експертизи 19 пасажирських ліфтів у сумі 86,700 тис. грн. За звітний період виконано ремонтні роботи по 66 пасажирських ліфтам на суму 10 055,711 тис. грн та технічне діагностування 19 ліфтів на суму 86,651 тис грн.

На проведення капітального ремонту 2-х житлових будинків по вул. Михайлівській, 2, по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 передбачено фінансування у сумі 877,000 тис. грн. Виконані у повному обсязі роботи з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 на суму 530,253 тис. грн.

На співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) передбачено фінансування 8 об'єктів на загальну суму 3 858,695 тис. грн, з якої профінансовано - 2 199,827 тис.грн.

За звітний період виконані роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків за адресами: вул. Героїв-рятувальників (Волкова), буд. 8 та заміна віконних блоків на сходовій клітині житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1. Виконання робіт становило 2 148,002 тис. грн.

Перехідні 2 об'єкта на 2024 рік є: ОСББ по вул. Юрія Коваленка, 7 та ОСББ «Злагода Люкс» по вул. Вокзальній, 22 і за виконані роботи по ПКД проведена оплата у розмірі 51,825 тис. грн.

На влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення ПКД передбачено фінансування у сумі 400,000 тис. грн до під'їзду № 2 житлового будинку за адресою: вул. Марії Примаченко, буд.5. Виконані роботи по улаштуванню даного пандуса становили 85,630 тис грн.

На проведення капітального ремонту під'їздів у житлових будинках передбачено видатків на 2 об'єкта на суму 1 000,000 тис. грн, з якої профінансовано за виконані роботи 523,200 тис.грн.

Виконані частково ремонтні роботи по об'єкту: вул. Соборна, буд. 22, під'їзд № 1, на який витрачено кошти у сумі 482,839 тис. грн та який є перехідним об'єктом на 2024 рік.

Виготовлена ПКД по об'єкту: вул. Юрія Коваленка, буд.25/19, корп. 1 на суму 40,361 тис.грн та укладений відповідний договір про виконання робіт по даному об'єкту.

Теплова комунальна енергетика і водопровідно-каналізаційне господарство

Послуги з централізованого опалення в місті Кропивницькому надає комунальне підприємство «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі - Підприємство).

Підприємством проведено відкриті торги з особливостями на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького (далі - Схема), визначено переможця - ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ».

Укладено договір від 15.03.2023 № 2 між КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» та ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» на послуги з інженерного проєктування на розроблення Схеми на суму 6 500, 000 тис. грн. Згідно з пунктом 1.2. Договору загальний строк розробки схеми теплопостачання становить до 140 робочих днів після підписання Договору з дня сплати авансового платежу. Авансовий платіж був здійснений Підприємством 03.04.2023 року на суму 1950,000 тис. грн.

Після опрацювання вихідних даних та здійснення відповідних розрахунків 11.10.2023 представниками ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» вдруге у міській раді проведено презентацію проєкту з розроблення Схеми, яка містила аналіз стану існуючої системи теплопостачання міста, альтернативні сценарії теплопостачання та проєкти розвитку системи теплопостачання міста Кропивницького. За результатами зустрічі заступник міського голови О. Мосін надав доручення представникам ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» включити фінансово-економічні розрахунки та підготувати графічну презентацію Схеми і представити її на розгляд депутатів міської ради. 27 грудня 2023 року Підприємством укладено додаткову угоду до договору від 15.03.2023 № 2 з ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ», якою продовжено термін виконання робіт до 31 березня 2024 року. У грудні 2023 року після проведення ряду коригувань та доопрацювань, ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ» направлено до Підприємства остаточний варіант розробленого проєкту схеми теплопостачання міста Кропивницького для опрацювання та подальшого направлення його до Мінрегіну України на погодження.

Вцілому по тепловому господарству Підприємства:
підготовлено у повному обсязі 23 котельні;
проведено поточний ремонт та ревізію теплових мереж у повному обсязі із запланованих 163,2 км;

виконано заміну пошкоджених трубопроводів теплових мереж протяжністю 2,41 км;

після завершення опалювального періоду 2022/2023 року відповідно до програми гідравлічних випробувань, у квітні 2023 року на теплових мережах були проведені попередні гідравлічні випробування з метою виявлення дефектних ділянок на трубопроводах, в результаті яких було виявлено 183 пошкодження теплових мереж;

в міжопалювальний період власними силами Підприємства було усунуто 246 пошкоджень трубопроводів теплових мереж;

виконано у повному обсязі поточний ремонт 6 центральних теплових пунктів;

проведено роботи з відновлення асфальтобетонного покриття на 92 об'єктах загальною площею 4 011,3 м².

Сума витрачених коштів на підготовку теплового господарства Підприємства до початку опалювального періоду 2023/2024 року становила 24 804,686 тис. грн.

Для запобігання корозії енергетичного обладнання ТЕЦ, під час зупинення станції була проведена консервація основного обладнання, а саме: двох парових котлів типу ГМ-1 ст. №4,5, двох парових котлів ТП-35/50 ст. № 6,7 та парових турбін ПР-6-35/10-1,2 та АТ-6 на загальну суму 343,609 тис.грн.

Проведено роботи з капітального ремонту котелень:

по вул. Миру (ремонт жаротрубної частини водогрійного котла КВС-2,0 «ВК-21») на суму 1 236,813 тис.грн;

по вул. Шатила (ремонт жаротрубної частини водогрійного котла КВС-2,0 «ВК-21») на суму 1 234,595 тис.грн;

по вул. Степана Чобану (Добровольського) ремонт водогрійного котла КВГМ-10-150 рег. № 836 на суму 1 361,812 тис.грн;

«Центральна» по вул. Академіка Корольова, 11 (ремонт водогрійного котла КВГМ-7,56 рег. № 1490) на суму 769,740 тис.грн.

Крім того, проведено капітальні ремонти водогрійних котлів «ВК-21» 4 шт. на котельні «Правди-93» по вул. Героїв - рятувальників (Волкова) відновлення раніше законсервованої котельні на суму 2 450,257 тис.грн, турбогенератора Т2-6-2 на Кропивницькій ТЕЦ на суму 1774,341 тис. грн та покрівлі складу Кропивницької ТЕЦ на суму 1 059,289 тис.грн.

Проведено повірку засобів вимірювальної техніки на суму 433,966 тис.грн та поточний ремонт трансформаторних підстанцій електроживлення котельних на суму 94,722 тис.грн. Виконано роботи з визначення місця пошкодження та ремонту кабельних ліній електроживлення котельних на суму 147,647 тис.грн.

Продовжується реалізація проектів з відновлення раніше законсервованих котелень по вул. Любомира Гузара (Комарова), 6 та по просп. Університетському, 2/5 (обласна лікарня). Споживачі даних котелень підключені до мереж Південно-західної котельні, яка була введена в експлуатацію у 1985 році та має встановлену потужність 412 МВт. Теплові мережі від котельні експлуатуються більше 25 років, втрати теплової енергії в мережах досягають 40 %.

Проходження опалювального періоду 2023/2024 року

На виконання рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10.10.2023 № 846 «Про початок опалювального сезону 2022/2023 року» Підприємством розпочато опалювальний період 16.10.2023 для лікувальних закладів, та 13.11.2023 для всіх інших споживачів.

На дату звітнього періоду для надання послуги з теплопостачання споживачів м. Кропивницького в роботі знаходяться 21 котельня та Кропивницька ТЕЦ.

Котельні працюють в штатному режимі підтримуючи роботу обладнання відповідно до затвердженого температурного графіка, що дозволяє забезпечувати споживачів тепловою енергією.

В лікарняних закладах, дитячих дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах, температура внутрішнього повітря підтримується в межах санітарних норм. Проводиться постійний контроль за якістю надання послуг з теплопостачання.

З початку опалювального періоду 2022/2023 року станом на 31.12.2023 року на теплових мережах підприємства виникло 156 аварійні ситуації, які ліквідовувалися в короткий термін, що в залежності від складності робіт, становило від 4 до 8 годин.

В напрямку заходів з енергоефективності

На виконання завдань Уряду у сфері енергозбереження та відповідно до Положення про систему енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста Кропивницького, затвердженого рішенням Виконавчого комітету міської ради від 24.09.2019 № 549, протягом звітнього періоду проводився моніторинг споживання енергоресурсів будівлями бюджетної сфери за допомогою програмного продукту «Енергоплан».

Згідно зі звітами, згенерованими ПП «Енергоплан», протягом 2023 року у порівнянні з відповідним періодом 2022 року закладами бюджетної сфери міста зекономлено: 22,4 % теплової енергії; 40,0 % природного газу.

Розпорядженням міського голови від 03.04.2023 року № 48 затверджено план діяльності системи енергетичного менеджменту Кропивницької міської територіальної громади на період до 2027 року, яким визначено основні цілі та ключові показники результативності роботи системи енергетичного менеджменту. Здійснювалась координація роботи осіб виконавчих органів, відповідальних за впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу, шляхом проведення консультативно-роз'яснювальної роботи та надання пропозицій щодо вдосконалення системи енергоменеджменту.

Продовжувалась робота щодо впровадження ЕСКО-механізму в будівлях бюджетних установ міста. Станом на 01.01.2024 у Кропивницькій міській територіальній громаді діє 18 енергосервісних договорів, за якими вже завершено всі види робіт з комплексної термомодернізації будівель, наразі продовжуються виплати за договорами з отриманої економії електроенергії та тепла (в опалювальний період).

Завдяки заходам, впровадженим за механізмом енергосервісу, протягом 2023 року у будівлях бюджетної сфери зекономлено 2 831,6 Гкал та 138 150 кВт*год (з початку дії договорів енергосервісу зекономлено: 11 847,7 Гкал та 215 450 кВт*год).

З метою подальшого впровадження механізму енергосервісу в місті Кропивницькому та на виконання пунктів 3,4 Порядку формування, оприлюднення та оновлення переліку виконавців енергосервісу, потенційних об'єктів енергосервісу, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 20.10.2022 року № 360, Головним управлінням постійно формуються переліки закладів бюджетної сфери, які можуть бути потенційними об'єктами енергосервісу, та щоквартально направляються до департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної військової адміністрації.

Інформацію про стан укладання енергосервісних договорів по м. Кропивницькому розміщено на офіційному сайті міської ради за посиланням: http://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-dogovoriv_01-06-022.pdf

Гостро стоїть питання модернізації (переоснащення) централізованої системи теплопостачання міста.

Постійно оновлювалась потреба у генераторах для об'єктів критичної інфраструктури міста, перелік необхідного обладнання, матеріалів, спецтехніки для Підприємства, а також потреба у мобільних котельнях на твердому паливі та направлялася до профільного департаменту обласної військової адміністрації, а також до керівництва проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та дитячого фонду ЮНІСЕФ, який опікується проблемами постачання якісної води населенню.

Станом на 01.01.2024 Підприємство має п'ять модульних котелень, 30 електрогенераторів, матеріали та обладнання, необхідні для роботи тепло-, -водогосподарства (засувки та труби різних діаметрів, ємності для води, сіль для хімводоочищення теплоносія тощо). Загалом в рамках міжнародної технічної допомоги (від USAID та UNISEF) протягом 2023 року Підприємством отримано матеріалів та обладнання на суму понад 60 млн грн.

В рамках проведення Європейського тижня сталої енергетики у місті Кропивницькому проведені заходи у червні 2023 року - Днів енергії, основними учасниками проведення у яких стали діти, які наразі перебували у літніх таборах відпочинку в окремих навчальних закладах. Багато тематичних малюнків на папері та асфальті, зображених дітьми, викладено на сторінках закладів у Фейсбуці. Найактивнішим та старанним художником вручено заохочувальні подарунки, надані представництвом «Угода мерів – Схід» в Україні.

У закладах культури розміщено інформаційні стенди, об'яви щодо енергозбереження, в тому числі флаєри «Готуємось до зими».

З працівниками закладів охорони здоров'я, окрім розміщення інформаційних матеріалів на дошках оголошень та інформаційних стендах, проведено наради, бесіди щодо ощадного і ефективного споживання енергоресурсів на робочих місцях та в побуті.

У приміщеннях житлово-комунальних об'єднань міста у загальнодоступних для мешканців місцях розміщено флаери та постери щодо економії енергоресурсів, надані представниками програми «U-LEAD з Європою».

Проведено інструктажі з працівниками ЖЕО (ЖЕК) щодо забезпечення режиму економного споживання енергоресурсів у приміщеннях підприємств та на робочих місцях.

Інформацію про проведення Днів енергії розміщено на офіційному сайті міської ради за посиланням: <https://kr-rada.gov.ua/2023-rik-dni-energi/>.

На офіційному сайті міської ради в розділі «Новини» Головним управлінням неодноразово розміщувалася інформація щодо вжиття заходів з економії електроенергії, в якій містився заклик до кропивничан про зимові «сюрпризи» в умовах війни, можливі ситуації із відключення електроенергії та передбачення альтернативних видів живлення.

Благоустрій міста

Роботи та надання послуг з благоустрою території Кропивницької міської територіальної громади здійснюють чотири комунальних підприємства, які входять до структури Головного управління, а саме: КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради», КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради», КП «Міськсвітло» Кропивницької міської ради» та КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради».

У 2023 році на організацію робіт з благоустрою міста передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 126 862,551 тис. грн, з яких профінансовано – 119 807,632 тис. грн.

Так, КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» із передбачених видатків у сумі 62 310,000 тис. грн протягом звітнього періоду виконано роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста на суму 61 599,812 тис. грн, а саме: прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 185 урн та прибирання 91 зупинки громадського транспорту по вулицях міста, а також здійснювалося прибирання вулично-дорожньої мережі міста після зимового утримання (очищення дорожнього покриття від сміття, ґрунтових наносів шляхом підмітання вручну та за допомогою спецтехніки); проводились роботи із санітарного очищення міста (систематичне вивезення сміття із 33 контейнерів, з 7 контейнерних майданчиків міста), з ліквідації локацій сміттєзвалищ (56 од. обсягом 3958,58 тонн), на дорогах з асфальтовим покриттям проводилося усунення аварійної ямковості гарячим та холодним асфальтобетоном, грейдерування (з підсипанням щебенем проблемних місць) дорожнього покриття по вулицях, провулках, тупиках, проїздах, які не мають асфальтового покриття, інші роботи, пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.

Підприємством за рахунок коштів міського бюджету придбано автотехніку та обладнання на загальну суму 25 999,393 тис. грн, в тому числі:

- 3 940,000 тис. грн - міні-навантажувач Bobcat S-570 з навісним обладнанням;
- 2 759,940 тис. грн - фронтальний ковшовий навантажувач;
- 4 375,000 тис. грн - автогрейдер SHANTUI моделі SG17-B6;

- 6 149,700 тис. грн - автомобіль самоскид МДКЗ-31-31 на базі JAC N350 СБМ;
- 6 758,850 тис. грн - автомобіль МДКЗ-26-16 на базі JAC N200 СБМ;
- 1 881,855 тис. грн - причіпна вакуумна підмітально-прибиральна машина ZMC 2.0;
- 59,700 тис. грн - віброплита ЕРС-084Н;
- 36,999 тис. грн - віброплита MS90-4 Honda GX160;
- 37,349 тис. грн - швонарізчик MF14-4 двигун Honda GX200.

КП «Благоустрій» КМР» із передбачених видатків у сумі 23 906,000 тис. грн протягом звітнього періоду виконувались роботи з комплексного утримання зелених насаджень на прилеглих територіях біля в'їзних знаків, на територіях парків, скверів, на газонних частинах вулиць міста. Виконувалися такі види робіт: формувальне обрізування дерев; очищення газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття, інше на суму 23 906,000 тис. грн.

Підприємством за рахунок коштів міського бюджету придбано автотехніку на суму 9 069,000 тис. грн, в тому числі:

- 5448,000 тис. грн - автопідйомник ричажно-телескопічний АТ-28/8 на шасі DAYUNCGC1141;
- 3 621,000 тис. грн - машина дорожня комбінована зі змінним обладнанням АТ МДК 18/09 на базі DAYUNCGC 1140.

КП «Міськсвітло» КМР» протягом звітнього періоду виконувалися роботи з технічного обслуговування та утримання у належному стані 531 км мереж зовнішнього освітлення, 15 073 світлоточок (заміна ламп та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж, визначення коротких замикань та обривів дротів, натяг провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників, очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування світильників та інше). Загальна вартість виконаних вищезазначених робіт становить 12 003,313 тис. грн із передбачених видатків у сумі 14 000,000 тис. грн на рік.

Відшкодування вартості електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста за звітний період становить - 6 568,873 тис. грн із передбаченої суми на рік - 10 039,451 тис. грн.

На капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із запланованих 835,000 тис. грн за звітний період використано кошти в сумі 732,438 тис. грн (83 світлоточок, 2,653 км). Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях Малиновій, Яблуневій та Центральній на території смт Нового.

За рахунок коштів міського бюджету виконано роботи з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху, це 68 діючих світлофорних об'єктів; встановлення нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків (380 шт) на загальну суму 4 601,863 тис. грн із передбачених 5 795,553 тис.грн. Також на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорів використано кошти в сумі 509,016 тис.грн.

Для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень виконано нанесення дорожньої та пішохідної розміток на суму 5 239,732 тис.грн (61,13 км, 8615 кв.м) із передбачених 6 000,000 тис.грн. Зокрема, по вулицях Великій Перспективній, Яновського, Короленка, Холодноярській, Незалежності, Святослава Хороброго, Євгена Тельнова, Кропивницького, Академіка Корольова, Бобринецький шлях, проспекту Університетському, Олександрійському шосе та інших, а також біля навчальних закладів міста.

На поточний ремонт засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження швидкості), з виготовленням кошторисної документації, по місту Кропивницькому у повному обсязі використано кошти на суму 95,404 тис.грн. Це об'єкти, які знаходяться:

біля КЗ «Гімназія «Ерудит» КМР» (колишня ЗОШ № 19) по вул. Героїв-рятувальників (Волкова);

біля НВО № 32 по вул. Княгині Ольги (Глинки);

по вул. Кавалерійській;

по вул. Академіка Корольова (біля дитячого садка);

на перехресті вулиць Шевченка та Архангельської.

На капітальний ремонт (улаштування) світлофорного об'єкта (з виготовленням ПКД) використано кошти в сумі 1 482,598 тис.грн. Виконано роботи з влаштування світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П'ятихатської, який обладнаний звуковим сигналом для осіб з вадами зору.

Підприємством за рахунок коштів міського бюджету придбано автопідйомник автомобільний гідравлічний АТ-14/5 (обладнання SOKAGEA314) вартістю 3 312,000 тис.грн.

КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» КМР» із передбачених видатків на рік у сумі 5 300,000 тис.грн проведені роботи з утримання кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах та в смт Новому, на які за звітний період витрачено кошти в у повному обсязі.

Зокрема, проводилось прибирання, вивезення сміття; видалення порослі дерев; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; інші роботи, пов'язані з утриманням кладовищ.

За рахунок коштів міського бюджету зазначеним підприємством придбано обладнання на суму 238,651 тис.грн, в тому числі:

206,320 тис. грн – подрібнювач гілок АМ-120 ТР-КТРО поворотний з валом кардан (з комплектом ножів);

32, 331 тис.грн – висоторіз НТ 135.

Із загальної суми 19 470,434 тис. грн передбаченого заходу щодо реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань), у тому числі виготовлення ПКД, станом на 01.01.2024 профінансовано на суму на виконання робіт 3 831,295 тис.грн, з якої:

виготовлено ПКД, проведено експертизу, проведено роботи на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому у сумі 3 540,045 тис.грн;

проведено експертизу ПКД по об'єкту: «Реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому» у сумі 291,250 тис.грн.

На поточний ремонт зелених насаджень (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) із передбачених річних видатків у сумі 5 450,000 тис.грн використано кошти в сумі 5 325,859 тис. грн (знесення сухих, аварійних, фаутих дерев - 418 дерев).

На утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи (видалення порослі дерев, очищення урн від сміття, вивезення сміття, утримання вбиральні) використано кошти в сумі 4 366,561 тис. грн.

Із запланованих заходів, передбачених Комплексною програмою на 2023 рік, виділено кошти на проведення капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів, відновлення мереж зовнішнього освітлення, встановлення нових світлофорів тощо по об'єктах, які є перехідними з 2021-2022 років, на які проведено конкурсні процедури торгів, визначено підрядні організації та укладено відповідні договори, а також нові об'єкти благоустрою.

Щодо проведення капітального ремонту доріг, вулиць, провулків, в тому числі виготовлення ПКД, то із передбаченої суми 10 463,281 тис.грн станом на 01.01.2024 витрачено кошти у розмірі 8 230,370 тис.грн (2,040 тис. кв.м), у тому числі по наступних об'єктах:

вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв-рятувальників) - 726,924 тис. грн на виготовлення ПКД;

вул. Героїв України (від вул. Героїв-рятувальників до вул. Генерала Жадова) - 1 141,560 тис. грн на виготовлення ПКД з експертизою;

вул. Василя Нікітіна - 2 823,529 тис. грн (0,385 тис.кв.м);

вул. Сергія Сенчева (від вул. Родникової до будинку № 67 по вул. Сергія Сенчева) – 2 669,543 тис.грн (1,655 тис.кв.м);

вул. Металургів – 603,757 тис. грн на виготовлення ПКД (коригування) з експертизою;

просп. Промисловий - 265,057 тис. грн на виготовлення ПКД (коригування) з експертизою.

На проведення робіт з капітального ремонту тротуарів (в тому числі виготовлення ПКД) передбачено видатки в сумі 6 000,000 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 витрачено кошти у сумі 1 117,292 тис.грн, у тому числі:

вул. Генерала Кульчицького - 1 007,051 тис. грн (1,510 тис. кв.м);

вул. Брестська - 9,966 тис. грн - виготовлення ПКД;

вул. Шевченка (від вул. Великої Перспективної до вул. Михайлівської) - 100,275 тис. грн - виготовлення ПКД.

Виготовлено ПКД на проведення капітального ремонту автодорожнього моста по вул. Київській на суму 844,476 тис.грн із передбачених 850,000 тис.грн.

На проведення робіт з поточного ремонту доріг (в тому числі виготовлення кошторисної документації) передбачено бюджетні кошти в сумі 91 000,000 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 використано кошти на ремонт доріг по вулицях міста на суму 87 324,786 тис.грн (78,206 тис. кв.м), у тому числі:

вул. Олександрійська – 2 662,267 тис.грн (3, 727 тис.кв.м);

вул. Юрія Краснокутського – 3 035,409 тис.грн (4,558 тис. кв.м);

вул. Перша Виставкова – 13602,760 тис.грн (21,781 тис. кв.м);

вул. Київська - 4 403,364 тис.грн (6,269 тис.кв.м);

вул. Автолюбителів - 3587,084 тис.грн (5,124 тис.кв.м);

вул. Вокзальна - 434,036 тис. грн (0,315 тис.кв.м);

вул. Преображенська - 6 517,701 тис.грн (5,024 тис. кв.м), 1 об'єкт є перехідним на 2024 рік;

вул. Ельворті - 66,147 тис.грн, 1 об'єкт є перехідним на 2024 рік;

вул. Євгена Тельнова - 43 667,883 тис.грн (28,383 тис. кв.м), 1 об'єкт є перехідним на 2024 рік;

просп. Університетський (від вул. Героїв-рятувальників до будинку № 5/2 по просп. Університетському) - 9 348,135 тис.грн (2,935 тис. кв.м), 1 об'єкт є перехідним на 2024 рік.