

(форма 4)

ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання заходів за 2023 рік**Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки**

затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 (зі змінами)

Виконавець програми - Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

№ з/п	Заходи Програми	Виконавці заходу	Термін виконання	Обсяги фінансування на 2023 рік (тис.грн)				Фактичні обсяги фінансування за 2023 рік (тис.грн)				Інформація про стан виконання заходу	Причини не виконання
			план/факт	УСЬОГО	у тому числі за джерелами:			УСЬОГО	у тому числі за джерелами:				
					ДБ	БГ	інші джерела		ДБ	БГ	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги												
1	Фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді міста	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «Аварійно-диспетчерська служба» КМР	2023	14308.000	0	14308.000	0	14307.950	0	14307.950	0	захід в межах програми виконано	

2	Фінансова підтримка комунальному підприємству (КППУШ) на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років	Головне управління житлово-комунального господарства, Кіровоградське комунальне підприємство по утриманню шляхів	2023	120.000	0	120.000	0	60.613	0	60.613	0	економія фінансового ресурсу
3	Фінансова підтримка комунальному підприємству «Трест зеленого господарства» на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років	Головне управління житлово-комунального господарства, комунальне підприємство «Трест зеленого господарства»	2023	643.915	0	643.915	0	643.915		643.915	0	захід в межах програми виконано
4	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Кропивницької міської ради" на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування	Головне управління житлово-комунального господарства, КП "Благоустрій" Кропивницької міської ради", інші суб'єкти господарювання	2023	44.800	0	44.800	0	44.800	0	44.800	0	захід в межах програми виконано
5	Фінансова підтримка КП "Житлово-експлуатаційна організація № 1" Кропивницької міської ради на покриття збитків від операційної діяльності підприємства"	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «ЖЕО № 1 Кропивницької міської ради»		1030.000	0	1030.000	0	1030.000		1030.000	0	захід в межах програми виконано

6	Фінансова підтримка КП "Житлово-експлуатаційна організація № 2" Кропивницької міської ради на покриття збитків від операційної діяльності підприємства"	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «ЖЕО № 2 Кропивницької міської ради»	2023	870.200	0	870.200	0	870.200	0	870.200	0	захід в межах програми виконано	
7	Фінансова підтримка КП "Житлово-експлуатаційна організація № 3" Кропивницької міської ради на покриття збитків від операційної діяльності підприємства"	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «ЖЕО № 3 Кропивницької міської ради»	2023	260.700	0	260.700	0	260.700	0	260.700	0	захід в межах програми виконано	
8	Фінансова підтримка КП "Житлово-експлуатаційна організація № 4" Кропивницької міської ради на покриття збитків від операційної діяльності підприємства"	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «ЖЕО № 4 Кропивницької міської ради»	2023	1108.800	0	1108.800	0	1108.800	0	1108.800	0	захід в межах програми виконано	
Всього по розділу I:				18386.415	0	18386.415	0	18326.978	0	18326.978	0		
II.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації												
1	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	3,800.000	0	3,800.000	0	2720.374	0	2720.374	0	захід в межах програми виконано за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт	

2	Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	4,700.000	0	4,700.000	0	3673.380	0	3673.380	0	захід в межах програми виконано. Відхилення фактичного значення показника від планового виникли у зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2023 р. відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590	
3	Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	400.000	0	400.000	0	85.630	0	85.630	0	фактично виконані роботи	
4	Капітальний ремонт віконних блоків (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп.1)	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0		відсутність фактично касових видатків

9	Оплата енергетичних сертифікатів по об'єктам житлового фонду	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0		відсутність фактично касових видатків
Всього по розділу II:				16,521.695	0	16,521.695	0	10814.428	0	10814.428	0		
III. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів													
1	Капітальний ремонт пасажирських ліфтів з виготовленням проєктно-кошторисної документації у багатоповерхових житлових будинках	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	12,842.424	0	12,842.424	0	10055.711	0	10055.711	0	захід в межах завдань програми виконано. Економія бюджетних коштів виникла з причини оплати за фактично виконані роботи з перенесенням виконання робіт на 2024 рік	
2	Експертиза ліфтів	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	86.700	0	86.700	0	86.651	0	86.651	0	захід в межах програми виконано	
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	118.576	0	118.576	0	118.576	0	118.576	0	захід в межах програми виконано	
4	Послуги з експертного обстеження ліфтів	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	365.300	0	365.300	0	0	0	0	0	перенесення надання послуги на 2024 рік	

	Всього по розділу III:			13,413.000	0	13,413.000	0	10,260.938	0.000	10,260.938	0		
IV.	Організація благоустрою населених пунктів												
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	835.000	0	835.000	0	732.438	0	732.438	0	захід в межах завдань програми виконано. Економія бюджетних коштів виникла з причини оплати за фактично виконані роботи	
2	Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР	2023	62,310.000	0	62,310.000	0	61599.812	0	61599.812	0	захід в межах програми виконано	
3	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху та відновлення (нанесення нової) дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «МІСЬКСВІТЛО» КМР	2023	14,000.000	0	14,000.000	0	12003.313	0	12003.313	0	захід в межах програми виконано	

4	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста та утримання світлофорних об'єктів	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «МІСЬКСВІТЛЮ» КМР	2023	10,039.451	0	10,039.451	0	6568.873	0	6568.873	0	захід в межах програми виконано	
5	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради»	2023	5,300.000	0	5,300.000	0	5299.999	0	5299.999	0	захід в межах програми виконано	
6	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	49.000	0	49.000	0	4.778	0	4.778	0		непроведення окремих заходів у воєнний час та оплата за фактично виконані роботи
7	Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0		відсутність фактично касових видатків

8	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	2023	23,906.000	0	23906.000	0	23906.000	0	23906.000	0	захід в межах програми виконано	
9	Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі виготовлення кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	5450.000	0.000	5450.000	0	5325.858	0	5325.858	0	захід в межах програми виконано	
10	Утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» у м. Кропивницькому (коригування), з виготовленням проектно-кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	4473.1	0	4473.1	0	4366.561	0	4366.561	0	захід в межах програми виконано	
Всього по розділу IV:				126,862.551	0	126,862.551	0	119807.63	0	119807.632	0		

V. Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства													
1	Реконструкція секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації:	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	19470.434	0	19470.434	0	3831.295	0	3831.295	0		недовиконання заходу по видаткам пов'язано із коригуванням ПКД та пролонгацією договору виконаних робіт із проведенням реконструкції на території Далекосхідного кладовища в місті
1.1	<i>на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому</i>			0				291.25	0	291.250	0		
1.2	<i>на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому</i>			0				3540.045	0	3540.045	0		
2	Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» на реконструкцію системи водопостачання насосної станції II підйому вул. Ливарна, 1 смт. Нове м. Кропивницький"	Головне управління житлово-комунального господарства та КП "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради	2023	2465.781	0	2465.781	0	0	0	0	0		причиною невиконання заходу є те, що ПКД, а також документація на реконструкцію об'єкту та тендерні закупівлі КП "Теплоенергетик" КМР перенесено на 2024 рік

	Всього по розділу V:			21936.215	0	21936.215	0	3831.295	0	3831.295	0		
VI.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (комунальної власності)												
	<i>Придбання техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста, у тому числі:</i>												
1	КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради»	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР та інші суб'єкти господарювання	2023	26,000.000	0	26,000.000	0	25999.393	0	25999.393	0	захід в межах завдань програми виконано та використано коштів згідно зареєстрованих зобов'язань	
2	КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради»	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «МІСЬКСВІТЛО» КМР та інші суб'єкти господарювання	2023	3,312.000	0	3,312.000	0	3312.000	0	3312.000	0	захід в межах програми виконано	
3	КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «Благоустрій» КМР та інші суб'єкти господарювання	2023	6,577.195	0	6,577.195	0	6194.300	0	6194.300	0	захід в межах програми виконано	
	Всього по розділу VI:			35,889.195	0	35,889.195	0	35505.693	0	35505.693	0		
VII.	Інші заклади та заходи												

1	Часткова грошова компенсація витрат (відшкодування витрат) на встановлення систем індивідуального опалення в рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті Кропивницькому	Головне управління житлово-комунального господарства КМР	2023	456.768	0	456.768	0	92.106	0	92.106	0	невиконання заходу виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичного виконання робіт
Всього по розділу VII:				456.768	0	456.768	0	92.106	0	92.106	0	
VIII												
Заходи з енергозбереження												
1	Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами «ЕНЕРГОДІМ», Комплексна програма термомодернізації багатоквартирної житлової забудови («Велика термомодернізація»)	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	400.000	0	400.000	0	25.478	0	25.478	0	економія коштів внаслідок відсутності звернень учасників програми, а також враховуючи фінансування видатків у 2023 році відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)

2	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Кропивницького у 2023 році	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	з причини відсутності офіційних заяв від ОСББ щодо відшкодування вартості генераторів, відсутність фактичних касових видатків
Всього по розділу VIII:				900.000	0	900.000	0	25.478	0	25.478	0		
IX	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії												
1	Фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР	2023	190,136.109	0	190,136.109	0	186823.905	0	186823.905	0	захід в межах завдань програми виконано. Економія бюджетних коштів згідно зареєстрованих зобов'язань	

2	<p>Погашення заборгованості КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» за спожитий природний газ за договорами реструктуризації</p>	<p>Головне управління житлово-комунального господарства, КП «Теплоенергетик» КМР»</p>	2023	46,431.901	0	46,431.901	0	46431.900	0	46431.900	0	захід в межах програми виконано	
3	<p>Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котельнь, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</p>	<p>Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання</p>	2023	3,500.000	0	3,500.000	0	0	0	0	0		<p>невиконання заходу з причини відсутності фактичного показника касових видатків. Після розроблення схеми теплопостачання міста заплановано виконання робіт з реконструкції котельнь та перенесення терміну їх виконання на 2024 рік</p>

4	Погашення заборгованості КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради»	2023	5,039.646	0	5,039.646	0	5039.646	0	5039.646	0	захід в межах програми виконано	
5	Відшкодування витрат КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» Кропивницької міської ради» на розроблення схеми теплопостачання міста	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «Теплоенергетик» КМР	2023	6,500.000	0	6,500.000	0	1950.000	0	1950.000	0		перенесення виконання робіт на 2024 рік
6	Фінансова підтримка КП " ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради на проведення капітальних ремонтів котелень, теплових мереж, основних засобів, обладнання тощо	Головне управління житлово-комунального господарства та КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради»	2023	10,348.636	0	10,348.636	0	7856.307	0	7856.307	0	захід в межах програми виконано	
	Всього по розділу IX:			261,956.292	0	261,956.292	0	248101.76	0	248101.758	0		
X.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури												

1	Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням проектно-кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	10,463.281	0	10,463.281	0	8230.370	0	8230.370	0	захід в межах завдань програми виконано. Економія бюджетних коштів виникла з причини оплати за фактично виконані роботи	
2	Поточний ремонт доріг з виготовленням кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	91,000.000	0	91,000.000	0	87324.786	0	87324.786	0	захід в межах завдань програми виконано. Економія бюджетних коштів виникла з причини оплати за фактично виконані роботи	
3	Капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проектно-кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	6,000.000	0	6,000.000	0	1117.292	0	1117.292	0		перенесено на 2024 рік
4	Капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням проектно-кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	850.000	0	850.000	0	844.476	0	844.476	0	захід в межах програми виконано	
5	Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради»	2023	5,795.553	0	5,795.553	0	4601.863	0	4601.863	0	захід в межах програми виконано	

6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради»	2023	774.694	0	774.694		509.016	0	509.016	0	захід в межах програми виконано	
7	Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «МІСЬКСВІТЛО» Кропивницької міської ради»	2023	6,000.000	0	6,000.000	0	5239.732	0	5239.732	0	захід в межах завдань програми виконано. Економія бюджетних коштів виникла з причини оплати за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язане із виконанням сезонних робіт	
8	Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів з виготовленням проектно-кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	1,510.388	0	1,510.388	0	1482.600	0	1482.600	0	захід в межах програми виконано	
9	Встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання		95.536	0	95.536	0	95.404	0	95.404	0	захід в межах програми виконано	

10	Оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання		100.000	0	100.000	0	24.693	0	24.693	0		перенесення оплати на 2024 рік
	Всього по розділу X:			122,589.452	0	122,589.452	0	109470.232	0.000	109470.232	0.000		
XI.	Інші субвенції												
	<i>Виділення субвенції з міського бюджету обласному бюджету на проведення робіт з:</i>												
1	Капітального ремонту доріг вул. Героїв України (від вул. Героїв - рятувальників до вул. Генерала Жадова)	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	74523.100	0	74523.100	0	74523.100	0	74523.100	0		захід в межах програми виконано
2	Капітального ремонту доріг вул. Академіка Тамма (від вул. Курганної до вул. Героїв - рятувальників)	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	51701.400	0	51701.400	0	51701.400	0	51701.400	0		захід в межах програми виконано

	Всього по розділу XI:			126224.500	0	126224.500	0	126224.500	0	126224.500	0		
XII.	Інші субвенції з міського бюджету (обласному бюджету)												
1	Субвенція обласному бюджету на реалізацію проєкту "Реконструкція каналізаційного колектора та водопроводних мереж по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левитського міста Кропивницький"	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	26,400.000	0	26,400.000	0	26400.000	0	26400.000	0	захід в межах програми виконано	
2	Субвенція обласному бюджету на виконання заходів на покращення фінансового стану ОКВП "Дніпро - Кіровоград"	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	70,834.000	0	70,834.000	0	70834.000	0	70834.000	0	захід в межах програми виконано	
3	Субвенція обласному бюджету на реалізацію проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів сел. Нове м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	4,517.085	0	4,517.085	0	4517.085	0	4517.085	0	захід в межах програми виконано	

4	Субвенція обласному бюджету на реалізацію заходів з відновлення резервного джерела водозабезпечення споживачів м. Кропивницького (прочищення свердловин) на Лелеківському водозаборі	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	захід в межах програми виконано	
5	Субвенція обласному бюджету на реалізацію заходів з відновлення резервного джерела водозабезпечення споживачів м. Кропивницького (придбання та встановлення відсутнього насосного обладнання з шафами керування) на Лелеківському водозаборі	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	1,665.781	0	1,665.781	0	1665.781	0	1665.781	0	захід в межах програми виконано	
6	Субвенція обласному бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція каналізаційного колектора Ду 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України м. Кропивницький"	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання		56,448.708	0	56,448.708	0	56448.708	0	56448.708	0	захід в межах програми виконано	

7	Субвенція обласному бюджету на реалізацію проєкта "Реконструкція напірного колектора по вул. Херсонській від ГКНС до вул. Генерала Кульчицького м. Кропивницький"	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	22,542.987	0	22,542.987	0	22542.987	0	22542.987	0	захід в межах програми виконано	
	Всього по розділу XII:			183,208.561	0	183,208.561	0	183208.56	0	183208.561	0		
XIII	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування												

1	Виготовлення схеми санітарної очистки міста	Головне управління житлово-комунального господарства та інші суб'єкти господарювання	2023	508.000	0	508.000	0	0	0	0	0	0	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли по причині зміни законодавства, а саме: відповідно до ЗУ № 2320-ІХ "Про управління відходами", який вступив в дію з 09.07.2023 року органам місцевого самоврядування не визначені повноваження щодо розроблення схеми санітарної очистки міста. Враховуючи зазначене наразі відсутні правові підстави щодо виготовлення схеми, а також підстави для використання коштів, що в свою чергу призвело до економії бюджетних коштів
---	---	--	------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	--

2	Придбання обладнання (висоторізу та подрібнювача гілок) КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради»	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти господарювання	2023	242.000	0	242.000	0	238.651	0	238.651	0	захід в межах завдань програми виконано, економія бюджетних коштів за рахунок оплати предметів закупівлі відповідно до тендерної документації по КП " Ритуальна служба " КМР	
3	Придбання техніки, обладнання та інших основних засобів КП "Благоустрій" Кропивницької міської ради	Головне управління житлово-комунального господарства, КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» та інші суб'єкти господарювання	2023	2874.700	0	2874.700	0	2874.700	0	2874.700	0	захід в межах програми виконано	
Всього по розділу XIII:				3624.700	0	3624.700	0	3113.351	0	3113.351	0		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМИ:				931969.344	0.000	931969.344	0.000	868782.950	0.000	868782.950	0.000		
у тому числі кількість заходів:													
запланованих				67	0	67	0						
виконаних								51	0	51	0		

(форма 6)

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ

Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки за 2023 рік

Показник	Всього,од.	з них:		Рівень виконання заходів, %
		Виконано	Невиконано	
Кількість заходів Комплексної програми	67	51	16	76.1

1.1 Перелік найбільш вагомих виконаних заходів:

<i>по групі результативних показників</i>				
<i>показник витрат - обсяг видатків на:</i>				
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства (фінансова підтримка комунальним підприємствам ЖКГ міста)	8	7	1	87.5
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП "Теплоенергетик " КМР (фінансова підтримка на покриття збитків від оперативної діяльності підприємства; погашення заборгованостей за спожитий газ та за послуги з розподілу природного газу, на проведення капремонтів котелень, теплових мереж)	6	4	2	66.7
Експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду з виготовлення проектно-кошторисною документацією (капітальний ремонт житлових будинків, покрівель та внутрішньодворових доріг; влаштування пандусів для осіб з інвалідністю; співфінансування на капремонт ОСББ; капремонт під'їздів; поточний ремонт внутрішньодворових доріг)	9	7	2	77.8
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (капітальний ремонт пасажирських ліфтів, експертиза ліфтів)	4	3	1	75

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (придбання комунальної техніки та обладнання: КП "Універсал 2005" КМР, КП "Міськвітло" КМР та КП "Благоустрій" КМР)	3	3	0	100
Організацію благоустрою населених пунктів (капітальний та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення; утримання вулично-дорожньої мережі; утримання та поточний ремонт зелених насаджень; утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ міста)	10	8	2	80
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний та поточний ремонт доріг, вулиць, провулків; капремонт світлофорних об'єктів; утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху; відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста)	10	8	2	80
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування (придбання техніки, обладнання та інших основних засобів КП "Благоустрій" КМР та КП "Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально - побутового обслуговування" КМР)	3	2	1	66.7

1.2 Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів:

<i>по групі результативних показників</i>				
<i>показник витрат - обсяг видатків на:</i>				
забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії КП "Теплоенергетик " КМР (відшкодування витрат на розроблення схеми тепlopостачання; нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котелень, теплових мереж). Причиною невиконання заходу є відсутність фактичного показника касових видатків. Перенесення терміну виконання заходу на 2024 рік після розроблення схеми тепlopостачання міста заплановано виконання робіт з реконструкції котелень	6	4	2	33.3

експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду з виготовлення проєктно-кошторисною документацією (капітальний ремонт віконних блоків - відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта Попова,24, корп.1; оплата енергетичних сертифікатів по об'єктам житлового фонду). Причиною невиконання заходу є відсутність фактично касових видатків	9	7	2	22.2
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (послуги з експертного обстеження ліфтів). Причиною невиконання заходу є- перенесення надання послуги на 2024 рік	4	3	1	25.0
організацію благоустрою населених пунктів (встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків; влаштування зупинок громадського транспорту). Причиною невиконання заходу є- економія бюджетних коштів за рахунок непроведення окремих заходів у воєнний час та оплата за фактично виконані роботи; відсутність фктично касових видатків	10	8	2	20.0
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (фінансова підтримка КП " Теплоенергетик " КМР на реконструкцію системи водопостачання насосної станції II підйому вул. Ливарна, 1 смт Нове). Причиною невиконання заходу є те, що ПКД, а також документація на реконструкцію об'єкту та тендерні закупівлі КП "Теплоенергетик" КМР перенесено на 2024 рік	1	0	1	100.0

заходи з енергозбереження (часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами "ЕНЕРГОДІМ", Комплексна програма термомодернізації багатоквартирної житлової забудови ("Велика теримодернізація") та незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані ОСББ у 2023 році. Причиною невиконання заходу є економія коштів внаслідок відсутності звернень учасників програми, а також враховуючи фінансування видатків у 2023 році відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06. 2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами); а також з причини відсутності офіційних заяв від ОСББ щодо відшкодування вартості генераторів. відсутність фактичних касових вилатків	2	0	2	100.0
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний ремонт тротуарів; оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу). Причиною невиконання заходів є- перенесення тендерних процедур та оплати сертифікатів на 2024 рік	10	8	2	20.0
2.Оцінка ефективності виконання програми				
Показник	всього,од.	з них :		Рівень виконання заходів, %
		Виконано	Невиконано	
	67	51	16	76.1
1.Обсяг витрат з надання фінансової підтримки активним комунальним підприємствам ЖКГ міста	8	7	1	87.5
Захід є актуальним. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити належну та безперебійну роботу комунальних підприємств міста. Головне управління ЖКГ виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальним підприємствам на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді, на покриття збитків від операційної діяльності, на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та погашення податкової заборгованості минулих років				

2. Обсяг витрат для КП "Теплоенергетик" КМР у вигляді фінансової підтримки на покриття збитків від оперативної діяльності підприємства; погашення заборгованостей за спожитий газ та за послуги з розподілу природного газу, на проведення капремонтів котелень, теплових мереж	6	4	2	66.7
Захід є актуальним. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити належну та безперебійну діяльність з виробництва, постачання тепlopостачання теплової енергії комунальним підприємством "Теплоенергетик". Кредиторська заборгованість за борги підприємства у 2023 році по спожитому природному газу та його розподілу згідно договорів реструктуризації відсутня				
3. Обсяг витрат з проведення робіт по експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду	9	7	2	77.8
Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість Головному управлінню ЖКГ забезпечити часткову реалізацію заходів програми щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду міста Кропивницького в умовах дії воєнного стану в Україні. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня				
4. Обсяг витрат з проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів та експертиза	4	3	1	75
Захід є актуальним. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства, а саме забезпечити проведення капітального ремонту та проведення експертизи ліфтів у житлових будинках				
5. Обсяг витрат з організації благоустрою населених пунктів (капітальний та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення; утримання вулично-дорожньої мережі; утримання та поточний ремонт зелених насаджень; утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ міста)	10	8	2	80
Захід є актуальним. Виконання програми у 2023 році забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, сталою розвинутою для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів				
6. Обсяг витрат на придбання комунальної техніки та обладнання: КП "Універсал 2005" КМР, КП "Міськвітло" КМР та КП "Благоустрій" КМР	3	3	0	100

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління ЖКГ по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері ЖКГ міста, а саме забезпечити придбання техніки, обладнання та інших основних засобів для комунальних підприємств міста. Захід програми забезпечив якісне та безперерйне виконання робіт комунальними підприємствами з прибирання вулиць міста та утримання об'єктів міського благоустрою в належному стані

7. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний та поточний ремонт доріг, вулиць, провулків; капремонт світлофорних об'єктів; утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху; відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста)	10	8	2	80
---	----	---	---	----

Захід є актуальним. Виконання програми у 2023 році сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, продовженню строків служби дорожнього покриття, суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод тощо

Виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому у 2023 році забезпечило:

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;
- дотримання умов безпечного проживання населення міста;
- ефективність роботи підприємств галузі житлово-комунального господарства міста;
- повне освітлення території міста із застосуванням енергозберігаючих світильників;
- створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста;
- проведення омолодження існуючих парків, скверів, алей по усіх мікрорайонах міста;
- поліпшення санітарного стану та естетичного вигляду міста;
- збереження технічного та експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;
- належне утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху;
- ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт.