

## Інформація

### про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста та стан виконання заходів «Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (протягом січня-червня 2024 року)

Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому у 2024 році передбачені рішенням Кропивницької міської ради від 27.02.2024 № 1834 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами)» (далі – Комплексна програма).

На 2024 рік Комплексною програмою на проведення заходів у сфері житлово-комунального господарства затверджено видатків за рахунок бюджету Кропивницької міської територіальної громади на загальну суму 427 599,700 тис.грн, у тому числі:

загальний фонд - 301 326,100 тис.грн;  
спеціальний фонд - 126 273,600 тис.грн.

За звітний період фінансування окремих заходів Комплексної програми відбулося на загальну суму 144 572,937 тис.грн, що становить майже 34 % від затверджених сум, у тому числі:

\* загальний фонд - 139 977,174 тис.грн;  
\* спеціальний фонд - 4 595,763 тис.грн.

В напрямку **забезпечення функціонування комунальних підприємств галузі, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**, із передбаченої загальної суми 15 278,466 тис.грн фінансової підтримки 3-м комунальним підприємствам міста протягом звітного періоду профінансовано на суму 7131,188 тис. грн, а саме:

по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» передбачено відшкодування витрат з ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 14 950,000 тис. грн, з яких профінансовано 6 959,761 тис. грн.

За звітний період підприємством надано мешканцям міста 12097 консультацій, під час яких роз'яснено питання щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 356 заявок щодо холодного водопостачання, 836 заявок щодо водовідведення, 275 заявок щодо теплопостачання з проведенням зварювальних робіт та 642 заявки щодо електромереж у житлових будинках.

Крім того, по комунальному підприємству по утриманню шляхів (не здійснює господарську діяльність) передбачено суму 150,000 тис.грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період 26,075 тис. грн;

по КП «Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради» (не здійснює господарську діяльність) передбачено загальну суму 178,466 тис. грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, яку перераховано підприємству за звітний період 145,352 тис.грн.

В напрямку *забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії* із затвердженої загальної суми 158 175,527 тис.грн, протягом звітного періоду профінансовано з міського бюджету КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради» (далі - Підприємство) на загальну суму 75 306,620 тис.грн, а саме:

на покриття збитків від операційної діяльності Підприємства (92 153,980 тис.грн) профінансовано 49 570,847 тис.грн;

на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації (46 431,901 тис.грн) профінансовано 23 215,950 тис.грн;

на погашення заборгованості (5 039,646 тис.грн) за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації профінансовано 2 519,823 тис.грн.

В напрямку *заходів щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації* (далі - ПКД) на 2024 рік передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 39 312,001 тис. грн, з яких за звітний період профінансовано 474,813 тис. грн.

Передбачено фінансування 8 покрівель на суму 13 887,001 тис.грн.

За звітний період виготовлено ПКД покрівель 1-го житлового будинку по вул. Металургів, 35 та скоригована ПКД покрівель 2-х житлових будинків за адресами: вул. Пацаєва, 6, корп. 2, вул. Олексія Єгорова, 26;

- коригується ПКД покрівель 2-х житлових будинків за адресами: вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 81, вул. Віктора Френчка (Беляєва), 10;

- укладена угода на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі по вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 6, корп. 2, де на даний час виконуються роботи;

- оголошена процедура закупівлі робіт на офіційному сайті Prozorro на капітальний ремонт покрівлі 1-го житлового будинку на суму 2 419 614,0 тис грн.

Передбачено фінансування 6 внутрішньодворових доріг на суму 13 225,000 тис грн. За звітний період скоригована ПКД 1-ї внутрішньодворової дороги за адресою: вул. Олефіренка, 14-а, 14-б, 14-в та коригується по вул. Архітектора Паученка, 53/39; замовлено роботи з розроблення ПКД на 3 внутрішньодворові дороги за адресами: вул. Волкова, 28, корп. 5, вул. Шульгиних, 32, корп. 1, 2, 3, внутрішньоквартальний проїзд від просп. Університетського до житлового будинку по просп. Університетському, 23, корп. 1.

Передбачено фінансування 2-х об'єктів на суму 2500,000 тис. грн. За звітний період виконані роботи по об'єкту: Капітальний ремонт під'їзду (штукатурні та малярні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 25/19, корп. 1, під'їзд 2 в м. Кропивницькому» на суму 295,556 тис грн.

Передбачено фінансування 3-х об'єктів на суму 700 тис. грн. За звітний період виконані роботи по об'єкту «Поточний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Велика Перспективна, 8 в м. Кропивницькому (коригування)» на суму 85,287 тис. грн.

**В напрямку заходів щодо забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

Передбачено фінансування на капітальний ремонт 50 пасажирських ліфтів у сумі **12 000,000** тис грн. та на проведення експертизи 68 ліфтів у сумі **300,000** тис грн.

За звітний період виконані ремонтні роботи 20 ліфтів на суму 2 069,064 тис. грн та укладені угоди на виготовлення ПКД 14 пасажирських ліфтів на суму 94,050 тис. грн.

**В напрямку заходів теплової комунальної енергетики і водопровідно-каналізаційного господарства:**

Станом на 01.07.2024р. на підприємстві підрядними організаціями проводилися наступні роботи:

- проведена консервація основного обладнання, а саме: двох парових котлів типу ГМ-1 ст. №4,5, двох парових котлів ТП-35/50 ст. № 6,7 та парових турбін ПР-6-35/10-1,2 та АТ-6 на загальну суму 346,066 тис.грн.
- проводяться роботи з технічного переоснащення парового котла ГМ-50 ст. №5 Кропивницької ТЕЦ (загальна вартість робіт складає – 11 700,00 тис.грн., роботи виконано на суму 5351,578 тис.грн);
- проводяться роботи з капітального ремонту котельні «Комарова б» по вул. Комарова, 6 (роботи виконано на суму – 242,74734 тис.грн);
- проведені ремонтні роботи з «Реконструкції теплового пункту під котельню по просп. Університетському буд.2/5 в м. Кропивницькому» (роботи виконано на суму – 314,944 тис.грн);
- проведено роботи з капітального ремонту котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул. Енергетиків у м. Кропивницький (пуско-налагоджувальні роботи турбогенератора Т2-6-2) на суму 271, 808 тис. грн.
- розпочато капітальний ремонт котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул. Енергетиків у м. Кропивницький. Ремонт турбіни парової ПР-6-35/10-1,2 КТЗ ст.№2 (загальна вартість робіт складає – 4 647,112 тис.грн);
- проведено режимно-налагоджувальні роботи водогрійних котлів ТОПАЗ-1500М в кількості бшт. (рег.№1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772) що розташовані в блочно-модульній котельні по вул. Солдатська 98, м. Кропивницький на загальну суму 97,200 тис.грн;
- виконано роботи з виготовлення проектно кошторисної документації та робочих проектів на проведення ремонтних робіт та реконструкції на загальну суму 1 317,521 тис.грн
- проведено перевірку засобів вимірювальної техніки на суму 201,981 тис.грн;

- виконано поточний ремонт КЛ-10 кВ Ф-65 від ПС «Гідросила» до трансформаторної підстанції ЗРП 10кВ розташованої за адресою: просп. Промисловий (літера «Г») м. Кропивницький на суму 70,193 тис.грн;
- проведено ремонт автотранспортної техніки, технічний огляд та мотодіагностика на суму 169,363 тис.грн;
- виконано комплекс робіт по виготовленню геодезії та внесення геодезичних даних до Єдиного будівельного реєстру на суму 9,000 тис. грн;
- проведено технічну інвентаризацію об'єкту нерухомого майна з виготовленням технічного паспорту, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, пр. Університетський, 2/5 на суму 10,000 тис.грн;
- виконуються роботи з розроблення робочого проекту «Реконструкція системи водопостачання станції II підйому вул. Ливарна, 1 смт. Нове м. Кропивницький (коригування) (загальна вартість становить – 202,860 тис.грн., проведено авансовий платіж на суму 101,430 тис.грн);
- проводяться роботи з капітального ремонту резервуару запасу питної води №2 та №3 станції II підйому вул. Ливарна, 1 смт. Нове м. Кропивницький (загальна вартість становить – 6843,558 тис.грн);
- відновлено 3319 м2 асфальтного покриття після проведених ремонтних робіт на теплових мережах на суму 2419,499 тис.грн;
- проведено діагностику насоса 6060/12 (розбірка, збірка, випробування) на суму 5,760 тис.грн;
- проведено роботи з видалення аварійних дерев та обрізки на території котельних КП «Теплоенергетик» КМР на суму 99, 936 тис.грн.  
Крім того, згідно програми робіт до Спеціального дозволу на користування надрами № 5530 від 26.11.2023р., підприємством проводяться наступні роботи:
- виконуються роботи з розробки проекту гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти зі зворотними водами КП "Теплоенергетик"КМР"(загальна вартість робіт становить 96,300 тис.грн, проведено авансовий платіж на суму 48,150тис.грн);
- виконується проведення комплексу геологорозвідувальних робіт та лабораторних випробувань родовища питних підземних вод Обознівської ділянки Кіровоградського родовища, яке знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області (спецдозвіл №5530 від 26.07.2023р.) (загальна вартість робіт становить 332,100 тис.грн, проведено авансовий платіж на суму 166,050 тис.грн);
- виконуються роботи з організації комплексних послуг з отримання дозволу на спеціальне водокористування для потреб КП «Теплоенергетик» КМР» (загальна вартість робіт становить 98,700тис.грн., проведено авансовий платіж на суму 49,350 тис.грн);
- виконуються роботи з виготовлення проекту дослідно-промислової розробки Обознівської ділянки Кіровоградського родовища питних підземних вод, яка знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області (спецдозвіл №5530 від 26.07.2023 року) (загальна вартість робіт становить 282,000 тис.грн., проведено авансовий платіж на суму 141,000 тис.грн);
- виконано роботи з реєстрації 10 свердловин у державному реєстрі артезіанських свердловин на суму 98,400 тис.грн;

- виконано роботи із складання (відновлення) 10 паспортів артезіанських свердловин на суму 99,600 тис.грн.

### **В напрямку заходів щодо енергозбереження та енергоефективності**

Відповідно до Положення про систему енергетичного менеджменту бюджетної сфери міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 24.09.2019 № 549, щоденно проводиться моніторинг споживання енергоресурсів будівлями бюджетної сфери за допомогою програмного продукту «Енергоплан».

Згідно зі звітами, згенерованими ПП «Енергоплан», протягом січня-червня 2024 року у порівнянні з відповідним періодом 2023 року отримано економію: 22,9 % природного газу; 8,6 % холодної води та 1,2 % електроенергії.

Розпорядженням міського голови від 03.04.2023 № 48 затверджено план діяльності системи енергетичного менеджменту Кропивницької міської територіальної громади на період до 2027 року, яким визначено основні цілі та ключові показники результативності роботи системи енергетичного менеджменту.

Продовжується робота щодо впровадження ЕСКО-механізму в будівлях бюджетних установ міста. Станом на 01.07.2024 у Кропивницькій міській територіальній громаді діє 18 енергосервісних договорів, за якими вже завершено всі види робіт з комплексної термомодернізації будівель, наразі продовжуються виплати за договорами з отриманої економії електроенергії та тепла (в опалювальний період).

Завдяки заходам, впровадженим за механізмом енергосервісу станом на 01.07.2024 у будівлях бюджетної сфери зекономлено: 14071,68 Гкал тепла та 557 740 кВт\*год електроенергії.

З метою подальшого впровадження механізму енергосервісу в місті Кропивницькому та на виконання пунктів 3,4 Порядку формування, оприлюднення та оновлення переліку виконавців енергосервісу, потенційних об'єктів енергосервісу, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 20.10.2022 № 360, Головним управлінням житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради формуються переліки закладів бюджетної сфери, які можуть бути потенційними об'єктами енергосервісу та щоквартально направляються до департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної військової адміністрації.

Інформацію про стан укладання енергосервісних договорів по місту Кропивницькому розміщено на офіційному сайті міської ради за посиланням: [https://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-dogovoriv\\_01-11-2023.pdf](https://kr-rada.gov.ua/site/uploads/files/Ekonomika/stan-uklad-dogovoriv_01-11-2023.pdf)

Гостро стоїть питання модернізації (переоснащення) централізованої системи теплопостачання міста.

У березні 2024 року розроблений проєкт схеми теплопостачання міста Кропивницького (далі – Схема теплопостачання) направлено на погодження до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Наказом

від 08.06.2024 № 531 Схему теплопостачання погоджено у зазначеному Міністерстві, а рішенням міської ради від 04.07.2024 № 2055 її затверджено. Наразі сформовано матеріали по інвестиційних проєктах (відповідно до рекомендованих варіантів Схеми теплопостачання) та направлено на розгляд до Європейського банку регіонального розвитку (ЄБРР).

Також сформовано потребу у газопоршневих когенераційних установках на об'єктах КП «Теплоенергетик» КМР» та направлено до профільного департаменту ОВА для подальшого надання на розгляд міжнародних фінансових донорів.

Постійно оновлюється потреба у генераторах для об'єктів критичної інфраструктури міста, перелік необхідного обладнання, матеріалів, спецтехніки для КП «Теплоенергетик» КМР», а також потребу у мобільних котельнях на твердому паливі та направляється до профільного департаменту обласної військової адміністрації, а також до керівництва проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та дитячого фонду ЮНІСЕФ, який опікується проблемами постачання якісної води населенню.

У результаті проведеної роботи станом на 01.07.2024 КП «Теплоенергетик» КМР» має 6 модульних котелень, 28 електрогенераторів, матеріали та обладнання, необхідне для роботи тепло- і водогосподарства (засувки та труби різних діаметрів, ємності для води, сіль для хімоводоочищення теплоносія тощо).

Також, завдяки співпраці з міжнародними донорами станом на 01.07.2024 КП «Теплоенергетик» КМР» вже отримав для забезпечення стабільної роботи підприємства та оперативного реагування на аварійні ситуації відповідну спецтехніку, а саме: спеціалізована аварійно-відновлювальна машина з начинням; екскаватор-навантажувач (3 од.), та ємності для води об'ємом 1 м<sup>3</sup> (23 од.).

Наразі продовжується співпраця з міжнародними донорами в отриманні технічної допомоги для КП «Теплоенергетик» КМР» у вигляді спеціалізованої техніки (автокран, самоскид, екскаватор), обладнання (блочно-модульні котельні, когенераційні установки) та матеріалів (труби, крани, засувки та ін.)

### **В напрямку заходів щодо благоустрою міста**

Благоустрій Кропивницької міської територіальної громади здійснює чотири комунальних підприємства, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, а саме: КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради», КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради», КП «Міськсквітло» Кропивницької міської ради» та КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради».

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» за звітний період виконано роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста на суму 25 233,011 тис.грн, а саме:

в зимовий період проводились роботи з посипання доріг протиожеледними матеріалами; прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 185 урн та прибирання 91 зупинок громадського транспорту по вулицях міста, а також здійснювалося прибирання вулично-дорожньої мережі міста після зимового утримання (очищення дорожнього покриття від сміття, ґрунтових наносів шляхом підмітання

вручну та за допомогою спецтехніки); проводились роботи з санітарного очищення міста (систематичне вивезення сміття з 10 контейнерів з 1 контейнерного майданчика міста), з ліквідації локацій сміттєзвалищ (16 шт. обсягом 168,40 тонн), на дорогах з асфальтовим покриттям проводилося усунення аварійної ямковості гарячим та холодним асфатобетоном, а також за допомогою установки для ямкового ремонту (УЯР), грейдераування (з підсипанням щебенем проблемних місць) дорожнього покриття по вулицях, провулках, тупиках, проїздах, які не мають асфальтового покриття, інші роботи, пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.

КП «Благоустрій» КМР» протягом звітнього періоду виконувались роботи по комплексному утриманню зелених насаджень на прилеглих територіях біля в'їзних знаків, на територіях парків, скверів, газонних частинах вулиць міста. Виконувалися такі види робіт: формувальне обрізування дерев; очищення газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття, розпушування землі на квітниках, завезення та підсипання землі на квітники; покіс трави та бур'янів, висадження квітів та догляд за ними, та інше на суму 9 395,921 тис. грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

КП «Міськвітло» КМР» протягом звітнього періоду виконувалися роботи з поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху по вулицях міста Кропивницького на загальну суму 8 646,499 тис. грн:

- поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста: виконувалися роботи з технічного обслуговування та утримання у належному стані 534 км мереж зовнішнього освітлення, 15 443 світлоточок;

- утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (це 69 діючих світлофорних об'єктів; встановлення нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків - 144 шт; нанесення дорожньої та пішохідної розмітки - 20,36 км та 2265,75 м<sup>2</sup>).

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста та утримання світлофорних об'єктів становить - 3 924,005 тис. грн.

КП «Ритуальна служба» КМР» на утримання кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах та в смт Нове: очищення доріжок та проїздів; прибирання, вивезення сміття; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; інші роботи, пов'язані з утриманням кладовищ. Також у зв'язку з необхідністю розширення сектору для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища, відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведено розширення відведеної земельної ділянки для почесних воїнських поховань на території Далекосхідного кладовища за рахунок знесення зелених насаджень. На замовлення КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» роботи по знесенню зелених насаджень виконані КП «Слізавета». За звітний період використано кошти в сумі 5 180,405 тис. грн.

На поточний ремонт зелених насаджень (з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) використано кошти в сумі 3 439,683 тис. грн. Це знесення сухих, аварійних, фаутих дерев -160 дерев, висадження 55 дерев та 438 куців, корчування 14 пеньків.

На утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи (видалення порослі дерев, покіс трави, догляд за квітниками, очищення урнівд сміття, вивезення сміття, утримання вбиральні) використано кошти в сумі 1 620,627 тис. грн.

Реконструкція секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації склала 2 017,951 тис. грн, в тому числі:

2 017,951 тис. грн. – реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому.

Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації склала 24,172 тис. грн:

виготовлено пкд на «Капітальний ремонт (влаштування) зупинок громадського транспорту по вул. Євгена Тельнова зупинка «вулиця Віктора Френчка (парний бік вулиці)», зупинка «вулиця Віктора Френчка (непарний бік вулиці)», зупинка «Дендропарк (парний бік вулиці)» в м. Кропивницький» -24,172 тис. грн.