

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
3. 1217462
(КПКВК МБ) 0456
(КФКВК)¹ субвенції з державного бюджету
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 626 949	1 486 934	1 486 934	1 463 509	1 407 006	2 870 515	-163 440	-79 928	-243 368
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,		4200000	4200000		4200000	4200000			

(грн)

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджету									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Розбіжність відсутня.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
-------	-----------	--	----------	------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджет										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджет	-	4200000	4200000	-	4200000	4200000	-	-	-
Розбіжність відсутня.										
2.	продукту									
	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	-	561	561	-	561	561	-	-	-
Розбіжність відсутня.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	-	7487	7487	-	7487	7487	-	-	-
Розбіжність відсутня.										
4.	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Розбіжність відсутня.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	-	4200000	4200000	-	-	-

1	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджет									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджет	-	5 000 000	5 000 000	-	4 200 000	4 200 000	-	- 16	- 16
2.	продукту									
.	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому		561	561		561	561	-	-	-
3	ефективності									
.	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	-	8913	8913		7487	7487	-	-16	-16
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт	-	100	100		100	100	-	-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			-	x	x
Відхилення відсутні							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила покращення стану транспортної інфраструктури

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила покращення стану інфраструктури міських доріг міста, поліпшення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, підвищила безпеку дорожнього руху;

Керівник бухгалтерської служби

_____ **Барабаш В.В.**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)