

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016020 _____ Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	60 961,751	60 961,751	-	53 787,1	53 787,1	-	-7 174,651	-7 174,651

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма 1										
1	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		59 102,009	59 102,009		52 228,300	52 228,300		-6 873,709	-6 873,709	
			Завдання 1										
			Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		19 429,883	19 429,883		16 559,581	16 559,581		-2 870,302	-2 870,302	Деякі об'єкти перехідні на 2018 рік.
			Завдання 2										
			Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної		4 498,346	4 498,346		4 488,948	4 488,948		-9,398	-9,398	Економія коштів.

			документації										
			Завдання 3										
			Проведення експертизи ліфтів		308,0	308,0		306,0	306,0		-2,0	-2,0	Економія коштів.
			Завдання 4										
			Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі:		33 437,186	33 437,186		29 530,101	29 530,101		-3 907,085	-3 907,085	Деякі об'єкти перехідні на 2018 рік.
			<i>забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок субвенції з державного бюджету)</i>		<i>13 112,135</i>	<i>13 112,135</i>		<i>10 296,534</i>	<i>10 296,534</i>		<i>-2 815,601</i>	<i>-2 815,601</i>	
			<i>забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-</i>		<i>713,429</i>	<i>713,429</i>		<i>313,809</i>	<i>313,809</i>		<i>-399,62</i>	<i>-399,62</i>	

			<i>кошторисної документації (співфінансування)</i>										
			Завдання 5										
			Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1 236,829	1 236,829		1 155,462	1 155,462		-81,367	-81,367	Економія коштів.
			Завдання 6										
			Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		74,0	74,0		72,351	72,351		-1,649	-1,649	Економія коштів.
			Завдання 7										
			Забезпечення капітального ремонту фасадів житлових		30,0	30,0		28,092	28,092		-1,908	-1,908	Економія коштів.

			будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)									
			Завдання 8									
			Погашення заборгованост і згідно рішень суду		87,765	87,765	87,765	87,765		-	-	
2	4016022	0610	Підпрограма 2									
			Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартир них будинків		1 859,742	1 859,742	1 558,806	1 558,806		-300,936	-300,936	
			Завдання 1									
			Співфінансув ання капітальних ремонтів новостворени х та існуючих ОСББ		1 859,742	1 859,742	1 558,806	1 558,806		-300,936	-300,936	Економія коштів.
			Усього		60 961,751	60 961,751	53 787,106	53 787,106		-7 174,645	-7 174,645	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

				(тис. грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення	

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки		59 102,009	59 102,009		52 228,300	52 228,300		-6 873,709	-6873,709	Деякі об'єкти перехідні на 2018 рік. Економія коштів.
Міська Програма створенню та функціонування об'єднань багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки	сприяння та підтримки співвласників	1 859,742	1 859,742		1 558,806	1 558,806		-300,936	-300,936	Економія коштів
Усього		60 961,751	60 961,751		53 787,106	53 787,106		-7 174,645	-7174,645	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду					
		Завдання 1					
		Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі	тис.грн.	Заходи програми	19 429,883	16 559,581	-2 870,302

		виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель	од	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	257	257	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту					
		Кількість будинків, які планується відремонтувати	од	Розрахунок	55	55	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	353,3	301,1	-52,2
		Повністю виконано 31 об'єкт, по іншим об'єктам виготовлено ПКД. Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік.					
		Показники якості					
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	21,4	21,4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Повністю виконано 31 об'єкт, по іншим об'єктам виготовлено ПКД. Виконання об'єктів продовжено на 2018 рік.					
		Завдання 2					
		Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального	тис.грн	Заходи програми	4 498,346	4 488,948	-9,398

	ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації						
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи	120	120	-	
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи	3	3	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показники продукту							
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	91	91	-	
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	2	2	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показники ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	37,41	37,41	-	
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	547,0	542,319	-4,681	
Економія відповідно до середньої вартості капітального ремонту одного ліфта							
Показники якості							
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується	%	Розрахунок	75,8	75,8	-	

		проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту					
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	67,0	67,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Капітальний ремонт ліфтів проведено в повному обсязі відповідно до запланованих показників.					
		Завдання 3					
		Проведення експертизи ліфтів					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	тис.грн	Заходи програми	308,0	306,0	-2,0
		Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	103	103	-
		Розбіжність між плановими показниками і фактичними виникла через те, що один ліфт не потребує проведення експертизи.					
		Показники продукту					
		Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.	Розрахунок	103	102	-1
		Розбіжність між плановими показниками і фактичними виникла через те, що один ліфт не потребує проведення експертизи.					
		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення експертизи ліфта однієї	тис. грн.	Розрахунок	3,0	3,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники якості					

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	%	Розрахунок	100,0	100,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Експертиза ліфтів виконана в повному обсязі.					
	Завдання 4					
	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:					
	Показники затрат					
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:	тис. грн.	Заходи програми	33 437,186	29 530,101	-3 907,085
	обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок субвенції з державного бюджету): - капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Степняка-Кравчинського, 27, м. Кропивницький; - капітальний ремонт	тис. грн.	Розпорядження КМУ від 12.07.17 № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного	13 112,135 300,0	10 296,534 219,548	-2 815,601 -80,452

	внутрішньоквартального проїзду від вул. Кропивницького до вул. Васнецова; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 1,2, м. Кропивницький; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Василя Никітіна, 23-а, 23-б; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кропивницького, 80; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Героїв України, 26; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 13, корп. 1,2. - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кременчуцька, 13 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по Студентський бульвар, 14/6 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Арсенія Тарковського, 8 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Соборна, 23/34 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Архітектора		розвитку окремих територій», Розпорядження КМУ від 19.07.17 № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження КМУ від 27.09.17 № 689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».	1071,0	1065,250	-5,750
				747,005	501,062	-245,943
				884,593	429,264	-455,329
				1278,880	1199,015	-79,865
				1079,671	862,870	-216,801
				1009,851	1009,851	-
				588,693	174,643	-414,050
				227,058	178,341	-48,717
				161,085	151,941	-9,144
				453,573	438,952	-14,621
				350,000	266,360	-83,640

	<p><i>Пауценка, 71</i> - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. <i>Сергея Сенчева, 40</i> - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. <i>Андріївська, 16</i> - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. <i>Беляєва, 11</i> - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. <i>Шатила, 12, 14</i> - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по просп. <i>Університетський, 23, корп. 1,2</i> - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. <i>Генерала Родимцева, 72-б, 72-в</i></p>			400,373	117,499	-282,874
				979,140	775,634	-203,506
				584,811	506,182	-78,629
				1027,895	1015,318	-12,577
				726,998	217,732	-509,266
				1241,509	1167,072	-74,437
	<p>обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектної кошторисної документації (за рахунок співфінансування): - капітальний ремонт <i>прибудинкової території по вул. Степняка - Кравчинського, 27, м. Кропивницький;</i> - капітальний ремонт <i>внутрішньоквартального проїзду від вул. Кропивницького до вул. Васнецова;</i></p>		<p>Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок</p>	713,429	313,842	-409,587
				10,0	9,553	-0,447
				33,0	21,810	-11,190

	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 1,2, м. Кропивницький;			262,0	16,841	-245,159
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Василя Нікітіна, 23-а, 23-б;			27,0	15,465	-11,535
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кропивницького, 80;			38,4	23,914	-14,486
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Героїв України, 26;			33,0	22,337	-10,663
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 13, корп. 1,2.			98,0	50,863	-47,137
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кременчуцька, 13			18,207	10,703	-7,504
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по Студентський бульвар, 14/6			7,933	7,933	-
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Арсенія Тарковського, 8			7,933	7,933	-
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Соборна, 23/34			14,029	7,933	-6,096
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Архітектора Пауценка, 71			10,500	9,157	-1,343
	- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергея Сенчева, 40			12,383	7,933	-4,450

		- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Андріївська, 16			30,283	20,808	-9,475
		- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 11			18,087	16,128	-1,959
		- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Шатила, 12, 14			31,791	16,530	-15,261
		- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по просп. Університетський, 23, корп. 1,2			22,485	11,914	-10,571
		- капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Генерала Родимцева, 72-б, 72-в			38,398	26,087	-12,311
		Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	71680	71680	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту					
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	37090,4	43069	+5978,6
		Результативні показники відповідно до проектно-кошторисної документації.					
		Показники ефективності					
		Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	0,902	0,686	-0,216

		Економія виникла в зв'язку з перехідними об'єктами на 2018 рік.					
		Показники якості					
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	%	Розрахунок	51,7	60,1	+8,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Договори по виконанню робіт по деяких об'єктів продовжено на 2018 рік.					
		Завдання 5					
		Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	1 236,829	1 155,462	-81,367
		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	79	79	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок	8	8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	154,6	144,4	-10,2
		Економія коштів відповідно до середньої вартості ремонту одного об'єкта.					
		Показники якості					
		Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,1	10,1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів відповідно до середньої вартості ремонту одного об'єкта.					
		Завдання 6					
		Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі	тис. грн.	Заходи програми	74,0	72,351	-1,649

		виготовлення проектно-кошторисної документації					
		Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	од.	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту					
		Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники ефективності					
		Середня вартість одного влаштування пандусів	тис.грн.	Розрахунок	74,0	72,35	-1,65
		Економія коштів відповідно до середньої вартості ремонту одного об'єкта.					
		Показники якості					
		Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	%	Розрахунок	50,0	50,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Влаштування пандусів в житлових будинках виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів відповідно до середньої вартості ремонту одного об'єкта.					
		Завдання 7					
		Забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального	тис.грн.	Заходи програми	30,0	28,092	-1,908

	ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)						
	Кількість фасадів, які потрібно утеплити, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	3	3	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показники продукту						
	Кількість фасадів, які планується утеплити	од.	Розрахунок	1	1	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Показники ефективності						
	Середня вартість одного утеплення фасаду	тис.грн.	Розрахунок	30,0	28,092	-1,908	
	Економія коштів відповідно до середньої вартості ремонту одного об'єкта.						
	Показники якості						
	Питома вага кількості фасадів, які планується утеплити до кількості фасадів, які потрібно утеплити	%	Розрахунок	33,3	33,3	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Капітальний ремонт фасадів житлових будинків виконано в повному обсязі. Виникла економія коштів відповідно до середньої вартості ремонту одного об'єкта.						
	Завдання 8						
	Погашення заборгованості згідно рішень суду						
	Показники затрат						
	Обсяг витрат на погашення заборгованості згідно рішень суду	тис.грн.	Рішення суду	87,765	87,765	-	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники продукту					
		Кількість рішень суду	од.	Рішення суду	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Показники якості					
		Рівень погашення заборгованості згідно рішення суду	%		100,0	100,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Заборгованість погашена в повному обсязі.					
		Підпрограма 2					
4016022		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 1					
		Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, погашення відсотків по кредиту за напрямками Урядової програми з енергоефективності					
		Показники затрат					
		Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, погашення відсотків по кредиту за напрямками Урядової програми з енергоефективності	тис.грн.	Заходи програми	1 859,742	1 558,806	-300,936

	<i>бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансової роботи,
бухгалтерського обліку та відомчого
контролю – головний бухгалтер

(підпис)

Барабаш В.В.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}