

Інформація
про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста
та стан виконання заходів «Комплексної програми
розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього
руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»
(протягом січня-грудня 2024 року)

Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому у 2024 році передбачені рішенням Кропивницької міської ради від 27.02.2024 № 1834 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами)» (далі – Комплексна програма).

На 2024 рік Комплексною програмою на проведення заходів у сфері житлово-комунального господарства затверджено видатків за рахунок бюджету Кропивницької міської територіальної громади на загальну суму **484859,155 тис.грн**, у тому числі:

загальний фонд – 410651,188 тис.грн;

спеціальний фонд – 74090,467 тис.грн.

За звітний період фінансування окремих заходів Комплексної програми відбулося на загальну суму **456347,886 тис.грн**, що становить 94% від затверджених сум, у тому числі:

загальний фонд – 405905,595 тис.грн;

спеціальний фонд – 50442,291 тис.грн.

В напрямку **забезпечення функціонування комунальних підприємств галузі, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**, із передбаченої загальної суми **16705,966 тис.грн.** фінансової підтримки 4-м комунальним підприємствам міста протягом звітного періоду профінансовано на суму **16600,872 тис.грн.**, а саме:

по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» передбачено відшкодування витрат з ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі **16150,000 тис.грн.**, з яких профінансовано **16133,321 тис.грн.**

За звітний період підприємством надано мешканцям міста 26212 консультацій, під час яких роз'яснено питання щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 832 заявок щодо холодного водопостачання, 1943 заявок щодо водовідведення, 627 заявок щодо теплопостачання з проведенням зварювальних робіт та 1579 заявок щодо електромереж у житлових будинках.

Крім того, по комунальному підприємству по утриманню шляхів (не здійснює господарську діяльність) передбачено суму **150,000 тис.грн.** на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період **72,852 тис.грн.**

По КП «Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради» (не здійснює господарську діяльність) передбачено загальну суму **288,466 тис.грн.** на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, яку перераховано підприємству за звітний період в сумі **277,198 тис.грн.**

Також КП "Житлово-експлуатаційна контора № 9" Кропивницької міської ради на покриття витрат операційної діяльності підприємства" передбачено фінансування в сумі **117,500 тис.грн.**, з яких профінансовано **117,500 тис.грн.**

Після завершення опалювального періоду 2023/2024 року, відповідно до програми гідравлічних випробувань, в квітні 2024 року на теплових мережах Центрального, Південного та Промислового теплових районів по м. Кропивницькому та сел. Нове, були проведені попередні гідравлічні випробування з метою виявлення дефектних ділянок на трубопроводах теплових мереж, в результаті яких було виявлено **228** пошкоджень теплових мереж. Власними силами підприємства по структурних підрозділах розпочато роботу з ліквідації виявлених пошкоджень згідно складених планів-графіків, з яких усунуто **228** пошкоджень трубопроводів теплових мереж.

За період підготовки до опалювального сезону 2024/2025 року КП «Теплоенергетик» КМР» були виконані роботи:

- по поточному ремонту основного та допоміжного обладнання, ремонт та ревізія запірної арматури котелень, до роботи підготовлено 23 з 23 котелень підприємства;

- поточний ремонт та ревізія теплових мереж з 160,01 км запланованих проведено ревізію 160,01 км теплових мереж;

- по заміні пошкоджених трубопроводів теплових мереж протяжністю 2,4км;

- по поточному ремонту центральних теплових пунктів в кількості 6 шт. з 6 шт. запланованих;

Станом на 01.01.2025 на КП «Теплоенергетик» КМР» підрядними організаціями проведені наступні роботи:

- виконано корегування робочого проєкту «Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8, м. Кіровограда» на загальну суму 21,360 тис.грн;

- виконано корегування робочого проєкту «Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у м. Кіровограді. Коригування» на загальну суму 48,060 тис.грн;

- проведено поточний ремонт ділянки каналізаційного колектора від КК-327 до КК-328 по вул. Металургів м. Кропивницький на суму 26,500 тис.грн;

- надано послуги з технічного обслуговування зварювального генератора на суму 21,412 тис.грн;

надано послуги з розроблення гідравлічного розрахунку вул. Волкова, 5 на суму 1,299 тис.грн;

надано послуги з розробки та видачі ТУ на суму 3,945 тис.грн;

виконано комплекс робіт по виготовленню геодезії та внесення геодезичних даних до Єдиного будівельного реєстру на суму 9,000 тис.грн;

проведено технічне обслуговування та монтаж кондиціонера на загальну суму 46,025 тис.грн;

виконано комплекс робіт по виготовленню геодезії та внесення геодезичних даних до Єдиного будівельного реєстру на загальну суму 9,000 тис.грн;

проведено роботи з виготовлення робочого проєкту: «Реконструкція мереж 0,4 кВ котельні та підключення ДЕС по вул. Глінки,2» на суму 14,279 тис.грн;

проведено роботи з виготовлення робочого проєкту: «Реконструкція мереж 0,4кВ та ЛУЗОД спожитої електроенергії котельні по вул. Героїв-рятувальників (Комарова) 6» на суму 21,674 тис.грн;

укладено договір на загальну суму 6500,000 тис.грн. на проведення інженерних робіт з реконструкції системи теплопостачання м. Кропивницького:

проведено роботи з ремонту перепокриття касет на суму 51,378 тис.грн.;

проведено поточний ремонт дизельного генератора на суму 47,012 тис.грн.;

проведено поточний ремонт котельні по вул. Робоча, 2 на суму 15,095 тис.грн.;

проведений поточний ремонт котельні Хабаровська по вул. В.Черчиля,5 на суму 15,095 тис.грн.;

проведено поточний ремонт котельні ПМК-37 по вул. Героїв Маріуполя, 92 в на суму 15,095 тис.грн.;

надано послуги з відкачування стічних вод на загальну суму 100,500 тис.грн.;

проведено поточний ремонт електричного двигуна типу А113-2 Кропивницька ТЕЦ м. Кропивницький на суму 260,400 тис.грн.;

проведено ремонт та перевірку РГС на суму 17,010 тис.грн.;

Підрядною організацією ТОВ "Інститут геології" надані послуги:

зі складання та подання до Держгеонадра щорічної звітності щодо стану виконання програми робіт та щорічної звітності за формою 7-гр на суму 36,000 тис.грн;

у Кропивницькому районі Кіровоградської області (спецдозвіл № 5530 від 26.07.2023 р.) виконано комплекс геологорозвідувальних робіт та лабораторних випробувань родовища питних підземних вод Обознівської ділянки Кіровоградського родовища, на суму 332,100 тис.грн;

виконані роботи з розробки проєкту гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти зі зворотними водами КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР» на суму 48,150 тис.грн;

виконувалися роботи з організації комплексних послуг з отримання дозволу на спеціальне водокористування для потреб КП «Теплоенергетик»

КМР» на суму 98,700 тис.грн.), проведено авансовий платіж на суму 49,350 тис.грн.; термін виконання продовжено на 2025 рік;

виконуються роботи з виготовлення проекту дослідно-промислової розробки Обознівської ділянки Кіровоградського родовища питних підземних вод, яка знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області (спецдозвіл №5530 від 26.07.2023 року) на суму 282,000 тис.грн, проведено авансовий платіж на суму 141,000 тис.грн.); термін виконання продовжено на 2025 рік;

виконано роботи з реєстрації 10 свердловин у державному реєстрі артезіанських свердловин (договір № 208 від 30.04.24 на суму 98,400 тис.грн.), проведено оплату 98,400 тис.грн.;

виконано роботи із складання (відновлення) 10 паспортів артезіанських свердловин (договір № 207 від 30.04.2024 на суму 99,600 тис.грн.), проведено оплату 99,600 тис.грн.;

проведено поточний ремонт ділянки теплової мережі по вул. Ельворті, 36 м. Кропивницький на суму 10,945 тис.грн.;

проведено поточний ремонт та гідродинамічне очищення каналізаційної насосної станції № 10 в сел Нове Кіровоградської області на суму 199,501 тис.грн.

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 400 мм довжиною 37 метрів, діаметром 200 мм довжиною 20 метрів від КК-326 до КК-328 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 13,897 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 400 мм довжиною 37 метрів, діаметром 200 мм довжиною 20 метрів від КК-326 до КК-328 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 33,324 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 400 мм довжиною 123,5 метрів, діаметром 300 мм довжиною 197 м, діаметром 250 мм довжиною 85 метрів від КК-327 до КК-188 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 152,328 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора по вул. Металургів, 35 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 60,573 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора по вул. Металургів, 10 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 90,134 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора по вул. Металургів, 10 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 49,203 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 200 мм довжиною 20, 150 мм 40 метрів від КК-313 до КК-317 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 39,546 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 200 мм довжиною 78 від КК-319 до КК-326 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 39,723 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 93 від КК-319 до КК-326 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 40,206 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 79 від КК-195 до КК-200 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 40,208 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 200 мм довжиною 133,150 мм 18 метр від КК-282 до КК-252 в селищі Новому м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 40,139 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 142 метрів від КК-66 до КК-73 в селищі Новому по вул. Металургів, 2 м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 47,310 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 137 метрів від КК-1 до КК-13 в селищі Новому по вул. Металургів, 5а м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 46,210 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 128 метрів від КК-45 до КК-65 в селищі Новому по вул. Металургів, 5а м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 47,817 тис.грн.;

проведено готочний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 138 метрів від КК-59 до КК-72 в селищі Новому по вул. Металургів, 7 м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 47,420 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 95 метрів від КК-230 до КК-236 в селищі Новому по вул. Металургів, 21 м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 45,442 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 97 метрів від КК-226 до КК-230 в селищі Новому по вул. Металургів, 26 м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 45,112 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 94 метрів від КК-242 до КК-249 в селищі Новому по вул. Металургів, 32 м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 45,111 тис.грн.;

проведено поточний ремонт фекального колектора діаметром 150 мм довжиною 61 метрів від КК-133 до КК-130 в селищі Новому по вул. Металургів, 35 м. Кропивницький Кіровоградської області на суму 42,626 тис.грн.;

проведено режимно-налагоджувальні роботи та еколого-теплотехнічні випробування водогрійних котлів КСВа-2,0 «ВК-32» та КСВа-2,5 «ВК-32»

розташованих на котельні по вул. Любомира Гузара, 6 м. Кропивницький на суму 96,000 тис.грн.;

проведено режимно-налагоджувальні роботи на водогрійних котлах ТОПАЗ-1500 М в кількості 6шт. (рег. №1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772) що розташовані в блочно-модульній котельні по вул. Солдатська 98, м. Кропивницький на суму 97,200 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проекту дослідно-промислової розробки Обознівської ділянки Кіровоградського родовища питних підземних вод, яка знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області на суму 51,200 тис.грн.;

проведено роботи з реконструкції зовнішнього електропостачання котельні "Центральна" по вул. Академіка Корольова, буд. 11 у м. Кропивницький на суму 46,504 тис.грн.;

проведено технічну інвентаризацію об'єкту нерухомого майна з виготовленням технічного паспорту, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, пр. Університетський, 2/5 на суму 10,000 тис.грн.;

проведено технічний огляд, частковий технічний огляд та експертне обстеження транспортної техніки підприємства на суму 36,298 тис.грн.;

проведено роботи з капітального ремонту котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул. Енергетиків у м. Кропивницький (пуско-налагоджувальні роботи турбогенератора Т2-6-2) на суму 271,808 тис.грн.;

проведено капітальний ремонт котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул. Енергетиків у м. Кропивницький. Ремонт турбіни парової ПР-6-35/10-1,2 КТЗ ст.№2 (ремонт турбіни парової) на суму 4290,295 тис.грн.;

проведено авансовий платіж на суму 1699,863 тис.грн. термін виконання продовжено на 2025 рік;

проведено роботи по «Технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення об'єкту «Реконструкція теплового пункту під котельню по просп. Університетському буд.2/5 в м. Кропивницькому (пусконалагоджувальні роботи)» на суму 167,639 тис.грн.;

проведено ремонт і технічне обслуговування техніки (ремонт перетворювача) на суму 27,764 тис.грн.

Підприємством виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного звіту експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт котельні по вул. «Правди 93» у м. Кропивницький» на загальну суму 396,279 тис.грн.

Також виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та коригування кошторисної документації «Капітальний ремонт котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул.Енергетиків» на суму 60,822 тис.грн.

Протягом 2024 року підприємством виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора по вул. Металургів на суму 141,697 тис.грн.;

виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного звіту експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт освітлювача води хімводоочищення ТЕЦ розміщеного за адресою: вул. Енергетиків, 20 (літера " И8") м. Кропивницький" на суму 119,260 тис.грн.;

виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного звіту експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт освітлювача води хімводоочищення ТЕЦ розміщеного за адресою: вул. Енергетиків, 20 (літера " И8") м. Кропивницький" на суму 80,632 тис.грн.;

виконані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного звіту експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт насосної станції №10 по вул. Металургів у м. Кропивницький. Вентиляція будівлі» на суму 243,432 тис.грн.;

проведено роботи з реконструкції теплового пункту під котельню по просп. Університетському буд.2/5 (вентиляція приміщення) (Інші завершальні будівельні роботи на суму 76,300 тис.грн.;

проведено роботи з капітального ремонту насосної станції №10 по вул. Металургів на суму 194,162 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво твердопаливної блочно-модульної котельні потужності 1,6 МВт за адресою: просп. Університетський, 2/5 м. Кропивницький» на суму 271,619 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво твердопаливної блочно-модульної котельні потужності 2,0 МВт за адресою: вул. Короленка, 46, м. Кропивницький» на суму 297,156 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-27 по вул. В. Перспективній до ТК-42Б по вул. А. Тарковського в м. Кропивницькому» на суму 472,209 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул. Преображенській від ТК-36 площа Б. Хмельницького до ТК-27 по вул. В. Перспективній в м. Кропивницькому» на суму 252,986 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт котельні "Комарова 6"» на суму 61,063 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення котла ТП-35/50 по вул. Енергетиків, 2» на суму 61,050 тис.грн.;

проведено роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція теплового пункту під котельню по просп. Університетському, буд.2/5 в м. Кропивницькому» на суму 51,811 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт ємності зберігання палива по просп. Промисловому, 8 м. Кропивницький» на суму 299,822 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт котельного залу Південно-Західної котельні по просп. Промисловому у м. Кропивницький» на суму 65,291 тис.грн.;

проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котла ГМ-50 ст.№5 по вул. Енергетиків, 20 у м. Кропивницький» на суму 61,050 тис.грн.;

проведено консервацію основного обладнання, а саме: двох парових котлів типу ГМ-1 ст. № 4,5, двох парових котлів ТП-35/50 ст. № 6,7 та парових турбін ПР-6-35/10-1,2 та АТ - 6 на загальну суму 346,066 тис.грн.;

проведено роботи з капітального ремонту по вул. Комарова, 6" (пожежна сигналізація на суму 198,042 тис.грн.;

проведено роботи: "Інші завершальні будівельні роботи «Реконструкція теплового пункту під котельню по просп. Університетський, 2/5» на суму 71,000 тис.грн.;

проведено роботи: "Інші завершальні будівельні роботи "Реконструкція теплового пункту під котельню по просп. Університетський,2/5 на суму 72,000 тис.грн.;

проведено роботи з капітального ремонту по вул. Героїв-рятувальників (Комарова), 6 (блискавкозахист) на суму 44,705 тис.грн.;

виконано роботи з технічного переоснащення котла ГМ-50 ст.№ 5 у м. Кропивницький на суму 7670,537 тис.грн.;

виконано роботи з капітального ремонту освітлювача води хімводоочищення ТЕЦ розміщеного за адресою: вул. Енергетиків, 20 (літера "И8") м. Кропивницький на суму 465,557 тис.грн.;

виконано поточний ремонт КЛ-10 кВ Ф-65 від ПС «Гідросила» до трансформаторної підстанції ЗРП 10кВ розташованої за адресою: просп. Промисловий (літера «Г») м. Кропивницький на суму 35,096 тис.грн.

виконано поточний ремонт КЛ-10 кВ Ф-60 від ПС «Гідросила» до трансформаторної підстанції ЗРП 10кВ розташованої за адресою: просп. Промисловий (літера «Г») м. Кропивницький на суму 35,096 тис.грн.;

виконано поточний ремонт кабельної лінії КЛ-10кВ Ф-60 від ПС «Гідросила» до трансформаторної підстанції ЗРП 10кВ розташованої за адресою: просп. Промисловий м. Кропивницький на суму 35,096 тис.грн.;

виконано поточний ремонт кабельної лінії від трансформаторної підстанції ЗРП 10кВ (літера "Г") до трансформаторної підстанції ВРУ 10/6 кВ (познач. "9") Південно-Західної котельні за адресою просп. Промисловий м. Кропивницький на суму 9,278 тис.грн.;

виконано поточний ремонт трансформаторної підстанції ВРЧ 10/6 кВ розташованої за адресою просп. Промисловий (познач."9") м. Кропивницький на суму 14,873 тис.грн.;

проведено експертизу проєкту будівництва: "Реконструкція системи водопостачання станції II підйому вул. Ливарна, 1, смт Нове Кропивницький (коригування)" на суму 22,931 тис.грн.;

проведено роботи з видалення дерев, обрізки, косіння, видалення порослі та чагарників на території котельних КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР» на суму 789,67 тис.грн.;

проведено капітальний ремонт резервуару запису питної води № 2 та № 3 станції II підйому за адресою: вул. Ливарна м. Кропивницький на суму 6429,856 тис.грн.,

проведено відновлення асфальтобетонного покриття на 156 об'єктах загальною площею 6 629 м², на загальну суму 4601,75 тис.грн.;

проведено ремонт автотранспортної техніки, технічний огляд, шиномонтаж, мийка, мотодіагностика, оренда, оцінювання авто на суму 1150,655 тис.грн.;

проведено перевірку засобів вимірювальної техніки на суму 819,881 тис.грн.;

проведено технічну діагностику основного обладнання підприємства на суму 404,436 тис.грн.

В напрямку заходів щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду з виготовленням проєктно-кошторисної документації (далі - ПКД) на 2024 рік передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 33650,000 тис.грн, з яких за звітний період профінансовано 20383,301 тис.грн.

Передбачено фінансування 7 покрівель на суму 8 115,000 тис.грн.

За звітний період виконані роботи (100%) з капітального ремонту покрівель 2-х житлових будинків за адресами: вул. Пацаєва, 6, корп. 2, вул. Нижня П'ятихатська, 24, частково 2-х покрівель - вул. Металургів, 35, вул. Велика Перспективна, 10.

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Олексія Єгорова, 26 не розпочинався у зв'язку з розірванням договору.

Укладені угоди на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі 2-х житлових будинків, вул. Віктора Френчка (Беляєва), 10 та вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 81.

Виконання становить – 2 858,099 тис.грн.

Передбачено фінансування капітального ремонту 7 внутрішньодворових доріг на суму 14 125,000 тис.грн.

За звітний період виконані роботи на 4-х внутрішньодворових дорогах за адресою: вул. Олефіренка, 14-а, 14-б, 14-в, вул. Металургів, 23, вул. Волкова, 28, корп. 5 та внутрішньоквартальному проїзді від просп. Університетського до житлового будинку по просп. Університетському, 23, корп. 1.

Не повністю завершені роботи по 2-м об'єктам: по вул. Архітектора Паученка, 53/39 та вул. Шульгиних, 32, корп. 1, 2, 3, що є перехідними на 2025 рік.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 3.

Виконання становить – **11652,834 тис.грн.**

Передбачено фінансування капітального ремонту під'їздів у житлових будинках , а саме 2-х об'єктів на суму 350,000 тис. грн.

За звітний період виконані роботи по об'єктам: Капітальний ремонт під'їзду (штукатурні та малярні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 25/19, корп. 1, під'їзд 2 в м. Кропивницькому» та по об'єкту: «Капітальний ремонт під'їзду (штукатурні та малярні роботи) житлового будинку по вул. Соборна, 22, під'їзд 1 в м. Кропивницькому».

Виконання становить – **305,211 тис грн.**

Передбачено фінансування поточного ремонту внутрішньодворових доріг, 16-и об'єктів, на суму 3350,000 тис.грн.

За звітний період виконані роботи по 16 об'єктам на суму **2980,039 тис грн.**

В напрямку заходів щодо забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів передбачено фінансування на капітальний ремонт 52 пасажирських ліфтів у сумі 7500,000 тис грн. та на послуги з експертного обстеження ліфтів **300,000 тис.грн.**

За звітний період виконані ремонтні роботи 48 ліфта на суму **5543,222 тис. грн,** та експертне обстеження (технічне діагностування) 67 ліфтів на суму **166,662 тис.грн.**

Всього освоєння коштів - **5709,884 тис.грн.**

В напрямку заходів щодо благоустрою міста

Благоустрій Кропивницької міської територіальної громади здійснює чотири комунальних підприємства, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, а саме: КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради», КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради», КП «Міськсвітло» Кропивницької міської ради» та КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради».

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» на утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідації сміттєзвалищ тощо на 2024 рік передбачено фінансування в сумі **64766,107 тис.грн.,** виконано роботи по утриманню вулично-дорожньої мережі міста на суму **64504,859 тис.грн.,** а саме: в зимовий період проводились роботи з посипання доріг протиожеледними матеріалами; прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 185 урн та прибирання 91 зупинок громадського транспорту по вулицях міста, а також здійснювалося прибирання вулично-дорожньої мережі міста після зимового утримання (очищення дорожнього покриття від сміття, ґрунтових наносів шляхом

підмітання вручну та за допомогою спецтехніки); проводились роботи з ліквідації локацій сміттєзвалищ (33 шт. обсягом 990,86 тонн), на дорогах з асфальтовим покриттям проводилося усунення аварійної ямковості гарячим та холодним асфатобетоном, а також за допомогою установки для ямкового ремонту (УЯР), грейдерування (з підсиленням щебенем проблемних місць) дорожнього покриття по вулицях, провулках, тупиках, проїздах, які не мають асфальтового покриття, інші роботи, пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.

Також **КП «УНІВЕРСАЛ 2005»** на утримання служби по вилову безпритульних тварин на 2024 рік передбачено фінансування в сумі **400,00 тис.грн.** Протягом 2024 року проведено вилов 149 осіб безпритульних тварин (собак - 56, котів -93) на суму **99,900 тис.грн**, яких було стерилізовано.

КП «Благоустрій» КМР» протягом звітнього періоду виконувало роботи по комплексному **утриманню зелених насаджень** на прилеглих територіях біля в'їзних знаків, на територіях парків, скверів, газонних частинах вулиць міста, в т.ч такі види робіт: формувальне обрізування дерев; очищення газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття, розпушування землі на квітниках, завезення та підсилення землі на квітники; покіс трави та бур'янів, висадження квітів та догляд за ними, підстригання та проріджування зелених насаджень (кущів, чагарників, живої огорожі) та інше, на які в 2024 році передбачено фінансування в сумі **21500,000 тис.грн.**, виконання становить **21500,000 тис.грн** за рахунок коштів місцевого бюджету.

КП «Міськсвітло» КМР» на 2024 рік передбачено фінансування в сумі **21820,000 тис.грн.**, за 12 місяців 2024 року виконувалися роботи з поточного ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху по вулицях міста Кропивницького на загальну суму **21070,691 тис.грн.:**

- поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста: виконувалися роботи з технічного обслуговування та утримання у належному стані 538 км мереж зовнішнього освітлення, 15674 світлоточок;

- утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (це 69 діючих світлофорних об'єктів; встановлення нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків - 255 шт; нанесення дорожньої та пішохідної розмітки - 33,35 км та 7744,2 м²).

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста та утримання світлофорних об'єктів передбачено на 2024 рік **10800,00 тис.грн.**, профінансовано **9435,817 тис.грн.**

На **капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення** на 2024 рік передбачено фінансування в сумі 700,000 тис.грн., за звітний період використано

кошти в сумі **444,213 тис.грн.** (44 світлоточки, 1,577 км). Проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях Гранітній та Лісопарковій.

КП «Ритуальна служба» КМР», на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах, в с. Нове, передбачено фінансування на 2024 рік в сумі **9500,000 тис.грн.**

Протягом 2024 року проводилось утримання кладовищ та меморіального комплексу на Фортєчних валах та в сел. Нове, очищення доріжок та проїздів; прибирання, вивезення сміття; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; інші роботи, пов'язані з утриманням кладовищ. Також у зв'язку з необхідністю розширення сектору для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища, відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведено розширення відведеної земельної ділянки для почесних воїнських поховань на території Далекосхідного кладовища за рахунок знесення зелених насаджень

На замовлення КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» роботи по знесенню зелених насаджень виконані КП «Єлізавета».

За звітний період використано кошти в сумі **9499,986 тис.грн.**

На **поточний ремонт зелених насаджень** (з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) в 2024 році заплановано фінансування в сумі **8000,000 тис.грн.**, використано кошти в сумі **7600,234 тис.грн.** Це знесення сухих, аварійних, фаутих дерев -370 дерев, висадження 325 дерев та 438 кущів, корчування 22 пенків.

На **утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»** з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи (видалення порослі дерев, покіс трави, догляд за квітниками, очищення урн від сміття, вивезення сміття, утримання вбиральні) на 2024 рік передбачено фінансування в сумі **4500,000 тис.грн.**, використано кошти в 2024 році в сумі **4437,330 тис.грн.**

Для встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарок на 2024 рік заплановано фінансування в сумі **49,000 тис.грн.**, які були використані під час проведення культурно-масових заходів **ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»** для встановлення 5 біотуалетів та 2 контейнеридля сміття на суму **7,080 тис.грн.**

На **реконструкцію секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань),** у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації на 2024 рік було заплановано фінансування в сумі **10515,600 тис.грн.**, з яких використано

4343,435тис.грн., в тому числі 4343,435 тис.грн. на реконструкцію сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому.

На влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації було заплановано фінансування в сумі **77,600 тис.грн.**, з яких профінансовано **24,172 тис.грн:** виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт (влаштування) зупинок громадського транспорту по вул. Євгена Тельнова зупинка «вулиця Віктора Френчка (парний бік вулиці)», зупинка «вулиця Віктора Френчка (непарний бік вулиці)», зупинка «Дендропарк (парний бік вулиці)» в м. Кропивницький» -24,172 тис.грн.

Поточний ремонт доріг:

На 2024 рік заплановано фінансування в сумі **11780,000 тис.грн.**

Станом на 01.01.2025 року використано кошти на суму **11414,564тис.грн (11,431 тис. м2)** у тому числі:

- вул. Ельворті - 2257,197 тис.грн. (2,703тис. м2);
- просп. Університетський від вул. Героїв-рятувальників до будинку № 5/2 по просп. Університетському - 8884,263тис.грн. (8,728тис. м2);
- вул. Покровська - 273,104 тис.грн.

Капітальний ремонт тротуарів:

На 2024 рік заплановано фінансування в сумі **11780,000 тис.грн.**

Станом на 01.01.2025 року використано кошти на суму **1 321,487 тис.грн. (0,758 тис.м2)** у тому числі:

- по вул. Героїв Рятувальників (від просп. Університетського до транспортних воріт КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради) - 1 321,487 тис.грн. (0,758 тис.м2).