

Інформація
про підсумки роботи у сфері житлово-комунального господарства міста
та стан виконання заходів «Комплексної програми
розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього
руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»
(протягом січня-вересня 2024 року)

Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому у 2024 році передбачені рішенням Кропивницької міської ради від 27.02.2024 № 1834 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами)» (далі – Комплексна програма).

На 2024 рік Комплексною програмою на проведення заходів у сфері житлово-комунального господарства затверджено видатків за рахунок бюджету Кропивницької міської територіальної громади на загальну суму **450 459,700** тис.грн, у тому числі:

загальний фонд – 341 364,687 тис.грн;

спеціальний фонд – 109 095,013 тис.грн.

За звітний період фінансування окремих заходів Комплексної програми відбулося на загальну суму 268 495,544 тис.грн, що становить 59 % від затверджених сум, у тому числі:

загальний фонд – 251 324,870 тис.грн;

спеціальний фонд – 17 170,674 тис.грн.

В напрямку *забезпечення функціонування комунальних підприємств галузі, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги*, із передбаченої загальної суми 16 588,466 тис.грн. фінансової підтримки 3-м комунальним підприємствам міста протягом звітного періоду профінансовано на суму 11 251,976 тис. грн, а саме:

по КП «Аварійно-диспетчерська служба» Кропивницької міської ради» передбачено відшкодування витрат з ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 16 150,000 тис. грн, з яких профінансовано 11 005,990 тис. грн.

За звітний період підприємством надано мешканцям міста 18157 консультацій, під час яких роз'яснено питання щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 625 заявок щодо холодного водопостачання, 1350 заявок щодо водовідведення, 290 заявок щодо теплопостачання з проведенням зварювальних робіт та 1019 заявок щодо електромереж у житлових будинках.

Крім того, по комунальному підприємству по утриманню шляхів (не здійснює господарську діяльність) передбачено суму 150,000 тис.грн на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, з якої перераховано підприємству за звітний період 45,735 тис. грн.

По КП «Трест зеленого господарства» Кропивницької міської ради» (не здійснює господарську діяльність) передбачено загальну суму 288,466 тис.

грн. на виплату заробітної плати та нарахування на неї, на погашення податкової заборгованості та інших податків і зборів минулих років, яку перераховано підприємству за звітний період 200,252 тис.грн.

Після завершення опалювального періоду 2023/2024 року, відповідно до програми гідравлічних випробувань, в квітні 2024 року на теплових мережах Центрального, Південного та Промислового теплових районів по м. Кропивницькому та сел. Нове, були проведені попередні гідравлічні випробування з метою виявлення дефектних ділянок на трубопроводах теплових мереж, в результаті яких було виявлено **213** пошкоджень теплових мереж. Власними силами підприємства по структурних підрозділах розпочато роботу з ліквідації виявлених пошкоджень згідно складених планів-графіків, з яких усунуто **213** пошкоджень трубопроводів теплових мереж.

Станом на 01.10.2024 на КП «Теплоенергетик» КМР» підрядними організаціями проводяться наступні роботи:

проведено технічну інвентаризацію об'єкту нерухомого майна з виготовленням технічного паспорту, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, просп. Університетський, 2/5 на суму 10,000 тис.грн.

виконано комплекс робіт по виготовленню геодезії та внесення геодезичних даних до Єдиного будівельного реєстру на суму 9,000 тис. грн;

проведено роботи з капітального ремонту котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул. Енергетиків у м. Кропивницький (пуско-налагоджувальні роботи турбогенератора Т2-6-2) на суму 271, 808 тис. грн.

проведена консервація основного обладнання, а саме: двох парових котлів типу ГМ-1 ст. № 4,5, двох парових котлів ТП-35/50 ст. № 6,7 та парових турбін ПР-6-35/10-1,2 та АТ - 6 на загальну суму 346,066 тис.грн.

проведено режимно-налагоджувальні роботи водогрійних котлів ТОПАЗ-1500М в кількості бшт. (рег.№1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772) що розташовані в блочно-модульній котельні по вул. Солдатська 98, м. Кропивницький на загальну суму 97,200 тис.грн;

проведено перевірку засобів вимірювальної техніки на суму 819,881 тис.грн;

виконано поточний ремонт КЛ-10 кВ Ф-65 від ПС «Гідросила» до трансформаторної підстанції ЗРП 10 кВ розташованої за адресою: просп. Промисловий (літера «Г») м. Кропивницький на суму 35,096 тис.грн;

виконано поточний ремонт КЛ-10 кВ Ф-60 від ПС «Гідросила» до трансформаторної підстанції ЗРП 10кВ розташованої за адресою: просп. Промисловий (літера «Г») м. Кропивницький на суму 70,192 тис.грн;

проведено діагностику насоса 6060/12 (розбірка, збірка, випробування) на суму 5,760 тис.грн;

проведено ремонт автотранспортної техніки, технічний огляд, шиномонтаж, мийка, мотодіагностика на суму 712,807 тис.грн;

проведено роботи з видалення аварійних дерев, обрізки, косіння, видалення порослі та чагарників на території котельних КП «Теплоенергетик» КМР на суму 570,918 тис.грн.;

виконані роботи з поточного ремонту, гідродинамічного очищення каналізаційної насосної станції № 10 та поточного ремонту фекального колектора с.Нове на загальну суму 399,051 тис.грн.;

виконано ремонт вентиляція будівлі насосної станції № 10 по вул. Металургів у м. Кропивницький на загальну суму 194,162 тис.грн.

проведено відновлення асфальтобетонного покриття на 135 об'єктах загальною площею 5 279 м², на загальну суму 4132,752 тис.грн;

виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції. Загальна вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації на 17 об'єктів становить – 3188,914 тис.грн. Станом на 01.10.2024р. підприємством здійснено авансові платежі на загальну суму – 1086,706 тис.грн.

Технічне переоснащення котла ГМ-50 ст. №5 по вул. Енергетиків у м. Кропивницький.

КП «Теплоенергетик» КМР» було виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт ТОВ «УК ЕКСПЕРТИЗА» №21/788-08/23 від 21.08.2024 Загальна кошторисна вартість проєкту у поточних цінах станом на 20.07.2023 склала – 14786,773 тис.грн, у тому числі будівельні роботи – 10115,939 тис.грн, інші витрати – 4670,834 тис.грн.

За результатами проведеної процедури публічних закупівель, підприємством укладено договір з НВП «Техсервіс» ЛТД-ТОВ на загальну суму 11700,000 тис. грн..

Станом на 01.10.2024 підприємством було здійснено оплату проміжними актами виконаних робіт на суму 5351,578 тис.грн. Під час виконання робіт було виявлено потребу у виконанні додаткових робіт по заміні сполучних труб економайзера котла. Підприємством внесені зміни до проєктно-кошторисної документації та направлено на проходження експертизи.

На даний час підрядником завершені ремонтні роботи в повному обсязі, а саме виконано виготовлення та заміну екраних труб, змійовиків економайзера, змійовиків пароперегрівача, з'єднувальних труб пароперегрівача, сполучних труб економайзера. Здійснюється перевірка актів виконаних робіт.

Капітальний ремонт котельного залу Південно-Західної котельні по просп. Промисловому у м. Кропивницький (ремонт котла ПТВМ-30М № 2);

Підприємством було виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт ТОВ «НВП «Міжрегіональна будівельна експертиза» №0669-23Е від 25.10.2023 Загальна кошторисна вартість проєкту у поточних цінах станом на 25.10.2023 склала – 4613,046 тис.грн, у тому числі будівельні роботи – 865,099 тис.грн, вартість устаткування - 2692,147 тис.грн. За результатом тендерної процедури закупівлі 28.09.2023 було укладено договір підряду з ПП «СІТІ БУД ПЛЮС» на суму 4182,576 тис. грн.

Під час виконання робіт було виявлено потребу у виконанні додаткових робіт по заміні екраних труб котла діаметром 60x4мм, протяжністю 9,2 м в кількості 64 шт. За час експлуатації котла на даних трубах утворилися численні виразки, відбулося значне стоншення стінок і втома металу. Враховуючи виявлені додаткові обсяги було внесено зміни до ПКД та отримано новий

експертний звіт від ТОВ «Екоекспертиза» №174Е/08/24 від 26.08.2024, загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 26.08.2024 склала – 7262,782 тис.грн, у тому числі будівельні роботи – 2130,112 тис.грн, вартість устаткування – 3542,789 тис.грн, інші витрати 1589,881.

На даний підрядником завершені ремонтні роботи у повному обсязі, а саме було виконано виготовлення та заміну пакетів конвективної частини у кількості 64шт., виготовлення та заміну екраних труб котла діаметром 60x4 мм, протяжністю 9,2 м в кількості 64 шт, проведено гідравлічні випробування.

Станом на 01.10.2024р. підприємством було здійснено оплату проміжними актами виконаних робіт на суму 2091,288тис.грн. Здійснюється перевірка актів виконаних робіт.

Капітальний ремонт освітлювача води хімводоочищення ТЕЦ розміщеного за адресою: вул. Енергетиків, 20 м. Кропивницький.

У відповідності до ЗУ «Про публічні закупівлі» підприємством укладено договір з НВП «Техсервіс»ЛТД-ТОВ на суму 465,557 тис.грн.

Під час виконання робіт було виявлено потребу у виконанні додаткових робіт по заміні шламовідділювача і шламовідвідника. Підприємством розпочато роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації щодо заміни шламовідділювача і шламовідвідника освітлювача.

На даний час підрядником завершені роботи по заміні перфорованих горизонтальних та вертикальних перегородок, трубопроводів. Здійснюється перевірка актів виконаних робіт.

Капітальний ремонт резервуару запасу питної води №2 та №3 станції II підйому за адресою: вул. Ливарна, 1 м. Кропивницький»

Підприємством було проведено експертне технічне обстеження стану резервуарів запасу питної води №2 та №3. Сертифікованих експертом було встановлено що резервуари мають незадовільний технічний стан та непридатні для подальшої експлуатації. За результатами обстеження було виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний висновок від ТОВ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА» №1271/04/24 від 09.04.2024 Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 09.04.2024 склала – 8213,040 тис.грн, у тому числі будівельні роботи – 6121,824 тис.грн, устаткування – 463,810 тис.грн, інші витрати – 1627,406 тис.грн. За результатами проведеної процедури публічних закупівель, підприємством укладено договір з ТОВ «АГ КАПІТАЛ ГРУП» на загальну суму 6 776,573 тис. грн.

Під час виконання робіт було виявлено потребу у виконанні додаткових робіт. На даний час підприємством внесені зміни до проектно-кошторисної документації, загальна кошторисна вартість робіт з урахуванням додаткових робіт складає 9312,058 тис.грн. Коригована проектно-кошторисна документація на даний час направлення на проходження експертизи.

Підрядником завершені ремонтні роботи в повному обсязі, а саме виконано ремонт будівельних конструкцій резервуарів, гідроізоляцію резервуарів, заміну всіх інженерних комунікацій від резервуарів до будівлі насосної станції. Станом на 01.08.2024 КП «Теплоенергетик» КМР» здійснено оплату авансу на суму 2370,000 тис.грн. Здійснюється перевірка актів виконаних робіт.

Капітальний ремонт котлотурбінного цеху Кропивницької ТЕЦ по вул. Енергетиків у м. Кропивницький. Ремонт турбіни парової ПР-6-35/10-1,2 КТЗ ст.№ 2.

Необхідно провести капітальний ремонт парової частини турбогенератора в зв'язку із незадовільним станом обладнання. Невиконання даних робіт може призвести до повної зупинки роботи ТЕЦ. Підприємством було виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт ТОВ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА» №1579Е/07/24 від 25.07.2024р. Загальна кошторисна вартість проекту у поточних цінах станом на 25.07.2024р. склала – 5351,980 тис.грн, у тому числі будівельні роботи – 4276,394 тис.грн, інші витрати – 1075,586 тис.грн. За результатами проведеної процедури публічних закупівель, підприємством укладено договір з ТОВ «Науково-промисловий сервіс-енергія» - 4 290,295 тис. грн. Станом на 01.08.2024 КП «Теплоенергетик» КМР» здійснено авансовий платіж на суму 500,00 тис. грн. На даний час підрядником виконуються роботи з виготовлення запчастин необхідних для ремонту.

Згідно програми робіт до Спеціального дозволу на користування надрами № 5530 від 26.11.2023, підприємством проводяться наступні роботи:

виконуються роботи з розробки проекту гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти зі зворотними водами КП "Теплоенергетик"КМР"(загальна вартість робіт становить 96,300 тис.грн, проведено авансовий платіж на суму 48,150 тис.грн);

виконується проведення комплексу геологорозвідувальних робіт та лабораторних випробувань родовища питних підземних вод Обознівської ділянки Кіровоградського родовища, яке знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області (спецдозвіл № 5530 від 26.07.2023р.) (загальна вартість робіт становить 332,100 тис.грн, проведено авансовий платіж на суму 166,050 тис.грн);

виконуються роботи з організації комплексних послуг з отримання дозволу на спеціальне водокористування для потреб КП «Теплоенергетик» КМР» (загальна вартість робіт становить 98,700тис.грн., проведено авансовий платіж на суму 49,350 тис.грн);

виконуються роботи з виготовлення проекту дослідно-промислової розробки Обознівської ділянки Кіровоградського родовища питних підземних вод, яка знаходиться у Кропивницькому районі Кіровоградської області (спецдозвіл №5530 від 26.07.2023 року) (загальна вартість робіт становить 282,000 тис.грн., проведено авансовий платіж на суму 141,000 тис.грн);

виконано роботи з реєстрації 10 свердловин у державному реєстрі артезіанських свердловин на суму 98,400 тис.грн;

виконано роботи із складання (відновлення) 10 паспортів артезіанських свердловин на суму 99,600 тис.грн.

В напрямку заходів щодо експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду з виготовленням проектно-кошторисної документації (далі - ПКД) на 2024 рік передбачено видатки за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 36 812,001 тис. грн, з яких за звітний період профінансовано 1 809,962 тис. грн.

Передбачено фінансування 7 покрівель на суму 10 887,001 тис.грн.

За звітний період виготовлено ПКД покрівель 2-х житлових будинків по вул. Металургів, 35, вул. Нижня П'ятихатська, 24 та скоригована ПКД покрівель 4-х житлових будинків за адресами: вул. Пацаєва, 6, корп. 2, вул. Олексія Єгорова, 26; вул. Героїв Маріуполя (Генерала Родимцева), 81, вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 10;

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Велика Перспективна, 10 перехідний з 2023 року, по якому продовжуються роботи.

Укладені угоди на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі 6-ти житлових будинків, де на даний час виконуються роботи;

Виконання становить – 1105,946 тис грн.

Передбачено фінансування капітального ремонту 7 внутрішньо дворових доріг на суму 14 125,000 тис грн.

За звітний період скоригована ПКД 3-х внутрішньо дворових доріг за адресою: вул. Олефіренка, 14-а, 14-б, 14-в, по вул. Архітектора Паученка, 53/39, вул. Металургів, 23:

розроблена ПКД на 4 внутрішньо дворові дороги за адресами: вул. Волкова, 28, корп. 5, вул. Шульгиних, 32, корп. 1, 2, 3, внутрішньо квартальний проїзд від просп. Університетського до житлового будинку по просп. Університетському, 23, корп. 1, вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 3;

Укладені угоди на виконання робіт з капітального ремонту 6-ти внутрішньо дворових доріг, де на даний час виконуються роботи.

Виконання становить – 224,918 тис. грн..

Передбачено фінансування капітального ремонту під'їздів у житлових будинках, а саме 2-х об'єктів на суму 350,000 тис. грн.

За звітний період виконані роботи по об'єкту: Капітальний ремонт під'їзду (штукатурні та малярні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 25/19, корп. 1, під'їзд 2 в м. Кропивницькому» на суму 295,556 тис грн.

Продовжуються роботи по об'єкту: Капітальний ремонт під'їзду (штукатурні та малярні роботи) житлового будинку по вул. Соборна, 22, під'їзд 1 в м. Кропивницькому».

Передбачено фінансування на поточний ремонт внутрішньо дворових доріг 15-и об'єктів на суму 3200 тис. грн.

За звітний період виконані роботи по об'єкту «Поточний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Велика Перспективна, 8 в м. Кропивницькому (корикування)» на суму 85,287 тис. грн.

Оголошена процедура закупівлі робіт на офіційному сайті Prozorro на поточний ремонт внутрішньо дворової дороги по вул. Полтавській, 22 тис грн.

Розроблена ПКД на 13 об'єктів на суму 98,256 тис грн.

Всього виконання становить 183,543 тис грн.

В напрямку заходів щодо забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Передбачено фінансування на капітальний ремонт 50 пасажирських ліфтів у сумі **9 000,000** тис грн.

За звітний період виконані ремонтні роботи 31 ліфта на суму 2750,576 тис. грн, виготовлено ПКД на 30 пасажирських ліфтів на суму 184,710 тис. грн. Укладені угоди на виготовлення ПКД 10 ліфтів.

Всього освоєння коштів - 2 957,719 тис. грн.

В напрямку заходів щодо благоустрою міста

Благоустрій Кропивницької міської територіальної громади здійснює чотири комунальних підприємства, які входять до структури Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, а саме:

КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради», КП «УНІВЕРСАЛ 2005» Кропивницької міської ради», КП «Міськсвітло» Кропивницької міської ради» та КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської ради».

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» за 9 місяців 2024 року виконано роботи по **утриманню вулично-дорожньої мережі** міста на суму **40 442,581 тис.грн**, а саме:

в зимовий період проводились роботи з посипання доріг протиожеледними матеріалами; прибирання доріг від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад; систематично проводилося очищення від сміття 185 урн та прибирання 91 зупинок громадського транспорту по вулицях міста, а також здійснювалося прибирання вулично-дорожньої мережі міста після зимового утримання (очищення дорожнього покриття від сміття, ґрунтових наносів шляхом підмітання вручну та за допомогою спецтехніки); проводились роботи з ліквідації локацій сміттєзвалищ (27 шт. обсягом 301,40 тонн), на дорогах з асфальтовим покриттям проводилося усунення аварійної ямковості гарячим та холодним асфальтобетоном, а також за допомогою установки для ямкового ремонту (УЯР), грейдерування (з підсипанням щебенем проблемних місць) дорожнього покриття по вулицях, провулках, тупиках, проїздах, які не мають асфальтового покриття, інші роботи, пов'язані з утриманням вулично-дорожньої мережі міста.

КП «Благоустрій» КМР» протягом звітного періоду виконувались роботи по комплексному **утриманню зелених насаджень** на прилеглих територіях біля в'їзних знаків, на територіях парків, скверів, газонних частинах вулиць міста. Виконувалися такі види робіт: формувальне обрізування дерев; очищення газонів, квітників від випадкового сміття, вивезення сміття, розпушування землі на квітниках, завезення та підсипання землі на квітники; покіс трави та бур'янів, висадження квітів та догляд за ними, та інше на суму **15 248 ,147 тис. грн.** за рахунок коштів місцевого бюджету.

КП «Міськсвітло» КМР» за 9 місяців 2024 року виконувалися роботи з поточного ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху по вулицях міста Кропивницького на загальну суму **14 243,014 тис. грн.:**

- поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста: виконувалися роботи з технічного обслуговування та утримання у належному стані 534 км мереж зовнішнього освітлення, 15 443 світлоточок;

- утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (це 69 діючих світлофорних об'єктів; встановлення нових та заміна пошкоджених дорожніх знаків - 186 шт.; нанесення дорожньої та пішохідної розмітки - 25,1 км та 4837,6 м²).

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста та утримання світлофорних об'єктів становить - 5 085,596 тис. грн.

КП «Ритуальна служба» КМР» на утримання кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах та в смт Нове: очищення доріжок та проїздів; прибирання, вивезення сміття; систематичне очищення контейнерів та вивезення сміття з території кладовищ; інші роботи, пов'язані з утриманням кладовищ. Також у зв'язку з необхідністю розширення сектору для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища, відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведено розширення відведеної земельної ділянки для почесних воїнських поховань на території Далекосхідного кладовища за рахунок знесення зелених насаджень. На замовлення КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» роботи по знесенню зелених насаджень виконані КП «Єлізавета». За звітний період використано кошти в сумі **7 662,889 тис.грн.**

На поточний ремонт зелених насаджень (з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) використано кошти в сумі **5 407,945 тис. грн.** Це знесення сухих, аварійних, фаутих дерев - 276 дерев, висадження 55 дерев та 438 кущів, корчування 22 пеньків.

На утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи (видалення порослі дерев, покіс трави, догляд за квітниками, очищення урн від сміття, вивезення сміття, утримання вбиральні) використано кошти в сумі **3 142,482 тис.грн.**

Під час проведення культурно-масових заходів **ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»** було встановлено 2 біотуалети та 2 контейнери для сміття на суму **2,920 тис.грн.**

Реконструкція секторів для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань), у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації склала **2 171,897 тис. грн.**, в тому числі:

2 171,897 тис.грн. – реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому.

Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації склала 24,172 тис. грн:

виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт (влаштування) зупинок громадського транспорту по вул. Євгена Тельнова, зупинка «вулиця Віктора Френчка (парний бік вулиці)», зупинка «вулиця Віктора Френчка (непарний бік вулиці)», зупинка «Дендропарк (парний бік вулиці)» в м. Кропивницький» - 24,172 тис.грн.

Капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків, в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації, затверджено кошти в сумі 500,000 тис.грн.

Станом на 01.10.2024 року використання коштів на суму: **0,000тис.грн**

Поточний ремонт доріг, в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації, затверджено кошти в сумі 11 780,000 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 року використано кошти на суму: **11 141,460 тис.грн (11,431 тис. м2)** у тому числі:

- вул. Ельворті - 2 257,197 тис. грн. (2,703 тис. м2) - **завершено**; об'єкт є перехідним на 2024 рік;

- просп. Університетський від вул. Героїв-рятувальників до будинку № 5/2 по просп. Університетському - 8 884,263тис.грн (8,728тис. м2) - **завершено**; - об'єкт є перехідним на 2024 рік.

Капітальний ремонт тротуарів, в тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації, затверджено кошти в сумі 1 530,000 тис.грн.

Станом на 01.10.2024 року використано кошти на суму: **38,888 тис. грн.** у тому числі:

- по вул. Героїв Рятувальників (від просп. Університетського до транспортних воріт КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради) - 38,888 тис. грн - виготовлення ПКД.