

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	1200000		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1216030	.0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(код)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації об'єктів благоустрою міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	75,497,028	14,199,335	89,696,363	74,520,428	11,260,211	85,780,639	-976,600	-2,939,124	-3,915,724
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза		9,609,600	9,609,600		7,294,835	7,294,835		-2,314,765	-2,314,765

2	Утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	34,861,934		34,861,934	34,225,040		34,225,040	-636,894		-636,894
3	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	18,000,000		18,000,000	17,932,372		17,932,372	-67,628		-67,628
4	Поточний ремонт зелених насаджень	3,600,000		3,600,000	3,565,837		3,565,837	-34,163		-34,163
5	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	5,863,000		5,863,000	5,660,469		5,660,469	-202,531		-202,531
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	104,914		104,914	104,914		104,914	0		0
7	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	8,593,000		8,593,000	8,593,000		8,593,000	0		0
8	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	3,300,000		3,300,000	3,300,000		3,300,000			
9	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	190,000		190,000	160,661		160,661	-29,339		-29,339
10	Утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	600,000		600,000	598,845		598,845	-1,155		-1,155
11	Влаштування зупинок громадського транспорту, у т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		500,000	500,000		463,034	463,034		-36,966	-36,966
12	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1,499,000	1,499,000		1,483,732	1,483,732		-15,268	-15,268
13	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (3 об'єкта)	384,180		384,180	379,290		379,290	-4,890		-4,890
14	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)		1,280,735	1,280,735		728,064	728,064		-552,671	-552,671
15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому		1,310,000	1,310,000		1,290,546	1,290,546		-19,454	-19,454

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення склалися внаслідок перенесення виконання робіт на 2020 рік, економії бюджетних коштів відповідно до фактичного виконання робіт, наявності кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року та недофінансування у 2019 році за рахунок міського бюджету.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки, затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2289, від 07.05.19 №2495, від 27.08.2019 р. № 2760, від 08.10.2019 р. №2915, від 19.11.2019 р. №2991)	53,792,114	12,700,335	66,492,449	52,917,305	9,776,479	62,693,784	-874,809	-2,923,856	-3,798,665
	Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2290, від 07.05.19 №2500, від 27.08.2019 р. № 2759, від 08.10.2019 р. №2916), від 19.11.2019 р. №3065)	21,704,914	1,499,000	23,203,914	21,603,123	1,483,732	23,086,855	-101,791	-15,268	-117,059
	Усього	75,497,028	14,199,335	89,696,363	74,520,428	11,260,211	85,780,639	-976,600	-2,939,124	-3,915,724

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза											
1	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		9,609,600	9,609,600		7,294,835	7,294,835		-2,314,765	-2,314,765
	Кількість об'єктів, що потребують відремонтувати	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р. КП «Міськсьвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськсьвітло» за 2018 р.		235	235		235	235			

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов, а саме бетонування та недостатнім фінансуванням за рахунок місцевого бюджету у 2019 році відповідно до додаткових угод виконання об'єктів продовжено на 2020 рік (24 об.) Введення об'єктів планується у 2020 р. (39 об.) не виконані у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень відповідно до титулу на 2019 рік та планується виконання у 2020 році. (5 об.) виконано за рахунок коштів субвенції. (6 об.) виконано проектно- кошторисна документація, виконання робіт планується у 2020 році.

2	продукту											
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Титульний список		122	122		48	48		-74	-74

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
У зв'язку із настанням несприятливих погодних умов, а саме бетонування та недостатнім фінансуванням за рахунок місцевого бюджету у 2019 році відповідно до додаткових угод виконання об'єктів продовжено на 2020 рік (24 об.) Введення об'єктів планується у 2020 р. (39 об.) не виконані у зв'язку із відсутністю бюджетних призначень відповідно до титулу на 2019 рік та планується виконання у 2020 році. (5 об.) виконано за рахунок коштів субвенції. (6 об.) виконано проектно- кошторисна документація, виконання робіт планується у 2020 році.

3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		78,767	78,767		151,976	151,976		73,209	73,209

Розбіжність виникла відповідно до фактичного розрахунку ПКД, фактичного виконання робіт та за результатами перехідних об'єктів на 2020 рік.

4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		51.91	51.91		20.43	20.43		-31.49	-31.49

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжності виникли у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, виконання яких планувалося проводити у 2020 р.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Дане виконання робіт сприяє відновленню мереж зовнішнього освітлення та покращення його якості по вулицям та провулках міста.

2	Забезпечення утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї										
1	затрат										
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	34,861,934		34,861,934	34,225,040		34,225,040	-636,894	-636,894
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507.9		507.9	507.9		507.9		

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Кошти не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням за рахунок місцевого бюджету.

2	продукту											
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Розрахунок витрат КП "Універсал 2005"	507.9		507.9	507.9		507.9			

Розбіжності відсутні.

3	ефективності											
	Середня вартість ремонту 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн	розрахунок	68639		68639	67385		67385	-1254		-1254

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Середня вартість має розбіжності у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Відповідно до наданого звіту по формі № 1 (річна) звіт "Про зелене господарство" за 2019 рік КП "Благоустрій" Мівської ради міста Кропивницького" фактина загальна площа охоплена доглядом у 2019 році складає 188,44 га.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Розбіжність склалася у зв'язку з тим, що відповідно до наданого звіту по формі № 1 (річна) звіт "Про зелене господарство" за 2019 рік КП "Благоустрій" Мівської ради міста Кропивницького" фактина загальна площа охоплена доглядом 2019 році складає 188,44 га.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Розбіжність склалася у зв'язку з тим, що відповідно до наданого звіту по формі № 1 (річна) звіт "Про зелене господарство" за 2019 рік КП "Благоустрій" Мівської ради міста Кропивницького" фактина загальна площа охоплена доглядом 2019 році складає 188,44 га.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи з корчування пнів не виконувалися.

	продукту											
	Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	395.3		395.3	395.3		395.3			

	ефективності											
	Середня вартість утримання 1 км	грн	розрахунок	14832		14832	14319		14319	-512		-512

Середня вартість має розбіжності у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.

	якості											
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників
--

Дане виконання робіт забезпечило належне утримання зовнішнього освітлення міста.

6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою										
	затрат										
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн	Заходи програми, розрахунков до кошторису	104,914		104,914	104,914		104,914		
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків,скверів по міств.	853		853	853		853		

[illegible]

	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Лист КП "Благоустрій" МРМ Кропивницького" від 20.12.2018 р. №952	5	5	5	5				
--	---	-----	--	---	---	---	---	--	--	--	--

	ефективності											
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн	розрахунок	20,983		20,983	20,983		20,983			
Розбіжність відсутня.												
	якості											
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	розрахунок	0.59		0.59	0.59		0.59			
Розбіжність відсутня.												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
Дане виконання робіт визначає кількість зелених насаджень, дерев.												
7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	8,593,000		8,593,000	8,593,000		8,593,000			
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	11,420		11,420	11,420		11,420			
Розбіжність відсутня.												
	продукту											
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	11,420		11,420	11,420		11,420			
Розбіжність відсутня.												

	ефективності											
	Середня вартість освітлення світлоточки	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	752		752	752		752			

Розбіжність відсутня.

	якості											
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	100	100	100		100				

Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників

Дане виконання робіт забезпечило належне утримання зовнішнього освітлення міста.

8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3,300,000		3,300,000	3,300,000		3,300,000			
	Загальна площа кладовищ	га	Інвентаризаційна відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219.162		219.162	219.162		219.162			

Розбіжності відсутні.

	продукту											
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Ритуальна служба»	219.162		219.162	219.162		219.162			

Розбіжності відсутні.

	ефективності											
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	15057		15057	15057		15057			
Розбіжності відсутні.												
	якості											
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Дане виконання робіт забезпечило підвищило рівень благоустрою міста.												
9	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	190,000		190,000	160,661		160,661	-29,339		-29,339
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:												
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів у сумі 4 402 грн. Кошти у сумі 24937 грн. не використанні у зв'язку із недостатнім фінансуванням.												
	продукту											
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2018 році	317		317	270		270	-47		-47
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:												
Розбіжності виникли відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.												
	ефективності											
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	599		599	595		595	-4		-4
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:												
Середня вартість має розбіжності відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.												
	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100	85.17		85.17	-14.83		-14.83
Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:												
Розбіжності склалися відповідно до фактичної кількості встановлених біотуалетів та контейнерів для сміття.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста.												

10	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	600,000		600,000	598,845		598,845	-1,155		-1,155

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично надання послуг виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	714		714	716		716	2		2

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично надання послуг більше тварин, виловлено та стерилізовано.

	ефективності											
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	840		840	836		836	-4		-4

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Розбіжності виникли відповідно до фактичної вартості стерилізації 1 особи безпритульної тварини.

	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100	100		100			

Розбіжності відсутні.
Аналіз стану виконання результативних показників
Дане виконання робіт забезпечило належний санітарний стан міста і підвищило рівень благоустрою міста та безпеку громадян міста.

11	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		500,000	500,000		463,034	463,034		-36,966	-36,966
	Кількість об’єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження		86	86		86	86			

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

13	Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту , з них:											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту,з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	384,180		384,180	379,290		379,290	-4,890		-4,890
	Поточний ремонт об'єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території: « Щасливі діти - міцна родина-успішна країна»	грн	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10	84,180		84,180	83,185		83,185	-995		-995
	Поточний ремонт об'єкта благоустрою «Дозвілля родини»	грн	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10	150,000		150,000	148,570		148,570	-1,430		-1,430
	Поточний ремонт об'єкта благоустрою «ВИШИВАНКА-благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30»	грн	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10	150,000		150,000	147,535		147,535	-2,465		-2,465

Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	од.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10	3	3	3		3			
--	--	-----	---	---	---	---	--	---	--	--	--

[illegible]

Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок	128,060	128,060	126,430	126,430	-1,630	-1,630
---------------------------------	-----	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість.

	ефективності											
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок		426,912	426,912		364,032	364,032		-62,880	-62,880

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність виникла відповідно до фактичного виконання робіт та у зв'язку із невикористанням в повному обсязі затвердженої суми фінансування.

	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт		розрахунок		100	100		67	67		-33	-33

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Розбіжність склалася в результаті продовження виконання робіт (1 об.) на 2019 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Дане виконання робіт забезпечило підвищення рівня благоустрою міста.

15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1,310,000	1,310,000		1,290,546	1,290,546		-19,454	-19,454

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Відповідно до фактичного виконання робіт виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Площа покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м	розрахунок		1,250	1,250		1,250	1,250			

Розбіжність відсутня.

	ефективності											
	Середні витрати 1 кв.м	грн	розрахунок		1,048	1,048		1,032	1,032		-16	-16

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Відповідно до фактичного виконання робіт зменшена середня вартість робіт.

	якості											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100		100	100			
Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Дане виконання робіт забезпечило належний стан та підвищення рівня благоустрою міста.												
Всього				75,497,028	14,199,335	89,696,363	74,520,428	11,260,211	85,780,639	-976,600	-2,939,124	-3,915,724

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міст, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема благоустрію, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Савченко Т.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Барабаш В.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)