

Звіт

про виконання заходів галузевих Програм Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького за 2018 рік

Головним управлінням житлово-комунального господарства розроблені довгострокові галузеві програми, які визначають загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з утримання дорожнього господарства, благоустрою і розвитку житлово-комунального господарства міста, розвитку та збереження зелених насаджень у місті.

Виконання робіт у сфері ЖКГ міста Кропивницького за 2018 рік здійснювалося згідно заходів Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства, Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті, а також Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому.

Фінансова підтримка комунальним підприємствам міста

З метою підтримки 7 комунальних підприємств міста рішеннями міської ради за звітний період були передбачені кошти у вигляді фінансової допомоги за рахунок коштів міського бюджету на суму 55 889,1 тис.грн.

(у 2017 році фінпідтримка 3 підприємствам склала - 30 761,3 тис.грн).

1) Зокрема, надана фінансова підтримка КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» на суму 45 735,2 тис.грн (у 2017 році – 25 092,0 тис.грн), а саме:

- на покриття збитків від операційної діяльності, для забезпечення виконання першочергових заходів по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період у розмірі 29 125,5 тис.грн.

(у 2017 році – 19 549,1 тис.грн).

Профінансовано підприємство у звітному періоді – 29 007,7 тис.грн., у тому числі:

- заробітна плата (з відповідними нарахуваннями на неї)

- 20 903,5 тис. грн;

- оплата послуг

- 1 580,8 тис.грн;

(проведення поточних ремонтів котлів, покрівлі труби димової, тепломереж тощо)

- оплата електроенергії

- 3 365,8 тис. грн;

- матеріали, обладнання та інвентар

- 1 344,0 тис. грн;

- оплата за транспортування газу

- 1 813,6 тис.грн.

- на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації передбачена фінансова підтримка у загальній сумі 16 609,7 тис.грн, яка надійшла підприємству у повному обсязі (у 2017 році – 5 542,9 тис.грн).

Крім того, із загальної суми субвенції, яка передбачалась з держбюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії та тарифами, що затверджені по КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» у сумі 6 924,8 тис.грн, надійшло коштів лише 2 467,7 тис.грн, які і перераховані підприємству у повному обсязі.

По ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» із загальної суми передбаченої субвенції з держбюджету 8 975,3 тис.грн., надійшло коштів 2 788,9 тис.грн, які і перераховані підприємству у повному обсязі.

2) КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді у сумі 7 775,8 тис. грн.

Профінансовано підприємство за звітний період – 7 534,4 тис. грн, у тому числі:

- заробітна плата (з відповідними нарахуваннями на неї)	- 6 567,4 тис. грн;
- предмети, обладнання, матеріали (запчастини, ПММ, інструменти тощо)	- 741,4 тис. грн;
- комунальні послуги	- 137,3 тис. грн;
- інші послуги, видатки по підприємству	- 88,3 тис.грн.

За звітний період підприємством надано мешканцям міста 63 898 консультацій, по яким роз'яснено щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 1354 заявки по холодному водопостачанню, 2827 заявок по водовідведенню, 1108 заявок по теплопостачанню та 2497 заявок на електромережах в житлових будинках.

3) комунальному підприємству по утриманню шляхів на погашення заборгованості по податкам минулих років у сумі 1 320,0 тис.грн., з якої перераховано підприємству за звітний період - 1 232,1 тис.грн.

Кошти було розподілено у повному обсязі на погашення боргів (сплата податкового боргу по єдиному соціальному внеску, сплата збору та витрат виконавчого провадження, сплата податкового боргу із земельного податку та сплата податкового боргу з ПДВ);

4) КП «Трест зеленого господарства» на погашення податкової заборгованості минулих років передбачено суму 850,0 тис.грн., з якої перераховано підприємству за звітний період – 287,6 тис.грн;

5) КП «ЖЕО № 2» Міської ради міста Кропивницького» на відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2 ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «АГРОПРОЕКТ» передбачено суму 37,1 тис.грн, яка перерахована підприємству у повному обсязі;

6) КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському (з виготовленням проектно-кошторисної документації) передбачено суму 141,0 тис.грн, з якої перераховано підприємству за звітний період – 135,3 тис.грн;

7) КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького передбачено суму 30,0 тис.грн, з якої перераховано підприємству за звітний період – 21,0 тис.грн.

Придбання комунальної техніки

В зв'язку із зношеністю основних транспортних засобів, з метою надання якісних та своєчасних послуг населенню міста, КП «УНІВЕРСАЛІ 2005» придбано комунальну техніку та обладнання на загальну суму 4 885,6 тис.грн., а саме:

- машина дорожня комбінована МДКЗ (обладнання для ямкового ремонту УЯР-01, піскорозкидальним, поливомийним обладнанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шасі МАЗ-5340С2 в сумі 4 769,2 тис.грн;

- нове обладнання для покращення якості виконання робіт на вулицях міста на загальну суму 116,6 тис.грн (мініелектростанція, 2 віброплета, компресор, кутова шліфувальна машинка BOSCH, інвертор зварювальний);

КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» з метою оперативного використання у виробничій діяльності по усуненню аварійних ситуацій придбано легковий автомобіль «RENAULT», моделі DOKKER, універсал, вартістю 442,0 тис.грн.

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків з виготовленням проектно-кошторисної документації

Передбачено коштів на капітальний ремонт покрівель у сумі 28 712,9 тис. грн – 63 об'єкти. Виконано робіт на суму – 20 366,5 тис.грн.

Капітальний ремонт покрівель виконаний у повному обсязі на 26 об'єктах на суму 13 997,4 тис. грн.

Перелік 26 об'єктів, роботи по яких виконано у 2018 році стовідсотково за наступними адресами:

- вул. Волкова, 28, корп. 5
- вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1
- вул. Героїв України, 8
- вул. Волкова, 16, корп. 1
- вул. Волкова, 20, корп. 2
- вул. Беляєва, 29, корп. 2
- вул. Полтавська, 30
- вул. Братиславська, 9-б
- вул. Братиславська, 9-д
- вул. Полтавська, 24, корп. 1
- вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 1
- просп. Університетський, 31
- вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2
- вул. Андрія Матвієнка, 3-б
- вул. Комарова, 58
- вул. Лінія 10-а, 56
- пров. Ковалівський, 30
- вул. Вокзальна, 26, корп. 3
- вул. Мозеса Гомберга, 65
- вул. Євгена Тельнова, 12
- вул. Беляєва, 29, корп. 1
- вул. Лінія 10-а, буд. 52
- вул. Беляєва, 9
- вул. Академіка Корольова, 5, корп. 1
- пров. Фортечний, 25
- вул. Пацаєва, 5, корп. 2

Капітальний ремонт покрівель частково виконаний на 12 об'єктах на суму 6 066,5 тис.грн.

Перелік 12 об'єктів, роботи по яких виконано у 2018 році частково за наступними адресами і є перехідними на 2019 рік:

- вул. Героїв України, 26
- вул. Гоголя, 131
- вул. Соборна, 24
- вул. Беляєва, 12
- вул. Генерала Родимцева, 81-а
- вул. Космонавта Попова, 5
- вул. Дворцова, 29, 31
- вул. Шевченка, 29/29
- вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 2
- вул. Академіка Корольова, 38
- вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 4
- вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2

Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капремонту 12 покрівель на суму 302,6 тис.грн. Дані об'єкти є перехідними на 2019 рік.

Капітальний ремонт ліфтів та проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових житлових будинках

У 2018 році виділено коштів на капітальний ремонт 69 одиниць пасажирських ліфтів у розмірі 3 500,0 тис. грн, відремонтовано 69 ліфтів і витрачено коштів – 3 475,7 тис. грн.

На проведення експертизи 64 пасажирських ліфтів виділено 231,9 тис. грн. Витрачено коштів у сумі 228,9 тис.грн (64 од.)

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг з виготовленням проектно-кошторисної документації

Виділено коштів на капітальний ремонт внутрішньодворових доріг у розмірі 28 193,9 тис. грн – 73 об'єкти. Використано коштів – 24 373,1 тис. грн.

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг виконаний у повному обсязі на 19 об'єктах на суму 17 818,2 тис. грн.

Перелік 19 об'єктів, роботи по яких виконано у 2018 році стовідсотково за наступними адресами:

- вул. Соборна, 13
- вул. Хабаровська, 5, корп. 3
- вул. Генерала Родимцева, 81
- вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 1
- вул. Яновського, 52, 54, 56
- вул. Героїв України, 36, корп. 1, 2
- вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2, 3
- вул. Хабаровська, 3 (коригування)
- вул. Євгена Тельнова, 1-а, 2-в, 2-г
- вул. Комарова, 12-а
- вул. Космонавта Попова, 20, корп. 2
- вул. Гагаріна, 12
- вул. Волкова, 20, корп. 1

вул. Академіка Корольова, 32/4

вул. Беляєва, 12

вул. Академіка Корольова, 17

вул. Юрія Краснокутського, 5

внутрішньоквартальний проїзд від вул. Комарова до будинку № 52 по вул. Комарова

вул. Пацаєва, 5, корп. 1, 3

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг частково виконаний на 13 об'єктах на суму 6 260,1 тис. грн

Перелік 13 об'єктів, роботи по яких виконано у 2018 році частково за наступними адресами і є перехідними на 2019 рік :

вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1, 2, 3 (перед РАГСом)

вул. Миколи Леонтовича, 59

просп. Університетський, 33

вул. Волкова, 12

вул. Сергія Сенчева, 59

вул. Сергія Сенчева, 57

просп. Університетський, 17/2

пров. Експериментальний, 1

вул. Євгена Тельнова, 9, корп. 1, 2

вул. Юрія Краснокутського, 1-а

внутрішньоквартальний проїзд від вул. Сергія Сенчева до будинку № 79 по вул. Родникова

вул. Беляєва, 9

вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 1

Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капремонту 16 внутрішньодворових доріг на суму 294,8 тис. грн. Дані об'єкти є перехідними на 2019 рік.

У 2018 році надійшла передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на проведення капітального ремонту 12 внутрішньодворових доріг в сумі 3 638,4 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок коштів з державного бюджету – 2 815,6 тис. грн;
 - за рахунок коштів з міського бюджету – 822,8 тис. грн.
- (співфінансування)

Використано коштів на ремонт 7 внутрішньодворових доріг в розмірі 2 743,2 тис. грн, а саме:

- капремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кременчуцька, 13;
- капремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергея Сенчева, 40;
- капремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Кропивницького до вул. Васнецова;
- капремонт внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Коваленка, 23, корп. 1, 2;
- капремонт внутрішньодворових доріг по вул. Василя Нікітіна, 23-а, 23-б;

- капремонт внутрішньодворових доріг по вул. Героїв України, 26;
- капремонт внутрішньодворової дороги по просп. Університетський, 23, корп. 1, 2.

**Поточний ремонт внутрішньодворових доріг
з виготовленням проектно-кошторисної документації**

Із виділених асигнувань на поточний ремонт 16 внутрішньодворових доріг у розмірі 2 075,8 тис. грн., використано коштів 1 647,8 тис. грн., у тому числі:

Поточний ремонт внутрішньодворових доріг стовідсотково виконаний на 9 об'єктах на суму 1 635,3 тис. грн.:

- вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1;
- пров. Училищний, 6;
- вул. Яновського, 62;
- вул. Комарова, 40;
- вул. Академіка Корольова, 7;
- вул. Євгена Тельнова, 11/31;
- міжквартальна дорога між житловими будинками по просп. Перемоги, 8, корп. 2 та КН «ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 27 «Вишенка»;
- вул. Нижня П'ятихатська, 24;
- вул. Вокзальна, 27, корп. 3

Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення поточного ремонту 7 об'єктів на суму 12,4 тис. грн. Дані об'єкти є перехідними на 2019 рік.

**Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж,
з виготовленням проектно-кошторисної документації**

Виділено коштів на капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у розмірі 1 500,0 тис. грн – 5 об'єктів. Використано коштів – 698,8 тис. грн.

Виконано 100 % на 1 об'єкті - вул. Преображенська, 6. Частково виконано на 2 об'єктах: вул. Михайлівська, 1 та вул. Вокзальна, 20, корп. 3.

**Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю
у житлових будинках**

Виділено коштів на влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках у розмірі 200,0 тис. грн – 4 об'єкти. Використано 145,8 тис. грн. (2 об'єкти):

- вул. Космонавта Попова, 26, корп. 2, під'їзд № 2;
- вул. Космонавта Попова, 26, корп. 3, під'їзд № 2 .

Розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування пандусів на суму 33,2 тис.грн (вул. Гагаріна, 9, під'їзд № 4 та вул. Яновського, 56).

**Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових
будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення**

Встановлено 4 поквартирних лічильників холодної води мешканцям пільгової категорії, які надали документи на суму 7,8 тис. грн із запланованої суми видатків у розмірі 25,0 тис. грн. (13 осіб)

Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Сьогодні продовжується відповідна робота щодо залучення недержавних форм власності до обслуговування житлового фонду шляхом створення ОСББ. На даний час у місті Кропивницькому створено 83 ОСББ, які разом об'єднують 105 житлових будинків, з них у 2018 році – об'єднання співвласників багатоквартирних будівель.

Фахівцями Головного управління житлово-комунального господарства здійснюється інформаційно-роз'яснювальна кампанія щодо процедури створення та діяльності ОСББ.

На співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ виділено коштів у сумі 2 293,0 тис. грн – 7 об'єктів. Використано коштів - 1 784, 9 тис. грн.

Виконано капремонт:

- інженерних мереж водопостачання (1 об'єкт) – вул. Волкова, 30;
- інженерних мереж водовідведення (1 об'єкт) - вул. Велика Перспективна, 47/16;
- капремонт 6 пасажирських ліфтів (1 об'єкт) – просп. Перемоги, 2;
- утеплення фасадів (2 об'єкти) – вул. Євгена Маланюка, 24, 26.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза:

Передбачено фінансування у сумі 8 446,9 тис.грн – 93 об'єкти (у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету – 500,00 тис.грн; співфінансування з міського бюджету - 15,0 тис.грн).

Виконано відновлення мереж зовнішнього освітлення по 49 об'єктах на суму 7 614,8 тис.грн (27,7 км відновлених мереж, кількість світлоточок – 926) за наступними адресами:

1. пров. Нікопольський
2. пров. Сухомлинського
3. пров. Сільський
4. тупик Кар'єрний
5. тупик Прирічний
6. пров. Чайковського
7. пров. Спаський
8. пров. Окружний
9. вул. Зеленогірська
10. вул. Народна
11. пров. Гастелло
12. пров. Таврійській
13. вул. Посадочна
14. вул. Чкалова
15. вул.Пацаєва, 2, вул.Пацаєва, 4, корп. 1-3, вул.Пацаєва, 6, корп.1-3
16. вул. Краснодонська
17. пров. Краснодонський

18. вул. Вологодська
19. вул. Павлова
20. вул. Володимира Івасюка
21. пров. Червоний
22. пров. Катранівський
23. пров. Воронцовський
24. вул. Івана Виговського
25. вул. Пацаєва, 1, корп. 3, вул. Пацаєва, 3, корп. 1-3, вул. Пацаєва, 5, корп. 1-4
26. пров. Горохова
27. вул. Мелітопольська
28. вул. Солдатська, у т.ч. біля будинку 56
29. пров. Фортечний, 21, 23, 25
30. пров. Госпітальний 1-й
31. пров. Госпітальний 2-й
32. пров. Великовисківський
33. пров. Косокутний
34. пров. Масляниківський
35. пров. Першотравневий
36. пішохідна доріжка від будинку № 13 по вул.Кременчуцькій до пішохідного мосту через р. Інгул
37. просп. Євгена Тельнова, 8, корп. 1, 9, корп. 1, 2, 10/16, 11/31, 12, 13, 14/22, вул. Волкова, 20, корп. 1
38. вул. Беляєва, 8, 10, 12, вул. Академіка Корольова, 25, 32, 36, 38
39. вул. Грушевського
40. пров. Петра Левченка
41. пров. Верхньовеселий
42. вул. Герцена
43. пров. Маріупольський 1-й
44. пров. Маріупольський 2-й
45. пров. Знам'янський
46. вул. Салганні піски
47. пров. Вишневий
48. пров. Добролюбова
49. вул. Беляєва, 15

По 37-ми об'єктам виготовлено проектно-кошторисну документацію для відновлення мереж зовнішнього освітлення у 2019 році (кошторисною вартістю 6 451,9 тис.грн.) на суму 205,9 тис.грн, а саме:

1. вул. Кропивницького, 8
2. вул. Олексія Єгорова, 19
3. вул. Соборна, 34, 36, 40, 42, вул. Євгена Тельнова, 2-в, 1-д, 2-д
4. вул. Комарова, 3, 5, 9, 12-а, 13, 19
5. вул. Вокзальна, 66-а
6. пров. Південний

7. вул. Шульгиних, 39/4, 41, 43
8. вул. Суворова
9. вул. Петра Тодоровського
10. вул. Львівська
11. вул. Академіка Корольова, 17, 19, 21, 23, 30
12. вул. Сергія Котового (Новозаводська)
13. вул. Панаса Михалевича
14. пров. Ламаний
15. туп. Мінський
16. вул. Чернігівська
17. пров. Шаховий
18. вул. Амурська
19. вул. Івана Сірка
20. пров. Експериментальний, 8
21. вул. Лізи Чайкіної
22. пров. Новоселівський
23. пров. Маріупольський 3-й
24. вул. Нікопольська
25. вул. Середня П'ятихатська
26. вул. Якуба Коласа
27. вул. Криворізька
28. вул. Верхня Прирічна
29. пров. Микитенка
30. вул. Сухумська
31. вул. Українська
32. вул. Степанова
33. пров. Арнаутовський
34. пров. Гризодубової
35. пров. Компаніївський
36. вул. Олександра Олеся
37. вул. Олега Ольжича

По 4-х об'єктах укладено угоди на виконання робіт з капітального ремонту на суму 200,5 тис.грн, а саме:

- пров. Маріупольський 4-й;
- пров. Маріупольський 5-й;
- пров. Маріупольський 6-й;
- пров. Маріупольськи.

Дані об'єкти є перехідними на 2019 рік.

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому"

Передбачено фінансування у сумі 3 824,7 тис.грн – 18 об'єктів.

Вартість виконаних робіт з відновлення мереж зовнішнього освітлення по 16 об'єктах на суму 3 285,6 тис.грн (16,1 км відновлених мереж, кількість світлоточок – 495) за наступними адресами:

вул. Байкальська
 вул. Олександра Матросова
 пров. Олександра Матросова
 вул. Шевченка, від вул. Сєдова до вул. Світлої
 вул. Євгена Маланюка (до залізничного переїзду)
 вул. Партизанська
 пров. Попова
 пров. Радіо
 вул. Івана Богуна
 вул. Чайковського
 вул. Запорозька
 вул. Ціолковського
 вул. Куроп'ятникова та вул. Куроп'ятникова, 15, 17, 23, 25
 вул. Водоп'янова
 вул. Сумська
 вул. Белгородська

Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста:

Передбачено фінансування у сумі 7 393,7 тис.грн. Виконання робіт становить 7 210,6 тис. грн,

Проводилися роботи по технічному обслуговуванню та утриманню у належному стані мереж зовнішнього освітлення, зокрема: заміна ламп (1710 шт.), заміна та регулювання кронштейнів, ремонт та обслуговування виконавчих пунктів та пунктів повторного включення мереж зовнішнього освітлення, проведення ревізії та ремонт пультів автоматичного та телемеханічного керування, ліквідація пошкоджень мереж (у тому числі заміна проводів 11 км), коротких замикань та обривів дротів, провисаючих повітряних ліній та натягування дротів, перевірка роботи світильників (заміна їх 294 шт.), очищення електромереж від гілок та накидів дротів, розфазування світильників, встановлено 41 шт. залізобетонних опор та інше.

Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення:

Передбачено фінансування у сумі 6 500,0 тис.грн, використано коштів на зовнішнє освітлення вулиць міста на суму 6 500,0 тис.грн

Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський", у тому числі боротьба з карантинними рослинами:

Загальна сума на проведення комплексного догляду та утримання зелених насаджень (парки, сквери, вулиці, дороги, площі, проспекти та інші території загального користування), а також за квітниками та газонами; живими огорожами; садовими доріжками та деревами; малими архітектурними формами тощо складала 15 200,0 тис.грн.

Це: 186,5 тисяч дерев; 6 504 м. п живої огорожі; 9 653 кв.м квітників; 122,4 га газонів по 17- ти паркам та скверам.

Використано коштів - 15 027,0 тис.грн.

З них проведено:

- викошування газонів – 326,5 га на суму 1 100,1 тис.грн;
- встановлення 240 вазонів та 14 інсталяцій з квітами на суму 70,8 тис.грн;
- висадження квітів 318,3 тис.шт. на суму 1 838,9 тис.грн;
- обрізування 4839 дерев (формувальне, санітарне, підняття крони, обрізування гілля дерев біля дорожніх знаків) на суму 2 142,6 тис. грн.

Поточний ремонт зелених насаджень:

Передбачено фінансування у сумі 3 060,0 тис.грн

Виконання робіт становить 3 057,2 тис.грн.

Це 604 видалення/знесення аварійних, сухих, фаутих (хворих, трухлявих) дерев.

Разом з цим необхідно зазначити, що замість видалених дерев в рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у квітні та у жовтні 2018 року на території міста підприємствами різних форм власності, жителями міста висаджено 2 785 молодих саджанців дерев та кущів.

Зокрема, на набережній річки Інгул: 60 туй колоновидних, 60 катальп, 20 берез, 6 ясенів, 26 лип звичайних, 3 кущі бузку;

у сквері ім. Шевченка: спірея Ван Гутта - 260 кущів, калина гордовина - 3 кущі, чубушник (жасмин) - 3 кущі, форзіція - 3 кущі;

у сквері ім. Кравчинського: 20 берестів, 9 акацій, 13 кленів, 1 тополя;

по вул. Київській: 4 тополі, 12 акацій, 10 кленів, 1 берест;

по вул. Добровольського: 24 тополі, 1 акація;

по вул. Великій Пермській: 1 тополя;

по вул. Андрія Матвієнка: 4 тополі;

по вул. Полтавській: 58 лип звичайних;

по вул. Вокзальній: 11 лип звичайних;

по вул. Соборній: 27 лип звичайних;

по вул. Євгена Маланюка: 7 лип звичайних;

по вул. Великій Перспективній: 5 лип звичайних;

по вул. Романа Шухевича: 7 лип звичайних;

по вул. Фортечній (біля 1-ї лікарні): 2 липи звичайні;

по вул. Архітектора Пауценка: 2 катальпи та інш.

У 2018 році із суми передбаченої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» 9 989,3 тис.грн (кошти з державного бюджету 9 700,0 тис.грн) розроблено ПКД на суму 502,7 тис.грн

Із передбаченої суми 3 251,9 тис.грн на проведення **реконструкції греблі р. Сугоклея** (кошти з державного бюджету – 3 200,0 тис.грн) виготовлено проектно-кошторисну документацію та експертизу на суму 157,5 тис.грн.

Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ:

Передбачено фінансування у сумі 24 050,0 тис.грн. Виконання робіт становить 24 050,0 тис.грн.

Це: зимове та літнє утримання дорожньо-транспортної мережі міста, вивезення сміття по місту, прибирання зупинок громадського транспорту, урн, ліквідація сміттєзвалищ, виправлення профілю поліпшеного покриття доріг, інші роботи, пов'язані з утриманням об'єктів благоустрою.

Проводились роботи:

- з прибирання доріг в зимовий період від снігу, льоду, посипання протиожеледними матеріалами на суму 3 750,9 тис.грн (використано 10,37 тис. тон суміші);
- з прибирання: 95 доріг навесні від залишків протиожеледних матеріалів, в літній період від сміття та бруду за допомогою механізованих бригад, 91 зупинки громадського транспорту, а також систематичне підмітання 120 вулиць міста (з них 19 центральних - щоденно) спеціалізованими автомобілями «Глобус» - 13 665,1 тис.грн;
- по санітарному очищенню міста (систематичне вивезення сміття з 186 контейнерів та 188 урн) на суму 3 125,2 тис.грн;
- з ліквідації сміттєзвалищ на суму 1 625,0 тис.грн (124 об'єкта на 15960,1 тонн);
- з виправлення поліпшеного покриття доріг з додаванням та без додавання нового матеріалу – 2 083,8 тис. грн (380 вулиць, 1834 тис.кв.м).

Також проводились роботи з ремонту дорожнього покриття установкою для ямкового ремонту (УЯР). Даним обладнання почали працювати з 23 травня до 7 листопада 2018 року. За цей час було використано 17,23 тонни бітумної емульсії на суму 218,9 тис.грн. та 140 тон щебеню фракції 3-8 мм на суму 25,9 тис. грн., відремонтовано близько 1,85 тис.кв.м дорожнього покриття.

Роботи з усунення ямковості за допомогою УЯР проводилось по вулицям Олександрійській (на відрізку від вул. Преображенської до вул. Кримської), Преображенській, Петропавлівській, Гоголя, Шевченка, Холодноярській, Юрія Краснокутського, Декабристів, Вокзальній, Євгена Чикаленка, Волкова, Салтикова-Щедрина, Костромській, Євгена Березняка, Гетьмана Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Брестській, Пашутінській, Павла Сніцаря, Кримській, Завадівській, Павла Луньова, Мотокросній, Дворцовій, Віктора Чміленка, Мурманській, Тобілевичів, Габдрахманова, Кільцевій, Джерельній, Сергія Сенчева, Інтернаціональній, Бобринецький шлях, Нижній П'ятихатській, Кропивницького, Микитенка, Шкільній, Прирічній, Івана Олінського, провулком Об'їзного, Кооперативного, Краснодонському та вулиць селища Гірниче.

По утриманню служби по вилову безпритульних тварин використано коштів 600,9 тис.грн із передбачених на 2018 рік – 623,3 тис.грн.

В КП «УНІВЕРСАЛ 2005» створено бригаду по вилову безпритульних тварин, закуплено автомобіль та спеціалізоване приладдя. На підставі відповідного договору стерилізацію проводить ліцензовані установи - міські громадські організації «Бім» та «Щасливий пес».

Працівниками комунального підприємства проведено вилов та стерилізацію 852 безпритульних тварин. Вартість проведених робіт становить 600,9 тис.грн. Вартість вилову, стерилізації та перетримки протягом 5 днів 1 тварини в середньому на рік становить 705,0 грн.

По утриманню та поточному ремонту 16 кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ, Меморіальний комплекс на Фортечних валах, Алея почесних поховань на Рівненському цвинтарі) використано коштів КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» у обсязі 2 845,5 тис.грн. із передбачених на 2018 рік 2 859,0 тис.грн.

Розміщення безпечних відходів:

Передбачено коштів - 75,0 тис.грн, використано коштів у сумі 26,1 тис.грн. Під час проведення весняного місячника з благоустрою м. Кропивницького, а також загальноміських, ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» надало послуги по розміщенню загалом 314 тонн сміття на міському сміттєзвалищі за бюджетні кошти.

Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків:

Передбачено коштів - 130,0 тис.грн. Під час проведення масових акцій та ярмарків, присвячених культурним, освітнім подіям, подіям державного значення, а також під час влаштування масових розважальних заходів, ТОВ «Екостайл» було встановлено 116 біотуалетів та 127 контейнер для сміття використано коштів у обсязі 113,0 тис.грн.

Капітальний ремонт доріг, вулиць з виготовленням проектно-кошторисної документації:

Загальна сума передбачених видатків на рік – 72 641,1 тис.грн., з них за рахунок коштів держбюджету- 12 216,3 тис.грн.

Вартість виконаних робіт становить 40 478,2 тис. грн. (з них за рахунок коштів державного бюджету - 2 718,8 тис.грн).

(Загальна площа відремонтованих доріг майже 56,0 тис. кв. м)

а саме:

-вул. Короленка – 29 931,9 тис.грн.

-вул. Семена Тютюшкіна – 3 060,8 тис.грн

-вул. Братиславська (від вул.Авіаційної до р.Інгул)– 3 063,6 тис.грн

вул. Велика Пермська – 2 356,4 тис.грн

вул. Преображенській, від вул.Арсенія Тарковського до пл.Богдана Хмельницького - 780,8 тис.грн.

Ці об'єкти є перехідними на 2019 рік.

-дорога по пров. Маріупольському (від вул. Бобринецький шлях (вул.40-річчя Перемоги) до вул. Квіткової)), по вул. Квітковій (від пров. Маріупольського до вул. Микитенка) – відремонтована в повному обсязі - вартість робіт становить 682,9 тис.грн.

Проведено роботи на суму 474,0 тис.грн з виготовлення проектно-кошторисної документації (коригування) на капітальний ремонт наступних об'єктів:

- вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) – 26,6 тис.грн (укладено угоду на виконання робіт у 2019 році);
- вул. Осмьоркіна - 85,6 тис.грн (укладено угоду на виконання робіт у 2019 році);
- вул. Авіаційна (від вул. Павла Сніцара до вул. Варшавської) - виконано частково - на суму 16,5 тис.грн - об'єкт є перехідним на 2019 рік;
- вул. Беляєва - 98,5 тис.грн;
- дорога по пров. Об'їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна, дороги від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища - 21,6 тис.грн;
- вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська - 19,3 тис.грн;
- вул. Олени Бур'янової - 205,9 тис.грн (виготовлено ПКД).

Із передбачених видатків на капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького у сумі 128,0 тис.грн, виготовлено ПКД на суму 127,8 тис.грн.

У 2018 році передбачені видатки на проведення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному (коригування) у розмірі 11 012,5 тис.грн (у тому числі: за рахунок коштів обласного бюджету – 5 000,0 тис.грн).

Виконання робіт частково на суму 5 248,4 тис.грн (з них за рахунок коштів обласного бюджету - 5 000,0 тис.грн). Об'єкт є перехідним на 2019 рік.

Поточний ремонт доріг

з виготовленням проектно-кошторисної документації:

Передбачено фінансування у сумі 16 561,0 тис.грн (25 об'єктів). Використано коштів - 16 414,5 тис.грн (23 об'єкта, обсяг 43,1 тис. кв.м).

Перелік із 23-х відремонтованих об'єктів за наступними адресами:

1. вул. Героїв України
2. вул. Сиваська
3. вул. Севастопольська
4. вул. Євгена Чикаленка
5. просп. Університетський
6. вул. Мурманська
7. вул. Генерала Родимцева
8. вул. Руслана Слободянюка
9. вул. Пацаєва
10. вул. Академіка Тамма
11. пров. Василівський
12. вул. Вячеслава Чорновола
13. вул. Архітектора Паученка від вул. Пашутінської до вул.Кропивницького

14. вул. Ганни Дмитрян
15. вул. Євгена Тельнова
16. вул. Київська
17. вул. Комарова
18. вул. Волкова
19. вул. Ялтинська
20. вул. Курганна
21. Студенській бульвар
22. вул. Степняка-Кравчинського
23. вул. Кропивницького, від вул. Шевченка до вул. Велика Перспективна

Капітальний ремонт тротуарів

(з виготовленням проектно-кошторисної документації):

Передбачено суму - 4 528,9 тис. грн.

Виконано робіт на суму – 3 892,4 тис.грн., а саме:

у повному обсязі:

- вул. Бобринецький шлях (від вул. Нижньої Пятихатської до пров. Маріупольського 1-го) - 720,7 тис.грн;

- вул. Андрія Матвієнка - 1 426,4 тис.грн.

Виконано частково (об'єкти є перехідними на 2019 рік):

- вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної) – 1 197,8 тис.грн;

- вул. Ушакова (між вул. Куроп'ятникова та вул. Яновського) - 523,4 тис.грн;

- вул.Волкова - 24,1 тис.грн (виготовлено пкд).

Поточний ремонт тротуарів

(з виготовленням проектно-кошторисної документації):

Передбачено видатків у сумі 1 829,0 тис.грн.

Виконано робіт на суму – 1 172,8 тис.грн, з них у повному обсязі (4 об'єкта):

- вул. Романа Шухевича - 371,1 тис.грн;

- від житлового будинку № 56 по вул. Гагаріна до поліклініки КЗ "Центральна міська лікарня міста Кіровограда" - 140,5 тис.грн;

-вул. Костромська - 151,3 тис.грн;

- вул. Київська - 176,5 тис.грн.

Вулиця Колодязна - 333,4 тис.грн (частково,об'єкт є перехідним на 2019 р.).

Влаштування світлофорних об'єктів (з виготовленням проектно-кошторисної документації):

Передбачено фінансування у сумі 2 000,0 тис.грн – 5 об'єктів.

Виконано робіт на суму – 1 235,6 тис.грн.

Виконано роботи по 3-х об'єктах (вул. Яновського-вул. Комарова, вул. Велика Перспективна – площа Соборна, вул. Короленка – вул. Леваневського).

Виготовлено ПКД на 2 об'єкти (вул. Вокзальна – вул. Академіка Корольова, вул. Вокзальна біля Відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області). Об'єкти є перехідними на 2019 рік.

Утримання світлофорних об'єктів:

В місті - 70 світлофорних об'єктів, з яких за бюджетні кошти утримується - 67. Передбачено фінансування у сумі 2 500,0 тис.грн. Вартість виконаних робіт становить 2 487,3 тис.грн.

Відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста:

У 2018 році виділено коштів у розмірі 2 800,0 тис.грн.

Використано коштів 2 591,2 тис.грн (34 вулиці, а також на перехрестях вулиць та біля навчальних закладів міста – 43,3 км). Це: вулиці Велика Перспективна, Садова, Соборна, Ушакова, Шевченка, Генерала Родимцева, Полтавська, Преображенська, проспект Винниченка та інші.

Капітальний ремонт дорожніх знаків

(з виготовленням проектно-кошторисної документації):

Передбачено фінансування у сумі 950,0 тис.грн. Вартість виконаних робіт становить – 644,4 тис.грн.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації згідно зі схемами організації дорожнього руху по вулицях міста, а також вимог і приписів управління патрульної поліції в м. Кропивницькому за кошти міського бюджету працівниками КФ ДП МВС України «Інформ-Ресурси» встановлено, замінено та відремонтовано 530 дорожніх знаків.

Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості (з виготовленням проектно-кошторисної документації):

Передбачено фінансування у сумі 250,0 тис.грн. Вартість виконаних робіт становить суму 208,7 тис.грн. Це:

- вул. Кавалерійська, біля військової частини навпроти парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський";
- вул. Шевченка, перехрестя з вул. Пашутінською;
- вул. Беляєва, між будинком № 3 та КП "Навчально-виховне об'єднання природничо-правовий ліцей - спеціалізована школа I-III ступенів № 8 - позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Крім того, проведено поточний ремонт існуючих пристроїв примусового зниження швидкості на 4-х перехрестях вулиць.

На виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом було передбачено коштів у сумі 190,0 тис.грн, Виконання робіт становить 189,0 тис.грн. - 11 вулиць.

Реалізація заходів, які відбувалися за рахунок коштів громадського бюджету міста:

Передбачено фінансування 7 проектів-переможців конкурсу на загальну суму 929,2 тис.грн.

Реалізація проектів:

- капітальний ремонт (влаштування) об'єкту благоустрою «Облаштування дитячого ігрового майданчика «Завадівський» виконано у повному обсязі на суму 148,0 тис. грн.
- капітальний ремонт об'єкту благоустрою «Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова») виконано у повному обсязі на суму 98,0 тис.грн.
- капітальний ремонт об'єкту благоустрою «Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул. Жадова, 28, корп. 2» проведена у повному обсязі на суму 145,5 тис. грн.
- поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка по провулку Катранівський виконано у повному обсязі на суму 87,0 тис. грн;
- поточний ремонт об'єкту благоустрою «Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2» виконано у повному обсязі на суму 130,6 тис. грн;
- поточний ремонт дитячого майданчика та зони відпочинку для мешканців біля прибудинкової території за адресою: просп. Університетський, 25, 27, 29 м. Кропивницький» проведена у повному обсязі на суму 147,5 тис. грн;
- поточний ремонт сучасного дитячого та спортивного майданчика «Дитячі мрії» за адресою: вул. Юрія Коваленка, 9, м. Кропивницький, ОСББ «Колоски» проведена у повному обсязі на суму 147,4 тис. грн.

Тендерні процедури

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького було:

- внесено до річного плану закупівель на 2018 рік – 1 159 закупівель;
 - провели відкритті торги - 36 процедур;
- із них не відбулось – 6 процедур;
- укладено договорів за результатом процедури - 30 договорів;
 - очікувана вартість оголошених торгів – 139 621,7 тис. грн;
 - сума укладених договорів - 135 430,3 тис. грн;
 - економія коштів - 4 191,4 тис.грн.