

ЗВІТ
про виконання заходів галузевих Програм Головним управлінням
житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
за 2019 рік

Діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького у 2019 році була спрямована на забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства, належної життєдіяльності міста та на виконання завдань, розроблених та затверджених галузевими міськими Програмами.

Основні заходи були спрямовані на покращення технічного стану житлового фонду, ремонт дорожнього покриття, вулично-дорожньої мережі, утримання об'єктів благоустрою, безперебійної роботи комунальних підприємств, підготовку міського господарства до роботи в опалювальному сезоні 2018/2019 років.

На фінансування заходів галузевих програм за 2019 рік передбачалось видатків в бюджеті міста 460,9 млн.грн, в тому числі на програму «Громадський бюджет 2019 року» майже 1,7 млн. грн.

В цілому, спрямування коштів на виконання робіт, надання послуг відбулося в загальній сумі 402,4 млн.грн і склали 87,3 відсотки від передбачених сум на рік.

Загальна сума видатків по Головному управлінню ЖКГ збільшились в цілому майже на 31 %, або на 108,3 млн. грн у порівнянні з 2018 роком (352,6 млн.грн).

Головним управлінням ЖКГ проведена певна робота в напрямку інвестиційної діяльності. Загальний обсяг надходжень інвестицій в галузь відбувся в розмірі 137,8 млн.грн, що більше на 87,4 млн.грн від періоду 2018 року (50,4 млн. грн), або збільшився на 173 відсотки.

Спрямування коштів відбулося за рахунок коштів:

- * субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 105,1 млн. грн;
- * територіального дорожнього фонду обласного бюджету - 4,2 млн.грн;
- * коштів Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР) - 28,0 млн.грн;
- * кредитних ресурсів в рамках програми Екологічної Фінансової Корпорації «НЕФКО» - 0,5 млн.грн.

Використано коштів по інвестиційній діяльності галузі за звітний період - **107,7 млн.грн**, що складало 78 % від обсягу надходжень.

Зупинимось в розрізі напрямків заходів:

Розвиток дорожнього господарства та безпеки руху в місті:

В цілому, виконання робіт по **утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури** міста відбулося у загальній сумі 138 520,2 тис.грн (89,0 % від запланованих асигнувань 155 771,7 тис.грн) та більше від періоду 2018 року на 20 571,0 тис.грн.

На проведення **капітального ремонту доріг, вулиць** з виготовленням проектно-кошторисної документації за усіма видами джерел надходжень передбачено видатків у сумі 106 664,8 тис.грн.

Обсяг виконаних робіт дорожнього покриття - 64,7 тис. м² на загальну суму 93 948,2 тис. грн, 14 об'єктів, (88 % виконання).

Капітально відремонтували дороги:

1. вул. Короленка (об'єкт був перехідним з 2018 року)
2. вул. Семена Тютюшкіна
3. вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул)
4. вул. Кропивницького
5. дороги по пров. Об'їзному, вулицях Харківській, Степана Разіна, дороги від вул.Степана Разіна до пров.Степового і до Далекосхідного кладовища
6. вул. Осмьоркіна
7. вул. Велика Пермська
8. вул. Верхня Прирічна, вул. Луганська
9. вул. Рівненська (від вул. Соборної до пров. Плетеного), пров. Сухумський (від пров. Плетеного до пров. Миргородського), пров. Миргородський (від пров. Сухумського до вул. Верхня Биківська), провулок Плетений (від вул. Рівненської до вул. Верхня Биківська)
10. вул. Приміська (від пров. Кар'єрного до греблі р. Сугоклея);
11. пров. Середній (від вул. Генерала Родимцева до вул. Кримської);
12. вул. Шкільної (від вул. Микитенка, вул. Архітектора Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі);
13. вул. Нижня Прирічна;
14. вул. Приміська (від вул. Луганської до пров.Кар'єрного).

Слід зазначити про важливу подія минулого року - капітальний ремонт дороги, яка сполучає Велику Балку з вул. Полтавською та ремонт вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка).

По 5-и об'єктам розроблена проектно-кошторисна документація для виконання будівельно-монтажних робіт у 2020 році.

Завершення робіт по капітальному ремонту «Полтавського мосту» – знакова подія для міста, тому що 15 років він перебував в аварійному стані.

На проведення ремонту **шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному** витратили 7 872,9 тис.грн (з них за рахунок коштів обласного бюджету - 4 200,0 тис. грн).

Для закінчення основних технічних робіт об'єкт є перехідним на 2020 рік.

По інших заходах дорожньої інфраструктури міста виконувались наступні роботи:

*на капітальні ремонти тротуарів, дорожніх знаків, ремонти та влаштування світлофорних об'єктів - 1847,2 тис.грн при запланованих - 2 219,1 тис.грн, або 83,2 % виконання робіт;

- відремонтовано тротуарів (384 кв.м) по вул. Комарова (від вул. Межовий Бульвар до вул. Соборної);

- проведено капітальний ремонт (встановлення) дорожніх знаків у кількості 423 одиниць на суму 686,7 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт світлофора на перехресті вулиць Короленка та Миколи Левитського, влаштовано два світлофорних об'єкта по вулицям Космонавта Попова та Вокзальній на суму 2 594,3 тис. грн;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо проведення капітальних ремонтів автодорожніх мостів по вулицям Кропивницького та Київської витрачено коштів у повному обсязі (1 493,9 тис.грн).

Для проведення заходів по ремонту та утриманню дорожнього господарства міста з різних джерел надходжень у структурі поточних видатків спрямовано кошти у сумі 35 885,5 тис. грн.

Обсяг виконаних робіт по поточному ремонту та утриманню дорожнього господарства на загальну суму 33 358,1 тис. грн (93,0 % виконання).

Проводились поточні ремонти доріг, тротуарів на загальну суму 13 340,0 тис. грн.

Так, відремонтовано ділянки доріг по вулицях міста: Водоп'янова (від вул. Кримської до вул. Чернишевського), Великої Перспективної, Тобілевича, Архангельської; Добровольського; Петропавлівської (від вул. Преображенської до вул. Гоголя), Нейгауза; Костромської та ін.

Загальна площа відремонтованих доріг - 24,8 тис. м² на 12 585,5 тис. грн та виготовлено ПКД і проведено експертизу по 4-х об'єктах (вул. Романа Шухевича (від Короленка до пров. Об'їзного); вул. Вокзальна; вул. Євгена Маланюка (від пл. Дружби Народів до вул. Вячеслава Чорновола); пл. Дружби Народів).

Поточний ремонт тротуарів по вулицях Колодязній, Брестській проведено на суму 842,1 тис. грн (698 кв. м).

Виконано ремонт ***поточний ремонт внутрішньодворових доріг*** на прибудинкових територіях житлових будинків у повному обсязі по 6 об'єктах (2,3 тис. м²) на суму 1 224,5 тис. грн.

Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення поточного ремонту у 2020 році 3-х об'єктів на суму 25,0 тис.грн. Об'єкти є перехідним на 2020 рік.

За рахунок коштів ДФРР проводився поточний ремонт дороги по вул. Полтавській (від вул. Васнецова до площі Дружби Народів). Обсяг виконаних робіт становить 14 635,1 тис. грн (15,4 тис. м²). Об'єкт є перехідним на 2020 рік.

По заходам з експлуатації дорожньої системи та безпеки дорожнього руху по вулицях міста встановлено та відремонтовано один пристрій примусового зниження швидкості, відновлено та нанесено дорожньої розмітки, виготовлено на 10 вулицях єдину дислокацію технічних засобів регулювання дорожнього руху, утримуються 67 діючих світлофорних об'єктів на загальну суму 2 899,2 тис.грн.

Зокрема, для безпеки дорожнього руху по вулицях міста в межах бюджетних призначень нанесено дорожні та пішохідні розмітки на суму 1984,5 тис. грн (протяжність 42,2 км). Це вулиці: Ушакова, Олександрійське шосе, Соборна, Холодноярська, Велика Перспективна, Бобринецький шлях, Василя Жуковського, Волкова (від вул. Євгена Тельнова до вул. Родникової), Генерала Жадова, Генерала Родимцева, Євгена Тельнова, Євгена Чикаленка, Ельворті, Кавалерійська, Кропивницького (від вул. Садової до вул. Шевченка), Миколи Левитського, Мурманська, Острівська, просп. Винниченка та ін.

З метою додержання вимог правил дорожнього руху та орієнтування учасників його руху в дорожніх умовах, *КП «УНІВЕРСАЛ 2005»* придбав дорожнє обладнання (Romark - 9000 HS) у складі машини для нанесення розмітки та системи щеплення з самохідним гідравлічним візком вартістю 787,9 тис. грн.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД міста:

Спрямування капітальних видатків на ремонт об'єктів житлового фонду за усіма видами джерел надходжень відбулося на загальну суму 65 546,1 тис.грн, що складає 82,2 відсотки до запланованого обсягу видатків (79 754,3 тис. грн), що більше на 16 069,1 тис.грн від періоду 2018 року (49 477,0 тис. грн).

Виконано капітальний ремонт:

Це: покрівлі - 31 об'єкт (16,0 тис. м²) на загальну суму 15 880,8 тис.грн.

у повному обсязі

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. вул. Академіка Корольова, 38; | 13. просп. Перемоги, 8, корп. 2; |
| 2. вул. Беляєва, 12; | 14. вул. Академіка Корольова, 25/6; |
| 3. вул. Гоголя, 131; | 15. вул. Волкова, 10, корп. 2; |
| 4. вул. Героїв України, 26; | 16. вул. Волкова, 14, корп. 1; |
| 5. вул. Генерала Родимцева, 81-а; | 17. вул. Генерала Родимцева, 92; |
| 6. вул. Дворцова, 29, 31; | 18. вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 4; |
| 7. вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 2; | 19. вул. Космонавта Попова, 5; |
| 8. вул. Соборна, 24; | 20.вул. Лінія 5-а, буд. 22; |

9. вул. Шевченка, 29/29;
10. вул. Академіка Корольова, 5;
11. вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 1;
12. вул. Пляжна, 2;

21. вул. Можайського, 6;
22. вул. Районний Бульвар, 65;
23. вул. Степняка-Кравчинського, 27;
24. Відновлення конструкцій даху по вул. Тараса Карпи, 21.

частково

1. вул. Академіка Корольова, 7;
2. вул. Беляєва, 5, корп. 3;
3. вул. Велика Перспективна, 10;
4. вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 3;
5. вул. Івана Похитонова, 4;
6. пров. Фортечний, 21;
7. вул. Юрія Краснокутського, 1-в.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення капремонту 18 покрівель на суму 703,5 тис.грн.

На 7-и об'єктах розпочаті будівельні роботи у 2019 році. Дані об'єкти є перехідними на 2020 рік.

- * ліфти – 54 об'єкти на суму 4 253,6 тис.грн (100 % виконання);
- * проведені експертизи по ліфтам – 40 об'єктів на суму 143,0 тис.грн (100 % виконання);
- * внутрішньодворові дороги - 49 об'єктів з обсягом робіт - 39, 2 тис. м² на суму 31 053,4 тис.грн.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на проведення капремонту 6 внутрішньодворових доріг на суму 504,3 тис.грн.

На 9-и об'єктах розпочаті будівельні роботи у 2019 році.

Дані об'єкти є перехідними на 2020 рік.;

- * внутрішньобудинкові інженерні мережі – 2 об'єкта на суму 1 253,0 тис.грн (100 % виконання);
- * співфінансування по ремонту у новостворених та існуючих ОСББ – 4 об'єкта на суму 2 036,1 тис.грн (100 % виконання).

Виконано капітальні ремонти у повному обсязі:

- інженерних мереж водовідведення по вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1;
- інженерних мереж водопостачання по вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2,3;
- покрівлі по вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5;
- покрівлі по вул. Юрія Олефіренка, 10.

Сьогодні продовжується відповідна робота щодо залучення недержавних форм власності до обслуговування житлового фонду шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних будівель (ОСББ).

На сьогодні у місті Кропивницькому створено 91 ОСББ, які разом об'єднують 119 житлових будинків, з них у 2019 році - 7 об'єднань співвласників багатоквартирних будівель.

Влаштовано у повному обсязі 2 пандуси для осіб з інвалідністю у житлових будинках по вулицях Яновського, 56 та Гагаріна, 9 на суму 365,2 тис. грн.

Проведено капремонт прорізів (заміна віконних блоків) у 14 багатоповерхових житлових будинках міста на суму 2 472,4 тис.грн, з яких по 6-и об'єктах укладено угоди на виконання робіт. Об'єкти є перехідними на 2020 рік.

По реконструкції каналізаційного колектору по вул. Ельворті використано коштів по заміні трубопроводу протяжністю 442 м - 6 655,4 тис.грн. Обсяг робіт виконано у повному обсязі.

В рамках реалізації Програми оптимізації систем теплопостачання у місті проведена у повному обсязі грошова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення власникам 26 квартир у сумі 334,2 тис. грн. Обсяг робіт виконано у повному обсязі.

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА:

В нашому місті успішно реалізуються заходи, спрямовані на благоустрій міста і маємо гарний результат - місто прибране і охайне.

Спрямування коштів з організації благоустрою міста за усіма видами джерел фінансування відбулося на загальну суму 120 385,7 тис.грн, що складало 84 % до запланованого обсягу видатків 143 826,6 тис. грн.

Особлива увага приділялася вуличному освітленню міста.

На капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення використано кошти в сумі 13 720,3 тис. грн, що становить 70 % виконання від обсягу фінансування (19 670,1 тис.грн). Обсяг в показниках виконання робіт: встановлено 1 305 світлоточок, протяжністю 39,152 км, на 74 об'єктах.

Так, виконані роботи по вулицях та провулках міста: Амурській, Українській, Чернігівській, Панаса Михалевича, Петра Тодоровського, Нікопольській, Криворізькій, Балтійській, Олега Паршутіна, Дунайській, Мінському, Шаховому, Львівській, Лізи Чайкіній, Сухумській, Івана Сірка, Середньої П'ятихатській; Акмолінській, Олександра Олеся, Канатній, Морській, Кам'яному та багато - багато інших.

На 8 об'єктах розроблено проектну документацію, 20 об'єктів, по яким укладено угоди і розпочаті роботи у минулому році є перехідними на 2020 рік.

По **заходам з енергозбереження в рамках програми Екологічної Фінансової Корпорації «НЕФКО»** проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому» виконано у повному обсязі на суму 1 663,2 тис.грн, а саме по вулицях: Варшавській та Родниковій (від вулиці Кільцевої до проспекту Інженерів, Мозеса Гомберга, 65, 66, 67, 68, вул. Родниковій, 76, 77, 78, 79).

У парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» виконувались роботи по благоустрою територій, частково влаштовані пішохідні доріжки з плитки, влаштовано освітлення, встановлено огороження футбольного поля та каскадні сходи та інші будівельні роботи на суму 23 938,6 тис.грн. Об'єкт є перехідним на 2020 рік.

У сквері ім. Шевченка замінено покриття тротуарів, відновлено мережі зовнішнього освітлення, встановлено урни та лавки на суму 1 483,7 тис.грн. Обсяг виконано у повному обсязі.

Проведено капремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Масляниківського та Рівнянського кладовищ на суму 3 048,3 тис.грн, 3164 кв.м, що становить 91 % виконання від обсягу фінансування (3 370,7 тис.грн)

По реконструкції греблі р. Сугоклея з виготовленням проектно-кошторисної документації, обсяг виконаних робіт - 3 998,0 тис.грн.

Благоустроєм міста Кропивницького займаються п'ять комунальних підприємств, які входять до структури Головного управління ЖКГ, а саме: КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького», КП «УНІВЕРСАЛ 2005», КП «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького», КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» та КП «Спеціалізована монтажньо-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького».

Виконані роботи по поточному ремонту та утриманню об'єктів *благоустрою міста* на загальну суму 75 331,3 тис.грн.

Комунальним підприємством «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького виконувались роботи з поточного ремонту та утриманню в належному стані мереж зовнішнього освітлення (395,3 км мереж, 11420 світлоточки), відшкодовувались витрати по електроенергії вуличного освітлення на загальну суму 14 253,5 тис. грн.

По інших заходах з благоустрою міста:

Комунальним підприємством «УНІВЕРСАЛ 2005» за звітний рік виконано роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста на суму 34 225,0 тис. грн, а саме: проводились роботи з прибирання доріг міста від снігу, посипання доріг протижеледними матеріалами, прибирання 91 зупинки громадського транспорту по вулицях міста, а також систематичне підмітання спеціалізованими автомобілями ПМ «Глобус» 65 вулиць міста, систематичне вивезення сміття з 186 контейнерів з 35 контейнерних майданчиків міста, ліквідація локацій сміттєзвалищ (161 шт., обсягом 13,1 тис. тонн), ліквідації ямковості на дорогах з твердим покриттям, ін.;

Проведено вилов та стерилізацію 716 безпритульних тварин. Вартість проведених робіт становить 598,8 тис.грн. Вартість вилову, стерилізації та перетримки протягом 5 днів 1 тварини в середньому на рік становило 837,0 грн.

Комунальним підприємством «*Благоустрій*» Міської ради міста Кропивницького виконувались роботи по комплексному утриманню зелених насаджень, обрізці дерев та озеленення, покіс трави, дотримання чистоти на вулицях, алеях і парках, впорядкування парку «Ковалівський», технічній інвентаризації та паспортизації об'єктів, скошування газонів, влаштування квітників, газонів та багато іншого на суму 17 932,4 тис.грн.

Зокрема, обрізано 3014 дерев та висаджено дерев, кущів - 1458 шт, з них 1 200,0 шт. кущів; 2 520 м. п живої огорожі; 11 322,5 кв.м квітників. Викошено газонів - 286,7 га, встановлення 102 вазони та 14 інсталяцій з квітами; висадження квітів - 325 тис.шт. Загальна сума виконаних робіт - 17 932,4 тис. грн.

Колективним підприємством «Єлизавета» проведено поточний ремонт зелених насаджень (знесення сухих, аварійних, фаутих дерев) на суму 3 565,8 тис. грн в кількості 376 дерев.

КП «*Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування*» на утримання, ремонт кладовищ та меморіального комплексу на Фортечних валах (очищення доріжок та проїздів від снігу; прибирання, вивезення сміття; видалення порослі дерев; покіс трави; грейдерування проїздів на території кладовищ, ін. за звітний період використано суму 3 300,0 тис. грн.

Здійснено технічну інвентаризацію та паспортизацію об'єктів благоустрою на суму 104,9 тис. грн (вулиці Кавалерійська, Шевченка, Юрія Олефіренка, сквери «Никанорівський» та «Дружби народів»).

Відремонтовано та влаштовано зупинок громадського транспорту на суму 463,0 тис. грн. у повному обсязі (вул. Романа Шухевича – зупинка «Автовокзал № 1 – Аеропорт»; вул. Преображенська біля центрального ринку; вул. Садова- зупинка «Авторинок», вул. Академіка Корольова - зупинка «Академіка Корольова»).

Під час проведення культурно-масових заходів та ярмарків ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» було встановлено 153 біотуалети та 117 контейнерів для сміття на суму 185,6 тис.грн.

В рамках реалізації *проектів Громадського бюджету міста*, передбачено 6 проектів на суму 1 664,9 тис. грн.

Капітальні та поточні ремонти об'єктів виконані у повному обсязі на суму 1 107,4 тис.грн.

Зокрема,

* ремонт тротуару по вулиці Мечникова. Обсяг робіт завершено у повному обсязі - 138,6 тис. грн;

- * облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Кушівський». Обсяг робіт завершено - 131,1 тис. грн;
- * «Дозвілля родини» - обсяг робіт завершено на суму 148,6 тис. грн;
- * «ВИШИВАНКА - благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд. 30» - 147,5 тис. грн. Обсяг робіт завершено у повному обсязі.
- * «Дитячий майданчик на прибудинковій території «Щасливі діти – міцна родина – успішна країна» у сумі 83,2 тис. грн. Обсяг робіт завершено у повному обсязі.
- * «Алея Авіаторів». Обсяг виконаних робіт становить 458,4 тис. грн. Об'єкт є перехідним на 2020 рік.

Минулий рік був дуже насиченим на виконані роботи щодо покращення благоустрою міста.

Будемо й надалі працювати в обраному напрямку в інтересах і на благо наших громадян, для загального добра й благополуччя, намагаючись максимально і в повному обсязі задовольнити потреби, а головне – виправдати довіру людей.

Видатки на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства склали 1 441,0 тис. грн.

Так, виконання робіт по відшкодуванню сум частини кредитних коштів, залучених по 16 ОСББ, ЖБК у багатоквартирних будинках використано коштів 1 099,0 тис.грн, що складало 99,7 % від обсягу фінансування (1 102,5 тис.грн).

Використано коштів у повному обсязі на встановлення систем індивідуального опалення в рамках Програми оптимізації систем теплопостачання у розмірі 342,0 тис. грн.

В напрямку заходів щодо надання фінансової підтримки підприємств житлово – комунального господарства міста:

Передбачено на 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету фінансову підтримку 8-м комунальним підприємствам міста у загальній сумі 77 764,2 тис. грн.

Надійшло фінансування 8-м підприємствам міста у розмірі 74 992,4 тис. грн, що більш на 20111,0 тис.грн, порівнюючи з 2018 роком (8 підприємств, 55 881,4 тис.грн).

За рахунок коштів загального фонду протягом звітного періоду відбулося спрямування коштів на суму 73 713,1 тис.грн:

- на покриття збитків від операційної діяльності на загальну суму 56 658,0 тис. грн (КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК», КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького», КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького, КП «ЖЕО № 1» КП «ЖЕО № 2» Міської ради міста Кропивницького»);

- на виконання договорів КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» по реструктуризації боргу за спожитий природний газ в сумі 16 609,7 тис.грн.

Цей напрямок використання коштів забезпечує життєдіяльність міста в зимовий період;

- на відведення земельних ділянок в постійне користування КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького - 122,9 тис.грн;
- на погашення заборгованості із заробітної плати, податків та зборів минулих років на загальну суму 322,5 тис.грн (два неактивних підприємства: комунальне підприємство по утриманню шляхів та КП «Трест зеленого господарства»).

Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду отримано фінансову підтримку в загальній сумі 1 279,3 тис.грн на придбання основних засобів КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького (79,3 тис.грн) та проведення технічного переоснащення котлів «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (1 200,0 тис.грн).

КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького» використано коштів у повному обсязі на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді - 10 318,4 тис. грн (у 2018 році – 7 534,4 тис.грн), з них:

- заробітна плата (з відповідними нарахуваннями на неї) - 9 486,8 тис. грн;
- предмети, обладнання, матеріали (запчастини, ПММ, інструменти тощо) - 591,6 тис. грн;
- комунальні послуги - 131,7 тис. грн;
- інші послуги, видатки по підприємству - 108,3 тис.грн.

За звітний період підприємством надано мешканцям міста 51 167 консультацій, по яким роз'яснено щодо попередження аварійних ситуацій. Виконано 1195 заявок по холодному водопостачанню, 2 996 заявок по водовідведенню, 1259 заявок по теплопостачанню та 2281 заявку на електромережах в житлових будинках.

КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» профінансовано у розмірі 44 302,3 тис.грн (у 2018 році – 29 007,7 тис.грн), з них:

- заробітна плата (з відповідними нарахуваннями на неї) - 37 728,8 тис. грн;
- оплата послуг - 365,0 тис.грн;
- оплата електроенергії - 4 427,0 тис. грн;
- матеріали, обладнання та інвентар - 1 781,5 тис. грн.

Тендерні процедури

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, робіт та послуг Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького було:

- *внесено до річного плану закупівель на 2019 рік – 1 066 закупівель
- *провели відкритті торги - 38 процедур
- *із них не відбулось – 18 процедур
- *укладено договорів за результатом процедури - 20 договорів
- *очікувана вартість оголошених торгів – 112 113,8 тис. грн.
- *сума укладених договорів - 110 618,2 тис. грн.
- *економія коштів - 1 495,7 тис.грн.