

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2018 рік

1.	1500000		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1511010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення умов для надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	2839	2839	0	2695,52	2695,52	0	-143,48	-143,48
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту	0	2839	2839	0	2695,52	2695,52	0	-143,48	-143,48
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів			0			0			0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти										
1.	затрат	0	2839	2839	0	2695,52	2695,52	0	-143,48	-143,48
	обсяг витрат	0	2839	2839	0	2695,52	2695,52	0	-143,48	-143,48
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	6	6	0	6	6	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	473,2	473,2	0	449,3	449,3	0	-23,9	-23,9
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	94,95	94,95	0	-5,05	-5,05

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		2036,6	2036,6		2695,52	2695,52		32,4	32,4
	в т. ч.									
	на проведення капітального ремонту		2036,6	2036,6		2695,52	2695,52		32,4	32,4
1.	затрат		2036,6	2036,6		2695,52	2695,52		32,4	32,4
				0			0			
2.	продукту		7	7		6	6		-14,3	-14
				0			0			
3.	ефективності		290,9	290,9		449,3	449,3		54,4	54,4
				0			0			
4.	якості		87	87		94,95	94,95		9,1	9,1
				0			0			

5.5 "Виконання івестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	"Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	Інвестиційний проект 1						

	Інвестиційний проект 2						
	Завдання 2 "Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів дошкільних закладів освіти полягає в поліпшенні умов для надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

ефективності бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

довгострокових наслідків бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів дасть змогу збільшити кількість осучаснених об'єктів дошкільних закладів освіти.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар