



2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
видатки на благоустрій міста										
1.	затрат	0	1456	1456	0	1240	1240	0	-216	-216
	обсяг витрат	0	1456	1456	0	1240	1240	0	-216	-216
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										
2.	продукту	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	728	728	0	620	620	0	-108	-108
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів.										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	85,2	85,2	0	-14,8	-14,8

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		869,9	869,9		1240	1240		42,5	42,5
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		869,9	869,9		1240	1240		42,5	42,5
1.	затрат		869,9	869,9		1240	1240		42,5	42,5
2.	продукту		1	1		2	2		100,0	100
3.	ефективності		869,9	869,9		620	620		-28,7	-28,7
4.	якості		99,4	99,4		92,6	92,6		-6,8	-6,8

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуван-	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						

	Інвестиційний проект 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітального ремонту тротуарів полягає в підвищенні рівня благоустрою міста.

ефективності бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Виконання програми по капітальному ремонту дасть змогу підвищити експлуатаційні властивості мосту та рівень благоустрою міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми: \_\_\_\_\_

Реалізація даної бюджетної програми дасть змогу покращити стан інфраструктури автомобільних доріг міста Кропивницького.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар