

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2021 рік

1. 1500000                                 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради  
(КПКВК ДБ)                                 (найменування головного розпорядника)
2. 1510000                                 Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради  
(КПКВК ДБ)                                 (найменування відповідального виконавця)
3. 1511171                                 0990                                 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"
- (КПКВК ДБ)                                 (КФКВК)                                 (Найменування бюджетної програми)

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів».

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-609 638	-609 638

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			



Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти	0	100	100	0	64,2	64,2	0	-35,8	-35,8
---	---	-----	-----	---	------	------	---	-------	-------

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків із-за з неможливості в кінці року доукомплектувати об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №22, с. Гірниче" меблями та обладнанням, як передбачалося проектно-кошторисною документацією. Договір підряду продовжено на 2022 рік.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-35,8	-35,8
	в т. ч.									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	1701000	1701000	0	1 091 362	1 091 362	0	-35,8	-35,8
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	0	1 701 000	1 701 000	0	1 091 362	1 091 362	0	-35,8	-35,8
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100,0	100,0	0	64,2	64,2	0	-35,8	-35,8

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	х				х	х

	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти (1 об'єкт)	2 977 431	1 701 000	1 091 362	-609 638	2 337 315	640 116
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти виникли у зв'язку з неможливістю в кінці року доукомплектувати об'єкт "Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ №22, с. Гірниче" меблями та обладнанням, як передбачалося проектно-кошторисною документацією. Договір підряду продовжено на 2022 рік.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдання програми в частині проведення робіт з капітального ремонту харчоблоку ЗОШ №22.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу забезпечити: сталий розвиток об'єктів освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині виконання урядової програми "Спроможна школа для кращих результатів", що спрямована на забезпечення фінансової підтримки закладів освіти на ремонт харчоблоку ЗОШ №22.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар