

	кількість об'єктів, які планується побудувати	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	планується проводити капітальний ремонт	0	8	8	0	6	6	0	-2	-2

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на будівництво об'єктів виникло у зв'язку з тим, що по об'єкту "Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства виникло у зв'язку з тим, що по об'єктам "Капітальний ремонт вулиці Інженерної" та "Капітальний ремонт вулиці Мечникова" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.

3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного об'єкта	0	538 440	538 440	0	616 084	616 084	0	77 644	77 644
	середня вартість реконструкції одного об'єкта	0	839 317	839 317	0	807 980	807 980	0	-31 337	-31 337
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	0	495 738	495 738		626 076	626 076	0	130 338	130 338

Розбіжності щодо середньої вартості будівництва, реконструкції, середньої вартості проектних робіт капітального ремонту одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного

4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду, запланований на 2021 рік	0	4,7	4,7	0	3,9	3,9	0	-0,8	-0,8
	Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець бюджетного періоду, запланований на 2021 рік	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	0	0

	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	17 001 277	17 001 277	0	807 980	807 980	0	-95,2	-95,2
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	87,4	87,4	0	14,5	14,5		-83,4	-83,4
	Завдання 3 Виготовлення проектно-кошторисної документації									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	150 000	150 000	0	0	0		-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	1	1	0	0	0	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0		-100,0	-100,0
	Завдання 4 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства									
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	3 761 349	3 761 349	0	3 756 454	3 756 454		-0,1	-0,1
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	5	5	0	6	6	0	20,0	20,0
3.	ефективності									
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (грн)	0	752 270	752 270	0	626 076	626 076	0	-16,8	-16,8
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	85,3	85,3	0	94,7	94,7		11,0	11,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

	<i>Інвестиційний проект 5</i> Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України	7 852 549	140 000	0	-140 000	549 524	7 303 025
Запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.							
	Завдання 2 Реконструкція об'єктів						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга об'єкту будівництва)	98 736 600	1 400 000	1 389 319	-10 681	1 389 319	97 347 281
Економія коштів							
	<i>Інвестиційний проект 2</i> Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (III черга об'єкту будівництва)		385 900	380 044	5 856	380 044	
Економія коштів							
	<i>Інвестиційний проект 3</i> Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	90 816 091	700 000	692 650	-7 350	801 637	90 014 454
Економія коштів							
	<i>Інвестиційний проект 4</i> Реконструкція проспекту Інженерів		350 000	322 221	27 779		
Економія коштів							
	<i>Інвестиційний проект 5</i> Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова	36 736 688	2 100 000	1 963 645	-136 355	36 474 085	0
Економія коштів, об'єкт введено в експлуатацію							
	<i>Інвестиційний проект 6</i> Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора Паученка		100 000	100 000	0	100 000	
	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства (8 об'єктів)		3 965 900	3 756 454	-209 446		
Розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів при розробці проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам, з економією коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по трьом об'єктам та у зв'язку з тим, що по об'єктам "Капітальний ремонт вулиці Інженерної" та "Капітальний ремонт вулиці Мечникова" запланований обсяг фінансування був недостатній для початку виконання будівельно-монтажних робіт.							

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства полягає в досягненні сталого розвитку міста. Стимулюванні зростання обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, проведення реконструкції та капітального ремонту існуючих важливих об'єктів соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної системи і покращенню якості життя населення міста.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має низьку ефективність. Проте, слід зазначити, що освоєння коштів у 2021 році становило 94,7 відсотка. По одинадцяти об'єктам завершено розробку ПКД, що дасть змогу організувати виконання будівельно-монтажних робіт у 2022 та наступних роках. Досягнуто економії коштів при розробці проектно-кошторисної документації в сумі 167,9 тис.грн, при виконанні будівельно-монтажних робіт по п'яти об'єктам в сумі 217,5 тис.грн. Та у зв'язку з тим, що по трьом об'єктам запланований обсяг фінансування (240,0 тис.грн) був недостатній, роботи не було розпочато.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу забезпечити: сталий розвиток житлового будівництва, у тому числі за рахунок дії державних програм будівництва житла, а також внаслідок вирішення проблеми завершення будівництва житлових будинків, розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста, щорічного збільшення обсягу виконання будівельно-монтажних робіт.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми в частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту житла, оновлення технічного стану об'єктів соціально-побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, розробка проектно-кошторисної документації на об'єкти, з метою виконання будівельних робіт у подальших роках, дасть змогу забезпечити житлом населення міста, підвищити надійність міських мереж та покращити санітарний стан міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар