





	напря́м використання бюджетних коштів на проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста	0	20 200 978	20 200 978	0	19 360 645	19 360 645	0	-4,2	-4,2
1.	затрат									
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури (грн)	0	20 200 978	20 200 978	0	19 360 645	19 360 645	0	-4,2	-4,2
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується реставрувати (Од.)	0	3	3	0	3	3	0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта реставрації (грн)	0	6 733 659	6 733 659	0	6 453 548	6 453 548	0	-4,2	-4,2
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	59,9	59,9		100	100		66,9	66,9

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста з виготовленням ПКД						
	Інвестиційний проект 1 Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"	22 833 262	15 727 700	15 720 048	-7 652	22 650 083	0

	Інвестиційний проект 2 Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	15 550 276	1 000 000	990 912	-9 088	14 740 435	0
	Інвестиційний проект 3 Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький	5 555 049	2 737 096	2 649 685	-87 411	4 823 190	0
	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів по трьом об'єктам реставрації. Роботи по "Реставрації терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"", "Реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65" та "Реставрації будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)", виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єктів становить 100 відсотків.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми полягає в необхідності проведення робіт з реставрації та охорони пам'яток архітектури міста Кропивницького

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми з реставрації та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо реставрації та охорони пам'яток архітектури дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів пам'яток архітектури, які є власністю територіальної громади.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар