

	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	5	5	0	0	0	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (грн)	0	154 888	154 888	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100	100	0	0	0	0	-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Кропивницький, вул. Короленка, 56"	43 486 533	16 114 850	6 126 029	-9 988 821	18 899 102	24 587 431
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" оплата за фактично виконані роботи проводилася із затримкою, внаслідок чого роботи виконані частково, договір підряду продовжено на 2023 рік.						

	<i>Інвестиційний проект 2</i> Реконструкція мереж киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56	2 347 565	2 800 000	2 159 558	-640 442	2159558	0
Відхилення виникли внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по об'єкту							
	<i>Інвестиційний проект 3</i> Реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Ушакова, 3-а	1 467 751	1 700 000	1 421 268	-278 732	1421268	0
Відхилення виникли внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по об'єкту							
	<i>Інвестиційний проект 4</i> Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 (виготовлення ПКД)		700 000	0	-700 000		
Із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" розробка проектно-коштовної документації по даному об'єкту не проводилася.							
	<i>Інвестиційний проект 5</i> Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а" (виготовлення ПКД)		500 000	0	-500 000		
Із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" розробка проектно-коштовної документації по даному об'єкту не проводилася.							
Здешевлення вартості виготовлення ПКД - економія бюджетних коштів							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

б. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдання програми в частині проведення робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по двом об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток об'єктів медичних установ та закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення осучасненими об'єктами медичних установ та закладів, підвищить рівень обслуговування мешканців міста.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР