





	середня вартість одного об'єкту реконструкції (виготовлення ПКД)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності запланований на кінець бюджетного періоду	0	7,4	7,4	0	1,9	100	0	-5,5	-5,5

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	416 900	416 900	0	0	0	0	-100,0	-100,0
	в т. ч.									
	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності міста	0	336 860	336 860	0	0	0	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	336 860	336 860	0	0	0	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	0	0	0	-100,0	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта (грн)	0	336 860	336 860	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100	100	0	0	0	0	-100,0	-100,0
	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста	0	80 040	80 040	0	0	0	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	80 040	80 040	0	0	0	0	-100,0	-100,0

2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	1	1	0	0	0	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта (грн)	0	80 040	80 040	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	100	100	0	0	0	0	-100,0	-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	"Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	<i>Інвестиційний проект 1 Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11 (коригування ПКД)</i>	18 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	336 860	17 663 140
	Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11 в 2022 році не проводилася.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Для забезпечення економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста в частині розробки та коригування проектно-кошторисної документації для виконання робіт наступних роках з реконструкції об'єктів комунальної власності міста програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має низьку ефективність.

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по об'єкту даної програми було недоцільно. Проте, виконання даної програми в частині реконструкції об'єктів комунальної власності міста в подальшому дасть змогу збереження та підтримання в належному стані об'єктів, які є власністю територіальної громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми забезпечить економічний розвиток соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ГОНЧАР