

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на проведення капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2										
1.	затрат	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304
	обсяг витрат	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямком на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, на суму 392304грн виникло внаслідок здешевлення вартості робіт, що утворило економію бюджетних коштів. Роботи по капітальному ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виконано в повному обсязі - стовідсоткової.										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
	середня вартість робіт	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304
Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжності відсутні.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0	0		0	0		0	0
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		0	0		0	0		0	0
1.	затрат		0	0		0	0		0	0
2.	продукту		0	0		0	0		0	0
3.	ефективності		0	0		0	0		0	0
4.	якості		0	0		0	0		0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 (1 об'єкт)		3 000 000	2 607 696	-392 304	2 607 696	0
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, на суму 392304грн виникло внаслідок здешевлення вартості робіт, що утворило економію бюджетних коштів. Роботи по капітальному ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виконано в повному обсязі - стовідсотково.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма є актуальною для подальшої реалізації у частині створення умов для забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрями щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, що діє в рамках КТПКВК 1518110, є актуальним для подальшої реалізації даної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР