

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів щодо підготовки міського господарства
до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року

№ №	Опис робіт	Одиниці виміру	Обсяг робіт		% виконання
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
КП "Кіровоградське ВКГ"					
1	Капітальний ремонт водопровідних мереж	км	6,0	5,35	89
2	Капітальний ремонт каналізаційних мереж	км	0,1	0,256	256
3	Підготовка та видача паспортів готовності:				
	водопровідних насосних станцій	шт.	8	8	100
	каналізаційних насосних станцій	шт.	21	20	95
	свердловин	шт.	18	18	100
	каналізаційних очисних споруд	шт.	1		95
4	Капітальний ремонт та заміна:				
	водорозбірні колонки	шт.	20	20	100
	засувки на мережах	шт.	185	130	70
	пожарні гідранти	шт.	42	4	10
	засувки на насосних станціях	шт.	175	91	52
	насосів	шт.	76	43	57
	електродвигунів	шт.	5	5	100
5	Ремонт колодязів та накриття їх кришками:				
	ремонт водопровідних	шт.	273	370	136
	накриття водопровідних			272	
	ремонт каналізаційних	шт.	417	460	110
	накриття каналізаційних			328	
ДП "КІРОВОГРАДТЕПЛО" ТОВ "ЦНТІ УНГА"					
1	Поточний ремонт:				
	опалювальних котелень, у тому числі:	шт./ МВт	25/ 524	25 524	100
	миття та очищення поверхонь нагріву котлів	шт.	80	80	
	миття та очищення поверхонь нагріву водопідігрівачів	шт.	12	12	
	гідроопресування котлів	шт.	80	80	
2	теплових мереж, у тому числі:	км	155,6	155,6	100
	гідроопресування теплових мереж підвищеним тиском, усунення місць пошкоджень	км	155,6	155,6	
3	центрального тепло пунктів, у тому числі:	шт.	25	25	100
	миття та очищення поверхонь нагріву водопідігрівачів	шт.	10	10	
4	Капітальний ремонт котелень:				
	котлів ПТВМ-30М-1 шт., КВГ-7,56- 1 шт.	шт./ МВт	2/48	1	83
	теплових мереж	км	2,1	1,820	90
5	Заміна обладнання теплового господарства на нове:				
	котли	шт./МВт	2/4,0		
	насоси	шт.	2	2	100
6	Встановлення лічильників теплової енергії в котельнях	шт.	6	1	16
7	Ремонт покрівель котелень та ЦТП	м ²	2000	2536	127
8	Заміна запірної арматури на тепломережах	шт.	150	150	100
9	Заміна люків теплових камер	шт.	150	139	93

10	Улаштування асфальто-бетонного покриття доріг після ремонту теплових мереж	тис. м ²	1,65	1,28	75
11	Заготівля солі	т	120	120	100
ВП "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"					
Капітальний ремонт					
1	Котлотурбінного цеху:				
	ремонт котлів ГМ-50 ст.№4,5, ТП-35 ст.№6,7, ПТВМ-50 ст №1	шт.	5	4	95
	придбання насосів для відкачування конденсату з турбін ТГ	шт.	2	0,6	7,5
	ремонт парових турбін АТ-6 ст.№4, ПР-6 ст.№2	шт.	2	1,9	95
	заміна бака деаератора №3 V=25-50м ³	шт.	1	1	100
2	Електротехнічного цеху:				
	ремонт трансформаторів 4Т,3Т ТДН 10000 кВА 35/6кВ, ремонт РПН	шт.	2		-
	АКБстац. 4ОGi260+пром.випрямляч D400G108/40	шт.	1		-
	введення в експлуатацію АСКУЕ з придбанням приладів обліку	шт.	6		-
	реконструкція ГРУ-6 кВ з розрахунком струмів				-
	монтаж автоматики горіння котла ГМ 50-1 ст.№5	шт.	1		-
	монтаж направленою захисту на фідерах №№ 5,7,4	шт.	3		-
	пристрій резервування відключення вимикача 35 кВ ПР	шт.	2		-
3	Лабораторії хімводоочистки:				
	чищення відстійника № 1,2	шт.	1	1	100
	заміна фільтруючого матеріалу на Na-катіоніт фільтри	м	5,8	5,8	100
	придбання та встановлення насосів для флокулянта	шт.	2		-
	Врізання водолічильника на лінію технічної води на новий зал	шт.	1		-
4	Ремонт будівель і споруд:				
	реконструкція головного корпусу ТЕЦ				-
	паспортизація греблі	шт.	1		-
	ремонт покрівлі греблі	м ²	130	130	100
4	ремонт каналізації та встановлення сантехніки в готелі	шт.	3		-
	ремонт теплову пункту по вул.Гоголя,131	шт.	1	0,4	27,1
	ремонт пожежного резервуару	шт.	1		-
	ремонт м'якої покрівлі ЛХВО	м ²	350	350	100
	заміна вікон на ГЩУ, ВТВ та добудови приміщень КВПА				50
	виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ЦТП-14	проект	1	1	100
5	Центрального теплового району				
	Заміна трубопроводів теплових мереж	км	2160	480	22,4
Поточний ремонт					
	котлотурбінного цеху і лабораторії хімводоочистки:				

6	поточний ремонт водогрійних та енергетичних котлів ГМ-50ст.№4,5,ТП-33 ст.№6,7;ПТЕМ-50ст.№1,2.	шт.	6	5	99,0
	ремонт парових турбін	шт.	3		95,1
	ремонт запірної арматури	шт.	670	621	94
	ремонт насосів	шт.	63	45	71
7	<i>електротехнічного цеху:</i>				
	ремонт трансформаторів	шт.	11	1	9
	ремонт генераторів	шт.	3	3	100
	ремонт електродвигунів	шт.	92	4	4
	ремонт фідерів	шт.	12	4	33
	перевірка автоматики і релейного захисту		321	95	29
8	<i>Поточний ремонт будівель і споруд Центрального теплового району:</i>				
	ремонт та ревзія компенсаторів, запірної арматури магістральних теплових мереж	шт.	1588	1588	100
	заміна трубопроводів після гідравлічних випробувань	м.	182	170	93
	ремонт теплопунктів	шт.	19	19	100
КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"					
Теплопостачання, с.Нове					
1	Ремонт, ревзія, часткова заміна запірної арматури котлів, фільтрів, сольового господарства котельнь	шт.	26	26	100
2	Ремонт та ревзія димососів, перевірка димоходів, ремонт запобіжних клапанів котлів котельнь	шт.	5	5	100
3	Ремонт та ревзія насосів живлення та сольового господарства	шт.	4	4	100
4	Ремонт та ревзія мережних насосів котельнь	шт.	4	4	100
5	повірка лічильника газу основної котельні	шт.	1	1	100
6	Ремонт, ревзія та повірка приладів КВПША котлів котельнь	шт.	32	32	100
7	Виконати ремонт, ревзію та наладку обладнання ГРП та ГРУ котельнь	шт.	3	3	100
8	Ремонт та часткова заміна запірної арматури на тепломережі с.Нове	шт.	42	42	100
9	Заміна труб тепломережі від ТК 12 до ТК 14 та вводу в буд. №19, 20	п.м.	400	400	100
10	Часткова заміна труби від ТК 5 до ТК 6	п.м.	60	60	100
Теплопостачання, м.Кіровоград					
11	Ревзія та ремонт запірної арматури котельнь	шт.	12	12	100
12	Ревзія та ремонт насосного обладнання котельнь	шт.	4	4	100
13	Повірка газових лічильників	шт.	2	2	100
14	Ремонт, ревзія та повірка приладів КВПША котельнь	шт.	38	38	100
15	Ремонт теплоізоляції димохода котельні лікарні швидкої медичної допомоги м.Кіровограда (ЛШМД)	шт.	1	1	100
16	Ремонт сольової ями лікарні швидкої медичної допомоги	шт.	1	1	100
Водопостачання					
17	Виконати облаштування свердловин № 3, 4 водозабору	шт.	2	2	100
18	Ревзія та ремонт засувок водопроводу с.	шт.	18	18	100

	Нового				
19	Чищення оглядових колодязів водопровідної мережі, с.Нове, накриття їх люками, ремонт пожежних гідрантів	шт.	12	12	100
20	Заміна засувки мережних насосів	шт.	4	4	100
21	Ремонт обв'язки фільтрів обеззалізування з заміною фільтруючого елемента	шт.	2	2	100
22	Часткова заміна труб водопроводу с. Нового	п.м.	430	430	100
	Водовідведення				
23	Ревізія, ремонт та заміна барботажних пристроїв третього блоку ємностей очисних споруд	шт.	1	1	100
24	Заміна R-ліфтів другого блоку ємностей	шт.		1	100
25	Ремонт мулового майданчика № 4	шт.	1	1	100
26	Чищення камер блоку ємностей, піскових майданчиків та грабельного відділення очисних споруд від мулу	шт.	3	3	100
27	Ремонт пісколовки № 1	шт.	1	1	100
28	Ремонт та заміна сходових клітин приймального відділення каналізаційної насосної станції 10	шт.	1	1	100
	Електропостачання				
29	Ремонт ЛЕП-6 кВ з частковою заміною електроопор	шт.	6	6	100
30	Встановлення роз'єднувачів лінії ЛЕП-6 кВ	шт.	1	1	100
31	Ревізія та ремонт обладнання ТП котельні, станції знезалізування, очисних споруд та водозабору	шт.	4	4	100
	Відділ забезпечення нормативності та якості освіти гуманітарного департаменту				
1	Заготівля вугілля	т	48,4	30,5	63
2	Ремонт покрівлі	м ²	8000	8000	100
3	Ремонт мереж і систем тепlopостачання та каналізації	м	294	294	100
4	Ремонт приміщень	м ²	650	650	100
	Заклади охорони здоров'я				
1	Ремонт систем тепlopостачання	м	1060	1060	100
2	Ремонт водопровідної та каналізаційної мереж	м	13231	13231	100
3	Встановлення лічильників	шт.	6	6	100
4	Утеплення дверей, віконних рам	шт.	9611	9611	100
5	Повірка теплових лічильників та обладнання	шт.	90	90	100
6	Поточний ремонт приміщень	м ²	20772	20772	100
7	Поточний ремонт покрівель	м ²	10900	10900	100
8	Заготівля овочів	т	134,45	38,7	29
	Кіровоградське комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло"				
1	Заміна залізобетонних опор	шт.	15	-	-
2	Встановлення світильників ЖКУ.12-100	шт.	37	37	100

3	Заміна ламп ДРЛ на ДНАТ	шт.	66	66	100
4	Встановлення кронштейнів	шт.	18	18	100
5	Встановлення кабелю АВВГ 4х10	км	1,92	1,92	100
	ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО				
1	Капітальний ремонт доріг	тис. м ²	80	7,97	10
2	Поточний ремонт доріг	тис. м ²	38,46	31,95	83
3	Поточний ремонт тротуарів	тис. м ²	4,0	0,7	17,5
4	Утримання (прибирання) доріг	тис.м ²	974,3	974,3	100
5	Утримання та ремонт світлофорних об'єктів	шт.	44	44	100
6	Установка дорожніх знаків	шт.	250	136	54
7	Нанесення ліній дорожньої розмітки	км	100	94,3	94
	КІРОВОГРАДСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ШЛЯХІВ				
1	Заготівля відсіву	т	4000	4500	150
2	Заготівля щебеню	т	1000	1500	150
3	Заготівля солі	т	200	-	-
4	Заготівля паливно-мастильних матеріалів:				
	бензин	т	25	-	-
	дизельне паливо	т	25	-	-
	масло	кг	800	-	-
5	Заготівля хімічного волокна	т	1	-	-
6	Ремонт та переобладнання спеціальних машин	шт.	18	16	89
7	Встановлення зливоприймальних решіток	шт.	40	35	88
8	Встановлення кришок люків зливосточної каналізації	шт.	20	5	25
	КОМУНАЛЬНІ РЕМОНТНО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА				
1	Ремонт покрівель, у тому числі:	м ² / шт.	13799,3/ 240	13795,2/ 239	99,6
	рулонних	м ² / шт.	10904/140	10911,1/ 140	100
	шатрових	м ² / шт.	2895/100	2884,1/9 9	99
2	Ремонт відмосток	м ²	663,9	611,9	92
3	Ремонт під'їздів	м ² /шт.	25034/ 118	23481,3/ 112	94
4	Ремонт оголовків ДВК	шт.	438	431	98
5	Ремонт зовнішніх водостічних труб	п.м/буд.	910,2/ 168	899,5/16 0	99
6	Ремонт внутрішніх водостічних труб	п.м/буд.	511,9/ 160	495,1/15 9	99
7	Заміна скла в допоміжних приміщеннях	м ² /шт.	376/377	378,9/37 7	100
8	Ремонт стиків стінових панелей	п.м/буд.	343/14	341,3/13	93
9	Фарбування будинкового газопроводу	п.м/буд.	11502,5/ 198	11514,3/ 196	99
10	Заготівля протижелезної суміші	м ³	442,4	441,9	99,9
11	Ремонт входних дверей в під'їзди	шт.	41	41	100
12	Ремонт інженерних мереж, у тому числі:				
	водопостачання	п.м/буд.	2011/356	2014,1/3 55	99,7
	водовідведення	п.м/буд.	854,6/ 306	851,3/30 6	100,0
	теплопостачання	п.м/буд.	1520/460	1531,1/4	100,0

				59	
13	Ремонт електрощитових	шт/буд.	84/84	84/84	100,0
14	Заміна інженерних вводів	шт/буд.	27/27	27/27	100,0
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ				
1	Ремонт покрівель	буд.	14	1	6
2	Капітальний ремонт житлових будинків	буд.	9		-
3	Заміна та ремонт інженерних мереж, у тому числі:	буд.	2		-
	холодного водопостачання	буд.	1		-
	теплопостачання	буд.	1		-
4	Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення внутрішньо будинкових систем теплопостачання	буд.	4	3	75
5	Експертиза ліфтів-технічне діагностування	шт.	69	22	32
6	Капітальний ремонт ліфтів	шт.	69	3	4
